

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour semestriel**  
**(Juillet à Décembre 2012)**

<b>Numéro et titre du projet</b>	<b>PBF/CAF/ A-7 : CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS</b>		
<b>Agence bénéficiaire</b>	<b>UNOPS</b>		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)</b>	Ministère de Justice BINUCA /OHCHR		
<b>Lieu:</b>	BOUCA (construction d'une prison moderne) BRIA (Construction d'une prison moderne)		
<b>Objectifs du projet</b>	Mettre à la disposition du Gouvernement deux prisons aux standards internationaux prenant en compte la dimension humaine à travers le respect des droits de l'homme.		
<b>Effets escomptés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deux prisons construites aux standards internationaux avec une capacité d'accueil de 100-120 personnes ;</li> <li>• Quarante-six régisseurs et gardiens de prison (hommes et femmes) formés en 12 mois.</li> </ul>		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	US\$ 1, 700,000	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	100.00%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	<b>US\$ 1, 386,844.655</b>	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	81.57 %
<b>Date d'approbation :</b> <b>Date de démarrage :</b> <b>Date de clôture prévue:</b>	10 Août 2010 24 Septembre 2010 Mars 2012	<b>Retard éventuel (mois):</b>	05 mois
<b>Résultats atteints (30 juin 2012):</b>	<i>Note :</i>		<i>Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques</i>
<b>(1) Effets escomptés du Plan</b>	Résultat du Plan Prioritaire Révisé		

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p><b>Prioritaire</b> <b>(avec référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)</b></p> <p><b>a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles</b></p>	<p>L'accès au système de protection juridique du citoyen est amélioré et renforcé. Réf. PMP : Indicateur</p> <p><u>Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les conditions de détention améliorées selon les normes internationales ;</li> <li>2. La mise à la disposition de la Justice des moyens adéquats, réhabilitation, construction et équipement des établissements pénitentiaires ;</li> <li>3. Les cas de détention préventive sont réduits.</li> </ol> <p><i>- Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)</i></p> <p>Ce projet s'inscrit dans le plan prioritaire révisé de consolidation de la paix, notamment dans la section de bonne gouvernance et état de droit afin de garantir une justice équitable et lutter contre l'impunité.</p> <p><i>- Qu'est ce qui a été réalisé par rapport aux cibles initiales de l'année 2012?</i></p> <p>En 2012 la formation des régisseurs et surveillants est au stade de la formation théorique. Les travaux de construction ont atteint un niveau de réalisation de 75%.</p> <p><i>- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits?</i></p> <p>Travaux en cours</p> <p><i>- Quelles sont les contraintes, ou les risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiates ?</i></p> <p><u>Contraintes</u> : Les arrêts de chantier dû à des difficultés financières rencontrées par les Entreprises (près de 2 mois d'arrêt de chantier)</p> <p><u>Risques</u> : La crise militaro-politique empêche le déroulement normal des activités de construction des deux prisons</p>	
--	---	--

<p><b>(2) Résultats immédiats ( = produits projet)</b></p> <p><b>(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles)</b></p>	<p><u>Note :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu'est ce qui a été réalisé par rapport aux cibles initiales de l'année 2012?</li> <li>- Est-ce que l'état d'avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptés du Plan Prioritaire?</li> <li>- Qu'est-ce que sont les contraintes actuelles qui nécessitent des actions correctives pour améliorer la performance du projet?</li> </ul> <p><b>Résultat 1 :</b> Formation de régisseurs et gardiens de prison en 12 mois.</p> <p><b>Indicateurs :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (14) régisseurs et 32 gardiens de prisons formés ;</li> <li>• Rapports de formation disponibles.</li> </ul> <p><b>Réalisations accomplies :</b> <i>Formation théorique déjà achevée</i></p>	<p><u>Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés</u></p> <p><b>Contrainte(s) :</b></p> <p><b>Contrainte(s) :</b></p> <p>Crise politico-militaire avec la rébellion SELEKA</p> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p> <p>Attendre la fin des hostilités mais pousser les entreprises à avancer sur les travaux de menuiserie.</p>
	<p><b>Résultat 2:</b> La RCA dispose de deux prisons aux standards internationaux avec une capacité d'accueil de 100- 120 personnes.</p> <p><b>Indicateurs :</b> Disponibilité des prisons sur deux sites dans des zones différentes.</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Les Entreprises continuent les travaux de menuiserie, bois et métallique au niveau de leur atelier respectifs à Bangui.</p> <p><b>Prison de BOUCA bâtiments</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gros œuvres terminés (Bloc Administration, les 2 cellules pénitentiaires Homme, cellule pénitentiaire Femme, cuisine.)</li> <li>- Gros œuvres à mi-parcours (Tour de garde, château d'eau</li> <li>- Couverture (cellule pénitentiaire Homme 1 et cuisine)</li> </ul> <p><b>Mur de bornage</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondation en cours (taux de réalisation : 80%)</li> <li>- Mur d'élévation (40%)</li> </ul> <p><b>Travaux de menuiserie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de menuiserie, bois et métallique sont en cours au niveau de l'atelier de l'Entreprise à Bangui</li> </ul>	<p>-</p>

	<p><b><u>Prison de BRIA</u></b></p> <p><b><u>bâtiments</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gros œuvres terminés (Bloc Administration, les 2 cellules pénitentiaires Homme, cellule pénitentiaire Femme, cuisine)</li> <li>- Gros œuvres à mi-parcours (Tour de garde, château d'eau)</li> </ul> <p><b><u>Mur de bornage</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fondation en cours (taux de réalisation : 85%)</li> <li>- Mur d'élévation (50%)</li> </ul> <p><b><u>Travaux de menuiserie</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les travaux de menuiserie, bois et métallique sont en cours au niveau de l'atelier de l'Entreprise à Bangui</li> </ul>	
<p>(3) <b>Conclusions sur les leçons tirées</b> par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu'est ce qui marche bien, ou moins bien ?</p> <p>Les différentes étapes de construction ont vu la participation de la population à travers la main d'œuvre locale et la production de matériaux a permis une redynamisation des AGR. Particulièrement à Bouca ou la zone avait la particularité d'accueillir les personnes affectées par les conflits armés. une implication de la population dans l'extraction des matériaux locaux (sable, gravier, moellons et latérite), la fabrication de brique comme activités génératrices de revenu</p>		