

6.4. Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/B-2

Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité	
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD	Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
Titre du projet BDI/B/2	Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations.
Couverture géographique	Tout le pays
Budget approuvé	4,812,150 US \$
Décision de transfert de fonds par NY	18 mai 2007
Date de démarrage : 24 août 2007	Date prévue pour la clôture du projet : 30 juin 2010
Retard par rapport à la date initiale de clôture : 22 mois	Commentaires sur le retard éventuel : Les casernes de Ngozi, Mwaro et Gitega dont les travaux prévus initialement se terminer fin sept 2009 ne seront achevés que fin Février 2010. En plus, les travaux additionnels et la résolution du problème d'alimentation en eau dans certaines casernes, sont la principale raison de cette prolongation. Le Comité de Pilotage Conjoint lors de la séance du 16 décembre 2009, a entériné la dernière demande de prolongation proposée par le programme jusqu'à la date du 30 juin 2010.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Les 14 principales casernes sont réhabilitées.	<p>Activité 1.1 : Réfection de 14 casernes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de réhabilitation par les agences d'exécution. - Exécution des travaux additionnels. - Elaboration, du cahier des charges et analyse des offres pour l'adduction et forage d'eau. - Supervision et encadrement des travaux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les travaux dans les casernes ont permis aux populations environnantes de participer aux travaux de rénovations permettant ainsi le rapprochement des communautés avec la garnison militaire du lieu. Cela change leur image et leur perception vis à vis des camps militaires. Ces travaux ont permis de mobiliser beaucoup d'hommes et de femmes sur les chantiers cela les rapproche de l'armée et améliore leur revenu. La dimension genre a été fortement prise en compte sur les chantiers. Le projet a participé à la sauvegarde de l'environnement dans la mesure où les travaux en cours visent essentiellement les systèmes d'évacuation sanitaire qui étaient défectueux auparavant. • Le projet a recruté trois ingénieurs hydrauliciens pour faire une étude de faisabilité et finaliser le cahier des charges sur demande du Ministère de la Défense Nationale. • La mise en place d'un mécanisme de suivi rigoureux dans l'encadrement des chantiers a augmenté la qualité des travaux et le degré d'appropriation du projet par les bénéficiaires.
	<ul style="list-style-type: none"> • Activité 1.2 : Relocalisation des familles déplacées dans les casernes. 	<ul style="list-style-type: none"> • En complément du projet d'appui à la réinsertion sociale des familles déplacées vivant dans les casernes militaires achevées le 31 décembre 2008 ; 4 dernières familles additionnelles et éligibles au projet ont reçu leurs kits de réinsertion sociale. • Certaines familles, notamment les veuves ont trouvé dans le projet un terrain propice pour leurs revendications statutaires.
Résultat 2 : Les violations des droits de la personne humaine	<ul style="list-style-type: none"> • Activité 2.1 : Casernement de 60% des effectifs de la FDN 	Le casernement des troupes a atteint 90% des effectifs dans les casernes réhabilitées. La situation sécuritaire et l'intégration à

Résultats attendus	Activités prévues	Réalizations
et les actes de banditisme envers les populations civiles diminués par le casernement des militaires.	<ul style="list-style-type: none"> • Activité 2.2 : Fermeture de multiples positions militaires 	la FDN des éléments du mouvement FNL sont prometteuses. Cela a occasionné la fermeture de 240 positions militaires sur les 255 positions militaires identifiées. Il est à noter que 16,500 armes et munitions ont réintégrées les armureries militaires.
Résultat 3 : Les bases pour améliorer la discipline et le professionnalisme sont établies	Activité 3.1 : Amorcer la professionnalisation des membres de la Force de Défense Nationale (Révision des aspects liés à l'ordre du camp contenu dans le bloc programme et diffusion du bloc programme	Avec le casernement des troupes, le projet Moralisation a jeté les bases de ce programme de professionnalisation notamment par la formation de masse et la mise à disposition des outils pédagogiques, pour une armée résolument engagée et préparée pour servir la nation.
Résultat 4 : Le contrôle des stocks d'armes et munitions devient effectif	<ul style="list-style-type: none"> • Révision des procédures de gestion du magasin d'armement 	Le Commandement a élaboré une note réglementant le contrôle des armes et munitions au camp
Taux d'exécution budgétaire : 79,71%		
<p>Les contraintes majeures :</p> <p>Le retard rencontre avec des entreprises moins performantes attributaires des marches de rehabilitation des concerne les casernes de Ngozi, Mwaro et Gitega, a interpellé le projet à mettre en place un mécanisme de suivi rigoureux dans l'encadrement des chantiers permettant une accélération des opérations. En plus, les travaux additionnels et la résolution du problème d'alimentation en eau dans certaines casernes, sont la principale raison de cette prolongation.</p>		
<p>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :</p> <p>Le casernement des troupes est très bien avancé dans les casernes réhabilitées et la réhabilitation des casernes a permis de mobiliser beaucoup de femmes et jeunes filles sur les chantiers. Le casernement des forces et la suppression des positions militaires a permis une réduction sensible des violations des droits de la personne humaine par les militaires envers la population civile.</p>		
<p>Prochaines étapes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finalisation des travaux et réception technique des casernes de Gitega, Mwaro et Ngozi, - Démarrage des travaux additionnels d'adduction et de forage d'eau dans les casernes de Mabanda, Muyinga et Gatumba. Il n'y a pas d'alimentation en eau approprié et sans ces travaux additionnels, l'impact de la réhabilitation risquerait d'être négativement affecté. 		