



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

JANVIER - MARS 2011

Période couverte :	Janvier - Mars 2011		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/ A-7, CONSTRUCTION DE 2 PRISONS A BRIA & BOUCA ET FORMATION DE 36 REGISSEURS & GARDIENS DE PRISON		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS (UNOPS)		
Partenaire(s) d'exécution :	Ministère de la Justice		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	10 Août 2010		
Montants engagés:¹	1.700.000 \$	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants dépensés:²	79.016,89\$	Pourcentage du montant approuvé:	4, 64%
Date de Clôture prévue:	Mars 2012	Retard (mois):	2 MOIS

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Planification détaillée et préparation de la logistique Résultat 1 : <i>Travaux de reconnaissance terrain : Etat des lieux des sites (Bria et Bouca)</i>	a. 1 ^{ère} mission conjointe de terrain (Bossangoa et Bouca), du 24 au 28 Novembre 2010 b. 2 nd Mission conjointe de terrain (Ippy et Bria) du 13 au 16 janvier 2011	100 %

¹ Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

² Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

Planification détaillée et préparation de la logistique Résultats 2 : Etudes topographiques des sites identifiés et validés par les 2 missions de terrain	Réception travaux levés topographiques des sites validés sur le terrain (Bouca & Bria)	100%
Planification détaillée et préparation de la logistique Résultats 3 : Demande de cotation & Réception matériel informatique, et de bureau réalisés	Réception de toutes les commandes livrées par les Fournisseurs adjudicataires : a. Matériel informatique et b. Mobilier et équipement bureautique	100%
Planification détaillée et préparation de la logistique Résultats 3 : <i>Mise en place de la logistique et équipement nécessaires</i> b. Véhicules et dispositif de communication achetés	a. Bon de commande remis à CFAO PROCUREMENT SERVICES b. Attente des livraisons	60%
Planification détaillée et préparation de la logistique Résultats 4 : TDR et avis recrutement pour les 2 ingénieurs finalisés	a. Deux (2) postes publiés dans le site Internet d'UNOPS depuis le 25 Février 2011 b. Annonce pour avis de recrutement dans un quotidien de la place	50%
Elaboration document d'initiation du projet	a. Implication de l' arrangement de gestion et de coordination signé entre MINDEF et UNOPS sur les considérations et possibilités légales du personnel national à prendre en charge par UNOPS.	

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	Difficultés : <ul style="list-style-type: none"> a. Difficultés de la mise en œuvre du document du projet par UNOPS. On peut noter : <ul style="list-style-type: none"> ○ L'inexistence du poste de l'homologue national pour favoriser la prise en compte des préoccupations nationales sur l'impact du projet en matière b. L'enclavement de la RCA porte préjudice au projet dans l'approvisionnement des matériaux importés c. La saison des pluies et le mauvais état des routes rendent les interventions plus difficiles ; Les leçons apprises : <ul style="list-style-type: none"> a. Accentuer les activités du Comité de Pilotage pour le suivi du projet et la restitution à la hiérarchie b. Nécessité d'assurer le renforcement des capacités des partenaires locaux (Logiciels de gestion et de techniques de construction)
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<ul style="list-style-type: none"> a. Organiser des ateliers de formation sur les manuels de procédures d'achat de l'UNOPS pour optimiser les chances de réussite du projet b. Mettre l'accent sur l'approvisionnement total en matériaux non disponibles sur

	<p>le site avant la saison des pluies.</p> <p>c. L'implication directe du département des infrastructures PIDU/UNOPS contribuera à accélérer la phase d'exécution du projet et compenser relativement le retard constaté</p> <p>d. Mise en place des antennes de Bossangoa et Bria équipées</p>
--	--

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
<p>Le Projet revêt une importance capitale dans le cadre d'appui institutionnel, pour soutenir les efforts du Gouvernement en construisant un ou deux prisons suivant la disponibilité:</p> <ul style="list-style-type: none">• Il vise à accompagner les réformes pénitentiaires dans la nouvelle politique du Ministère de la Justice et aussi à développer une main d'œuvre spécialisée pour parer au problème de sous effectif de cette catégorie de personnel