

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 2011)

Période couverte (Trimestre)	Octobre à décembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	Création des Centres de Négoce à l'Est de la RDC		
Agence bénéficiaire:	Organisation Internationale des Migrations (OIM)		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	MONUSCO, Gouvernement congolais		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	31.03.2010		
Budget total alloué	\$ 500,000		
Fonds engagés du budget total alloué¹	\$ 500,000	% de fonds engagés / budget total alloué:	100%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	\$ 500,000	% de fonds dépensés / budget total alloué:	100%
Date de clôture prévue:	31.03.2012 (à confirmer)	Retard éventuel (mois):	Originellement le projet se termine le 30 septembre 2011. NCE en cours.
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à des standards de haute qualité particulièrement en matière de programmation		Indicateurs : ((5.1) Résultats de performance du Fonds: Flux de financement accrus)

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs³:</p>	<p>Résultat attendu 1 : Construction et équipement de quatre Centres de Négoce pilotes dans les deux Kivus</p> <p>Réalisations accomplies : 01 centre de Négoce de ITEBERO est cours de finalisation. Rubaya : 100%,Mugogo : 100%, Ndjingala : 100%,Itebero : 90%.</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conditions climatiques ayant occasionné des crues importantes dans les rivières interdisant l'extraction du sable nécessaire à l'exécution des travaux de maçonnerie et de crépissage 2. Mauvaise gestion des travaux par l'ingénieur du site qui a produit des rapports mensongers laissant entendre un achèvement à 98 % alors que la réalisation était moindre. Afin de résoudre ce problème, un nouvel ingénieur a été dépêché pour reprendre la direction du chantier 3. L'Insécurité, l'enclavement et le manque de la main d'œuvre locale qualifiée créent un retard considérable dans l'avancement normal des travaux à Itebero qui est le seul site qui est en cours de finition. <p>Solution(s) Proposée(s) : Les travaux sur les sites et les matériaux bénéficient du suivi des autorités locales de la RDC en vue d'obtenir les ouvrages qui répondent aux normes de construction. Ces ouvrages permettront aux dirigeants de contrôler l'exploitation minière et de générer des recettes. Cela permettra aussi aux autorités d'être présents dans ces parties où les rebelles sont présents. A ce jour l'ensemble des matériaux (hors sable, en cours d'extraction) sont sur le site. Les équipes de travailleur ont été renforcées pour envisager un achèvement complet.</p>
	<p>Résultat attendu 2 : Déploiement des 20 représentants des autorités minières (Ministère des mines, CEEC, SEASSCAM) dans les 4 Centres de Négoces</p> <p>Réalisations accomplies : NSTR</p>	<p>Jusque là, le déploiement de 20 représentants des autorités minières n'est pas encore fait par les autorités de la RD Congo</p>
	<p>Résultat attendu 3 : Déploiement des 20 éléments de la Police Nationale Congolaise dans les 4 Centres de Négoces</p>	<p>De même, le déploiement des 20 éléments de la Police</p>

³ Les résultats atteints ci-dessous représentent ceux atteints au cours de la période susmentionné pour les trois fonds (PBF, MAECI, DFID)

	<p>Réalisations accomplies : NSTR</p>	<p>Nationale Congolaise n'est pas encore fait</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>Construction et équipement de quatre Centres de Négoce pilotes dans les deux Kivus : finition complète dans les 3 sites Rubaya, Mugogo, Njingala avec minimum de travail à faire encore à Itebero.</p>		