

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 2011)

Période couverte (Trimestre)	1 Octobre 2011 – 31 Décembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	RSA/10 (PBF E.5) - Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC (UNOPS ID 73058)		
Agence bénéficiaire:	UNOPS		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	PNC, MONUSCO/UNPOL		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	juillet 2010		
Budget total alloué	USD 2, 190,000		
Fonds engagés du budget total alloué¹	USD 1, 789,156.20	% de fonds engagés / budget total alloué:	81,70 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	USD 1, 543,282.91	% de fonds dépensés / budget total alloué:	70,47 %
Date de clôture prévue:	Juin 2012	Retard éventuel (mois):	
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit		Indicateurs : (1.1) SSR: Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF où les forces armées nationales et la police exercent leurs fonctions dans des zones touchées par un conflit au sein du territoire national, répondant aux inquiétudes sécuritaires des populations cibles.
Résultat attendu 1 : La capacité de la PNC est renforcée à travers la formation de 300 policiers issus des groupes armés	Réalisations accomplies : Les travaux de construction du centre de formation de la PNC de Mugunga ont connu une évolution significative pendant le dernier trimestre de l'année 2011. Les entreprises ont accéléré les travaux sous la supervision régulière de l'UNOPS et des responsables de l'UNPOL. Les travaux de finitions sont en		Contrainte(s) : Pas de contraintes majeures pendant le dernier trimestre Actions prioritaires pour la suite : - Achever les finitions sur les bâtiments et autres structures du centre.

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	<p>cours pour la plupart des bâtiments du centre. De manière générale, le taux de réalisation est de 97%.</p> <p>De manière spécifique, l'évolution des travaux se présente comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment administratif : Finitions en cours (application de la cire sur le pavement et nettoyage complet du bâtiment) -Guérite : Enduits en cours sur les murs et sur les colonnes -Salles de formation : 2 jumelées sont achevées au niveau de la partie haute. Il reste la pose des vitres sur les portes et les fenêtres. Le pavement est achevé. Les finitions sont en cours sur la salle Nord. Sur deux paillottes, 1 ossature + la fondation sont achevées, la fondation de la 2^{ème} paillote est achevée de même que la pose des piliers supports de la toiture. - Infirmierie : La pose des vitres sur les fenêtres et portes sont en cours ainsi que le nettoyage du bâtiment. La paillote est achevée. - Abri générateur : L'élévation des murs est en cours pour le 2^{ème} abri. -Cuisine : La pose des carreaux et la construction du foyer sont presque achevées. - Hangar cuisine : La fondation est achevée. Les supports de la charpente sont posés et les soubassements sont achevés. Il ne reste que la toiture à poser. - Dépôt : La construction du dépôt est achevée - Réfectoire : Passe plat à finaliser et porte d'entrée en battant à remplacer ; - Fosses septiques site : Chainage en béton armé à finaliser, - Abri pompe : Le bâtiment est achevé, la pompe placée sur le socle et raccordée au réseau. Il reste l'essai pour évaluer la pression dans la conduite (bâtiments du site non encore raccordés) ; - 8 Dortoirs : Achevés. Les retouches sont en cours. - 2 Blocs sanitaires : Le plafonnage est en cours ainsi que les enduits tyrolien. L'entrepreneur accuse un important retard dans la réalisation de ces bâtiments. - Guérite en bois : La construction est en cours -Electricité bâtiments : La pose des réglettes et câbles d'alimentation est presque achevée (80 %). Il reste l'électrification des salles de formation -Clôture en maçonnerie sèche : 50 % fait sans fil barbelé 	<ul style="list-style-type: none"> - Désigner les responsables du centre. (Commandant et personnel) - Désigner et former les formateurs. - Finaliser la Sélection des policiers à former.
--	--	--

	<p>- Le champ de tir a été identifié à 20 km de Goma vers Sake non loin du Camp pakistanais de la MONUSCO. Le champ a été identifié lors d'une mission conjointe PNC, UNPOL et UNOPS.</p> <p>- Les équipements, fournitures et immobiliers pour le centre de formation ont été acquis à 95%. Le déploiement est en cours et seront achevés d'ici le fin du mois de Janvier 2012. Les tenues des policiers et le matériel spécialisé d'infirmerie sont en cours d'acquisition.</p>	
<p>Résultat attendu 2 : Les unités territoriales de la PNC déployées dans le cadre du projet Plan de Stabilisation de l'Est de la RDC sont soutenues.</p>	<p>Réalisations accomplies : Paiement de primes alimentaires pendant 6 mois aux éléments PNC déjà déployés sur les axes prioritaires; paiements effectués pour 300 déployés du NK et 30 déployés de l'Ituri sur 6 mois (sept 10 – février 11).</p> <p>Pas de listes reçues de PNC pour Sud Kivu. Cette opération a pris fin.</p>	
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>Le projet répond à un besoin de soutenir le déploiement de forces de police formées et équipées dans les zones en voie de stabilisation. Ce déploiement est une nécessité si les objectifs de restauration de l'autorité de l'Etat et de sécurisation de ces zones doivent être atteints. Le centre de formation en construction est un cadre idéal pour assurer la formation et le déploiement de 300 policiers comme prévu dans le projet.</p> <p>Pour la suite, il est important de : finaliser la construction du centre ; désigner l'équipe dirigeante et personnel; désigner et former les formateurs ; et finaliser la liste des policiers à former.</p>		