

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (janvier à mars 2012)

Période couvert (Trimestre)	1er trimestre 2012 – Janvier à Mars 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	RSA/12 - PBF E.7 – Project ID 00078973 – Appui aux institutions judiciaires et pénitentiaires de l'Est de la RDC		
Agence bénéficiaire:	PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	UNOPS, OIM, MONUSC Rule Of Law, MONUSCO Correction Unit, Norwegian Refugee Council (NRC)		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	9 décembre 2010		
Budget total alloué	PBF : 1.671.317 USD (+ MAECI Canada : 2.598.036 USD = 4.269.353 USD)		
Fonds engagés du budget total alloué¹	Totalité du projet : 2.135.363,94 USD - OIM : 1.030.991,28 USD - PNUD : 145.643 USD - UNOPS : 958.729,66 USD Contribution PBF : 879.726,15 USD - OIM : 43.610,51 USD - PNUD : 36.173,27 USD - UNOPS : 799.942,37 USD	% de fonds engagés / budget total alloué:	- Totalité du projet : 25,86% 50,01 % - Contribution PBF : 50,027% 52,63 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	Totalité du projet : 1.750.746,41 USD - OIM : 1.030.991,28 USD - PNUD : 145.643 USD - UNOPS : 574.112,13 USD Contribution PBF : 495.108,62 USD - OIM : 43.610,51 USD - PNUD : 36.173,27 USD - UNOPS : 415.324,84 USD	% de fonds dépensés / budget total alloué:	- Totalité du projet : 16,85% 41% - Contribution PBF : 27,014% 29,62 %

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Date de clôture prévue:	Juin 2012	Retard éventuel (mois):	Le projet était initialement prévu pour être mis en œuvre de janvier à décembre 2012. Les fonds PBF n'étant parvenus qu'en juin 2011, le projet a donc démarré pour 12 mois à cette date. Une demande de no cost extension a déjà été postulée au bailleur canadien. Une demande équivalente va être postulée auprès du PBF.
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	<p>Résultat stratégique R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit</p> <p>Effet sectoriel (1.2) Etat de Droit : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF où les communautés ont recours à des systèmes de justice transitionnelle à résoudre les conflits / différends sans recours à la violence assurer le respect des droits de l'homme des femmes et des filles en particulier</p>		Restauration de l'autorité de l'Etat – Renforcement des capacités Ce projet représente à la fois la poursuite et la finition de projets déjà en cours et des nouvelles activités pour renforcer les institutions judiciaires et pénitentiaires
<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> <p><u>Produit 1</u> : Les bâtiments abritant les institutions judiciaires et pénitentiaires sont renforcées et sécurisées pour permettre une meilleure administration de la justice et offrir aux détenus des conditions d'incarcération conformes aux droits humains.</p> <p><i>Indicateur 1:</i> % d'utilisateurs des</p>	<p>Résultat attendu 1 :</p> <p>Outcome 1 :</p> <p>Les bâtiments abritant les institutions judiciaires et pénitentiaires sont fonctionnels et sont utilisés par la population et les bénéficiaires dans un contexte dénué de tensions.</p> <p>- <u>Résultat 1</u> : Le Tribunal de Paix et la prison de Masisi sont construits, fonctionnels et sécurisés. - <u>Résultat 2</u> : Les Tribunaux de Paix de Shabunda et Fizi ainsi que les prisons de Bunyakiri et Fizi sont parachevés, fonctionnels et disponibles. - <u>Résultat 3</u> : Le caractère civil du camp de déplacés internes de Kilimani est respecté et la diminution des tensions entre les populations déplacées et les autorités locales de Masisi est assurée.</p>		<p>Contrainte(s) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Au niveau des bâtiments à Masisi, le problème des glissements de terrain propres à la région est connu de longue date. Ces derniers ont causé l'inaccessibilité aux bâtiments par l'intermédiaire de la route y menant, laquelle est constamment inondée. 2. L'OIM fait également état de difficulté d'approvisionnement en moellons, la rupture de stock de ciment et la spéculation des prix à ce sujet dans la région de Goma, la saison des pluies et l'augmentation des prix liée à la TVA. 3. Aucune contrainte majeure n'est à signaler jusque là concernant la mise en œuvre du projet pour les bâtiments au Sud Kivu. Par contre, la situation sécuritaire instable dans les régions de Fizi et de Shabunda et les difficultés d'approvisionnement des chantiers en

<p>bâtiments contruits/réhabilités interrogés qui déclarent travailler dans des conditions meilleures qu'avant.</p> <p>Baseline : 0 Cible : 95 %</p> <p><i>Indicateur 2:</i> % des détenus interrogés qui déclarent disposer des conditions d'incarcération meilleures qu'avant.</p> <p>Baseline : 0 Cible : 95 % des détenus interrogés</p>	<p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <p>- Résultat 1 : <i>(principalement sur fonds canadiens, les fonds PBF prenant en charge les couts opérationnels et bureau de l'OIM)</i> Dans le cadre des travaux entrepris via le projet PBF-Canada, les travaux à mettre en œuvre pour le Tribunal de Paix de Masisi concernent principalement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La construction de 2 murs de soutènement en amont et en aval du bâtiment, - La construction de murs d'enrochement en gabion et treillis dans le ravin jouxtant le bâtiment du Tripaix afin de lutter contre l'érosion, - Le raccordement à l'eau <p><u>Constats :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Un mur de 34m de longueur et 5,5m de hauteur, en maçonnerie de moellon est construit en amont du Tripaix. En aval du bâtiment et sur toute la longueur de la façade, il est construit un mur de soutènement haut de 2m et renforcé par 5 contreforts en béton armé. - Pour le contrôle des érosions autour du site du Tribunal de paix, 2 rangées de buses métalliques (9m chacune) sont posées en travers de la chaussée. Un mur en maçonnerie de moellon de près de 12 mètres est construit en tête aval de buse et constitue un soutènement pour la route menant au Tripaix. 12 rangées de mur en enrochement de gabion en treillis métalliques de 1 mètre de hauteur et mesurant chacune 17 mètres de 	<p>matériaux de construction sont de potentielles contraintes qui pourraient freiner l'évolution des travaux dans le courant du mois d'avril.</p> <p>4. Certains écarts dans les résultats du projet à atteindre et les résultats finaux à Kilimani avaient été soulevés.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il doit être fait appel au contingent sud-africain pour aider continuer à aplanir la route et permettre l'accès aux bâtiments. 2. L'approvisionnement en ciment a repris et les travaux continuent malgré les difficultés. 3. Pas de réelle solution au stade actuel, fonction de la situation sécuritaire. 4. La raison de la présence de ces écarts a pu être comprise et entendue, le projet a été clôturé sur cette activité.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>longueur sont construites dans la crevasse créée par l'érosion. 600 gabions sur les 800 prévus sont déjà mis en place, soit un taux de réalisation de 75%. Les travaux de protection par des massifs en gabion se poursuivent vers l'aval de l'érosion.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le Tribunal de paix est alimenté en eau par une dérivation effectuée sur l'adduction d'eau de la Prison. - Les murs intérieurs du Tripaix sont réfectionnés. <p>Le taux d'exécution total à la fin mars est de 86% et la fin des travaux est prévue pour avril 2011.</p> <p>Dans le cadre des travaux entrepris via le projet PBF-Canada, les travaux à mettre en œuvre pour la Prison de Masisi concernent principalement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La construction des murs de soutènement, - Le terrassement pour la plateforme du site à l'arrière des bâtiments et l'aménagement d'un chemin piéton, - La sécurisation interne de la prison par l'érection de murs internes, - Le raccordement à l'eau. <p><u>Constats :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Deux murs de soutènement de longueurs respectives 50 mètres et 44 mètres et hauts de 1,5 mètre sont construits pour la protection des blocs de cellules de détention des hommes. - L'aménagement d'un chemin piéton à l'arrière du bâtiment administratif n'est pas 	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>encore exécuté. Ces travaux attendent que le contingent Sud Africain mette à disposition de l'OIM, des engins excavateurs pour le mouvement des terres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 colonnes et 5 poutres en béton armé sont construites en renforcement et sécurisation du plancher-dalle dans le bâtiment de détention des femmes. - La prison est actuellement dotée d'un système d'adduction d'eau. Une source naturelle aménagée par l'OIM dans les collines environnantes assure un débit volumique de 15000 litres par jour en saison de pluies contre 5000 litres en saison de sèches. Trois tanks en plastique (capacité 5m3 chacun) supportés par un portique en béton armé assurent le stockage d'eau. Le réseau de distribution d'eau entre les bâtiments de la Prison est en tuyauterie en acier galvanisé. <p>Le taux d'exécution total à la fin mars est de 49% et la fin des travaux est prévue pour août 2011.</p> <p><u>- Résultat 2 :</u> (sur fonds partagés Canada et PBF)</p> <p>Les travaux de sécurisation et de finition des tribunaux de paix de Shabunda et de Fizi et des prisons de Bunyakiri et de Fizi ont été répartis en trois lots afin de faciliter la réalisation. Les lots sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 1 : Murs de soutènement A, D, E, F, G, H, V (à la prison de Bunyakiri) et Marche I (à la prison de Bunyakiri). - Lot 2 : Mur de soutènement B (à la prison de Bunyakiri), fourniture et pose de réservoir de 	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>2000l et 5000 l (à la prison de Bunyakiri), Socle pour réservoir de 2000 l et 5000 l (à la prison de Bunyakiri), Marche II et Marche III (à la prison de Bunyakiri), Fourniture et pose de réservoir de 2000 l (à la prison de Fizi), Socle pour réservoir de 2000 l (à la prison de Fizi), Fourniture et pose de réservoir de 2000 l (au tribunal de paix de Fizi).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lot 3 : Fourniture et pose de réservoir de 5000 l (à la prison de Fizi), Socle pour réservoir de 5000 l (à la prison de Fizi), Voie d'accès (à la prison de Fizi), Socle pour réservoir de 2000 l (au tribunal de paix de Fizi), Dalot 100x100 (au tribunal de Paix de Fizi), Mur de soutènement de 62 ml (au tribunal de Paix de Fizi), Protection de plafond (au tribunal de paix de Shabunda), Fourniture et pose de réservoir de 2000 l (au tribunal de paix de shabunda), Socle pour réservoir de 2000 l (au tribunal de paix de Shabunda), Aménagement extérieur (au tribunal de Paix de Shabunda) <p>Trois entreprises ont été sélectionnées pour exécuter les travaux, chacune étant chargée d'un lot. Il s'agit de GECOSEC pour le lot1, CED Congo pour le lot2 et GJM pour le lot3. Les travaux ont démarré en octobre 2011. Au 31 mars 2012, le taux de réalisation global est de 78,66 %. Les travaux sont plus avancés au tribunal de paix de Shabunda (90%) malgré la difficulté d'accès (chantier inaccessible par route). Le taux d'avancement est de 75% à la prison de Bunyakiri et de 74,83% à Fizi (tribunal de paix et prison). La fin des travaux est prévue pour avril 2012.</p>	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>En ce qui concerne l'acquisition des équipements et fournitures pour l'annexe de la prison de Goma, une évaluation des besoins de la prison annexe en équipements et fournitures a été faite et la liste actualisée des besoins a été envoyée à l'unité de correction de la MONUSCO pour avis avant la soumission au Ministère de la Justice pour approbation. Ce processus sera finalisé avant la fin des travaux de construction de l'annexe prévue pour mai 2012. Les travaux de construction des bâtiments annexes de la prison de Goma ont débuté en février 2012.</p> <p>- Résultat 3 : <i>(sur fonds PBF)</i></p> <p>Les interventions à Kilimani sont terminées, le paiement définitif du solde au partenaire est intervenu durant le 1^{er} trimestre 2012. Les résultats suivants ont été atteints :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11 blocs de latrine ont été construits - 14 blocs de douche ont été construits - 115 bâches ont été distribuées - 3549 sticks ont été distribués - 2 guérites, 1 dépôt, 1 bureau comité directeur équipé et 1 centre d'information équipé ont été construits 	
<p>Produit 2. : la sécurité et l'espace de vie dans les prisons sont améliorées et les détenus disposent des revenus nécessaires pour subvenir partiellement et de manière autonome, à leurs</p>	<p><u>Résultat attendu 2 :</u></p> <p>Outcome 2 :</p> <p>La sécurité et les conditions de vie dans les prisons sont améliorées</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'UNOPS avance la difficulté de travailler en plain milieu de Goma avec des visites fréquentes de personnes étrangères au projet qui sont toutes porteuses de conseils. 2. LES AGR n'ont pas encore débuté. Il se pose

<p>besoins subsistanciers .</p> <p><i>Indicateur 1:</i> % de détenus interrogés qui déclarent disposer d'un espace de vie convenable après les travaux.</p> <p>Baseline : 0 Cible : 95 %</p> <p><i>Indicateur 2:</i> Existence effective des espaces spécifiques pour les détenus militaires et civils.</p> <p>Baseline : 0 Cible : un espace opérationnel pour chaque catégorie des détenus à la prison de centrale Goma.</p> <p><i>Indicateur 3:</i> Nombre de détenus développant une AGR au sein de la prison.</p> <p>Baseline : 0 Cible : A déterminer</p> <p><i>Indicateur 4:</i> % de détenus développant une AGR et dont le revenu permet de subvenir aux besoins subsistanciers essentiels.</p>	<p>- <u>Résultat 4</u> : La prison de Goma a un quartier militaire et assure une division des détenus militaires civils.</p> <p>- <u>Résultat 5</u> : Les détenus assurent partiellement leur subsistance et développent leur autonomie.</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <p>- <u>Résultat 4 :</u> <i>(sur fonds partagés mais principalement PBF)</i> L'une des étapes importantes dans la réalisation du projet de construction des bâtiments annexes de la prison de Goma a été l'élaboration et la validation des plans de différents bâtiments constituant la nouvelle prison. Ces plans ont été élaborés en tenant compte des leçons apprises dans la réalisation des projets antérieurs de construction de prisons, l'idée étant d'éviter les erreurs du passé et de construire une prison annexe qui respecte les normes internationales en la matière. Une fois élaborés, les plans ont été soumis aux partenaires tels que l'Unité de Correction de la MONUSCO et le CICR pour avis et suggestions avant la soumission au Ministère de la Justice pour approbation. Le Gouvernement Congolais a donné son approbation pour l'exécution des plans en fin d'année 2011 et l'UNOPS a aussitôt engagé le processus d'appel d'offres en vue de la sélection des entreprises.</p> <p>Les travaux de construction des bâtiments annexes de la prison de Goma ont démarré en février 2012. Les travaux de fouille et de construction des fondations sont achevés. L'élévation des murs est en cours sur la totalité des bâtiments. Le taux de réalisation global est de 15%. Ce taux va considérablement évolué au mois d'avril compte tenu de l'engagement des entreprises et du fait que la</p>	<p>une difficulté d'identification des prisons du projet qui peuvent bénéficier de cette activité au vu de leur possibilité d'accueil de ce type d'activités. En effet, les prisons visées dans le prodoc ne peuvent pas forcément être très accueillantes pour ce faire et celles construire non plus.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les autorités provinciales, consultées sur cette question, estiment que tout avis est bon à prendre dans ce cadre mais que seuls les recommandations officielles émanant du management du projet (PNUD en consultation avec les autorités) sont contraignantes. 3. Dès lors, au niveau du Sud Kivu, le CT a proposé des activités de savonnerie dans la prison de Bukavu et de jardin potager dans celle d'Uvira. Ces propositions doivent faire l'objet d'un suivi de la MONUSCO Correction Unit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baseline : 0
Cible : 80%

phase des fouilles est terminée.

Les travaux ont été divisés en 9 lots pour faciliter l'exécution.

Les différents lots se présentent comme suit :

- Lot 1 : Construction du Bâtiment de la Cellule A et B + la guérite Est
- Lot 2 : Construction du Bâtiment de la Cellule C et D
- Lot 3 : Construction du bâtiment de la Cellule E et F
- Lot 4 : Bâtiment Administratif 02 + l'allée passant derrière la cuisine liant le bâtiment Administratif 02 2ème phase (pas en construction)
- Lot 5 : Bâtiment Administratif 01 + Cuisine
- Lot 6 : Clôture Extérieure + Intérieure 1ere phase telle que dessinée sur le plan
- Lot 7 : Construction de la Surface pavée de stationnement des véhicules +Construction du local Groupe Electrogène + Construction du caniveau suivant la longueur sur plan
- Lot 8 : Electrification Extérieure
- Lot 9 : Plomberie extérieure + Construction du château d'eau

Les lots 1,2,3,4,5,6 et 9 ont été attribués.

Les appels d'offre pour les 2 lots restants (7 et 8) ont été lancés et les contrats seront attribués au cours du mois d'avril 2012. Il s'agit des contrats pour les travaux l'électrification extérieure de l'annexe, et les travaux d'assainissement, de construction d'un abri pour le groupe électrogène et la construction du

	<p>caniveau suivant la longueur sur plan. La fin des travaux est prévue pour le mois de mai 2012.</p> <p><u>Résultat 5 :</u> <i>(sur fonds PBF)</i></p> <p>Les activités génératrices de revenus n'ont pas encore débuté en tant que telles.</p> <p>Des réunions ont eu lieu aux fins d'analyser la possibilité pour la FAO de prendre part à cette composante du projet. Cette solution semble cependant ne pas avoir été retenue par la MONUSCO en charge de les mettre en œuvre.</p>	
	<p><u>Résultat attendu 3 :</u></p> <p>Outcome 3 :</p> <p>Les Tribunaux de Paix de Masisi, Walungu, Shabunda et Fizi et les prisons de Masisi, Rutshuru, Bunyakiri et Fizi fonctionnent et sont administrés par du personnel formé capable d'assurer une administration effective de la justice</p> <p><u>Résultat 6 :</u> Le personnel pénitentiaire et judiciaire est formé dans le but d'une administration efficace de la justice et d'une gestion digne des prisons.</p> <p><u>Résultat 7 :</u> Le personnel pénitentiaire et judiciaire fait l'objet d'un appui au déploiement et rejoint son lieu d'affectation.</p> <p><u>Résultat 8 :</u> Le personnel pénitentiaire et judiciaire bénéficie d'un appui-conseil permanent dans le cadre de son travail quotidien.</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p>	<p>Contrainte(s) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le Ministère de la Justice et des Droits Humains, chargé de transmettre les listes de personnel à déployer et former n'a pas encore rempli son obligation. Dès lors, les activités de formation – et par conséquent d'appui-conseil – n'ont pu débuter. 2. Durant toute l'année 2011, aucune réunion du Comité de Pilotage n'était intervenue, empêchant dès lors également la tenue des comités techniques dans les provinces. 3. Au Sud Kivu, des greffiers avaient été nommés par les autorités judiciaires provinciales, ce qui a eu pour effet que ces personnes se sont retrouvées dans des Tribunaux inopérants faute de présence des magistrats et se sont mis à racketter la population locale pour se trouver argent et activité

	<p><u>Résultat 6 :</u></p> <p><u>Résultat 7 :</u></p> <p><u>Résultat 8 :</u> <i>(sur fonds partagés mais principalement canadiens)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Une ordonnance portant le numéro 11/101 datant du 13 octobre 2011 a nommé 490 Juges de Paix sur l'ensemble du territoire de la République. Ces magistrats ne sont cependant pas encore affectés et ne connaissent dès lors pas encore leur nouveau lieu de travail. Il est donc encore impossible de connaître les magistrats qui seront affectés aux infrastructures visées par le projet. - Des rencontres ont eu lieu tant par la MONUSCO que par le PNUD avec les instances partenaires de ces formations à intervenir (Conseil Supérieur de la Magistrature, Ecole de Formation et Recyclage du Personnel Judiciaire, etc)
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><u>Note :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ? - Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours? - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? - Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes? 	

Solution(s) Proposée (s) :

1. L'ordonnance nommant les magistrats ayant été promulguée, l'espoir que des affectations interviennent reste élevé. Dès que ces affectations interviennent, les formations pourront être fixées, leur public ayant été défini.
2. La réunion – tant attendue – du comité de pilotage présidée par le Ministre de la Justice a pu se tenir le jeudi 9 février à Kinshasa. Cette réunion a permis l'implication officielle des plus hautes autorités judiciaires dans le cadre de ce projet. La question de l'attente des nominations a été posée et renvoyée pour certains points au comités provinciaux. Ces comités techniques provinciaux se sont tenus également pendant la période en date des 19 mars pour le Sud Kivu et 21 mars pour le Nord Kivu. Il n'en reste pas moins que la question des affectations de magistrats reste toujours pendante suite à ces comités et que le déploiement des greffiers y reste également conditionné puisque des greffiers dans des Tribunaux sans magistrats n'ont évidemment aucune utilité. Le personnel planifié et communiqué par les Divisions de la Justice pour être déployé dans les prisons du projet lorsqu'elles seront finalisées est en outre clairement insuffisant.
3. Ces greffiers ont été rappelés par la Cour d'Appel.