

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Janvier à Mars 2012)

| | | | |
|--|---|---|---------|
| Période couverte (Trimestre) | JANVIER – MARS 2012 | | |
| Numéro du projet et le titre du projet | PBF/CAF/ B-4 : CONSTRUCTION DE CASERNES MILITAIRES ET DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE | | |
| Agence bénéficiaire: | BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS (UNOPS) | | |
| Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | DIRECTION DES INFRASTRUCTURES / MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE | | |
| Date d'approbation par le Comité de Pilotage: | 10 Août 2010 | | |
| Budget total alloué | 5.000.000 \$ | | |
| Fonds engagés du budget total alloué¹ | 5 000 000 \$ | % de fonds engagés / budget total alloué: | 100 % |
| Fonds dépensés² du budget total alloué: | 1.874.367\$ | % de fonds dépensés / budget total alloué: | 37,48 % |
| Date de clôture prévue: | 31 Août 2012 | Retard éventuel (mois): | 5 mois |
| Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets Réforme du Secteur de la Sécurité Construction d'une caserne avec logements sociaux et cinq brigades de la Gendarmerie pour permettre aux militaires et gendarmes de bien accomplir leurs missions. | Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : <ul style="list-style-type: none"> - Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites. - Sécurité améliorée sur l'ensemble du territoire national en déployant les militaires et gendarmes - Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille. | | |

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

| | | |
|--|---|--|
| | - Capacité technique du Génie Militaire renforcée | |
| Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: Deux casernes militaires et Cinq brigades de gendarmerie | Résultat attendu 1 : Une caserne et cinq brigades de gendarmerie construites. La caserne de Bria consolidée. travaux prévue de Sept 11 à Fin 2012 | Contrainte(s) : Solution(s) Proposée(s) : |
| | <p>Résultat attendu 2 : <i>Travaux de construction en cours</i></p> <p>a) 2 brigades de gendarmerie à Ippy et Bria <u>Niveau de réalisation</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de gros œuvres et maçonneries finalisés (terrassement, implantation, fondation, poteaux et élévation, remblais après fondation. - Travaux de menuiserie (bois et fer) sont exécutés en régie à Bangui - Niveau d'approvisionnement en gravier, moellons ; sable ; briques cuites disponible sur le site. <p>b) Consolidation de la caserne de Bria <u>Niveau de réalisation</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de gros œuvres et maçonneries finalisés (fondation et élévation) - travaux de menuiserie (bois et fer) en régie à Bangui - Niveau d'approvisionnement en gravier, moellons ; sable ; briques cuites disponible sur le site. <p>c) Caserne militaire de Bossangoa <u>Niveau de réalisation</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux d terrassement en cours <p>d) Brigade de gendarmerie de Bouca et Bossangoa <u>Niveau de réalisation</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nettoyage et installation de chantier - Terrassement, implantation et fouilles - Fondation en cours ; - Niveau d'approvisionnement en gravier, moellons ; sable ; briques cuites disponible sur le site. <p>e) Brigade de gendarmerie de Pissa : <u>Niveau de réalisation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Travaux de gros œuvres, maçonneries et | <p>Contrainte(s) :</p> <p>Déficit d'approvisionnement en fer pour la construction des 2 brigades de gendarmerie (Bossangoa et Bouca).</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>fondation finalisés</p> <ul style="list-style-type: none"> - Élévation en cours (Taux de réalisation 40%) - Approvisionnement en fer, ciment sont disponible en quantité suffisante. | |
| <p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>Démarrage de l'ensemble des sept sites de construction avec un déficit partiel en approvisionnement de certains sites qui entraîne un arrêt provisoire des activités de construction.</p> <p><u>Note :</u></p> | | |