

6.1. Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/B-2

Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité	
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD	Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
Projet BDI/B/2 : Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations.	
Couverture géographique	Tout le pays
Budget PBF approuvé	4 583 000 US \$
Décision de transfert de fonds par NY	18 mai 2007
Date de démarrage : 24 Août 2007	Date prévue pour la clôture du projet : 31.12.2010
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 28 mois	Commentaires sur le retard: La mobilisation des fonds additionnels auprès du Royaume des Pays Bas qui a permis la réhabilitation de trois casernes additionnelles ainsi que le travail d'adduction d'eau en cours de démarrage explique en grande partie la rallonge des délais de mise en œuvre. Ce pays a transféré la dernière tranche de financement à la fin du trimestre précédent. En outre, il a été analysé que les délais de douze mois étaient insuffisantes pour réaliser des travaux de construction ou de réhabilitation. Enfin, ce retard s'explique aussi par les contre performances de l'entreprise à laquelle ont été confiées les casernes de Mwaro et de Gitega.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Les 14 principales casernes sont réhabilitées.	Activité 1.1 : Réfection de 14 casernes : <ul style="list-style-type: none"> Travaux de réhabilitation par les agences d'exécution. Supervision et encadrement des travaux. 	<ul style="list-style-type: none"> Le projet a procédé à sept réceptions définitives des casernes rénovées suivi du casernement des troupes. Les travaux de réhabilitation ont permis l'accès des populations environnantes aux casernes. Cela change leur image et leur perception vis à vis des casernes militaires. Les travaux ont également permis de mobiliser beaucoup d'hommes et de femmes sur les chantiers améliorant ainsi leur revenu. La dimension genre a été fortement prise en compte sur les chantiers. Le projet participe à la sauvegarde de l'environnement dans la mesure où les travaux en cours visent essentiellement les systèmes d'évacuation sanitaire qui étaient défectueux auparavant.
Résultat 2 : Les violations des droits de la personne humaine et les actes de banditisme envers les populations civiles diminués.	Activité 2.1 Casernement de 90% des effectifs de la FDN Activité 2.2 Fermeture de multiples positions militaires	<ul style="list-style-type: none"> Le casernement des troupes a atteint 90% des effectifs dans les casernes réhabilitées.
Résultat 3 : Les bases pour améliorer la discipline et le professionnalisme sont établies	Activité 3.1 : Amorcer la professionnalisation des membres de la Force de Défense Nationale : <ul style="list-style-type: none"> Révision des aspects liés à l'ordre du camp contenu dans le bloc programme Diffusion du bloc programme 	Le programme d'instruction à tous les niveaux a été poursuivi notamment par le module sur la sécurisation des élections, le programme sur le VIH et le Genre. 59% des militaires, 98% des Sous Officiers, 83% hommes de troupes et la totalité des Officiers ont été touchés par le programme.

Résultat 4 : Le contrôle des stocks d'armes et munitions devient effectif	- Révision des procédures de gestion du magasin d'armements	<ul style="list-style-type: none"> Le Commandement a vulgarisé à tous les échelons de commandement une note réglementant la sortie des armes et munitions dans les casernes y compris les 36 magasins réhabilités par le projet.
Taux d'exécution budgétaire : 98,64%		
Les contraintes majeures : <ul style="list-style-type: none"> Une contrainte majeure concerne les casernes de Mwaro et Gitega à cause des contre performances de l'entreprise CEI attributaire de ces marchés. Il s'agit d'une situation quasi litigieuse, pour laquelle la décision du Management est attendue. Plusieurs tentatives y compris l'implication de sa banque (caution de bonne fin) ont été réalisées sans succès. 		
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : <ul style="list-style-type: none"> Les fonds PBF du projet ont eu un effet catalytique car des ressources complémentaire d'ordre de 1,654,220 US\$ ont été mobilisés auprès du Royaume des Pays Bas pour consolider les résultats PBF. Au cours du trimestre, ce financement a permis de nouvelles constructions : 2 armureries, 3 blocs administratifs et 2 blocs sanitaires intégrant la dimension genre sont en cours de construction. Des études pour l'adduction d'eau dans 3 casernes réhabilitées par les fonds PBF. Le casernement des troupes et les formations réalisées ont permis aux corps de défense de contribuer de façon significative à la sécurisation des récentes élections. En plus du rapprochement de la population avec les militaires, les chantiers de réhabilitation et de constructions ont augmenté le pouvoir d'achat des populations vivant à proximité des casernes qui ont gagné de l'emploi sur les différents chantiers. 		
Prochaines étapes : <ul style="list-style-type: none"> Poursuite et finalisation de nouvelles constructions (USD 651,000) consécutives au transfert de la récente tranche de financement ; Travaux d'adduction d'eau dans les casernes de Mabanda, Gatumba et Muyinga ; Suivi et encadrement des travaux ; Clôture opérationnelle des activités ; Production des rapports finaux. 		