

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (AVRIL A JUIN 2012)

Période couvert (Trimestre)	AVRIL JUIN 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	Restauration de l'autorité de l'Etat à l'Est de la RDC. Renforcement des capacités des agents de l'administration publique en zones récemment stabilisées et réhabilitation/construction et équipement de bâtiments administratifs stratégiques		
Agence bénéficiaire:	PNUD et UNOPS		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	PNUD et UNOPS		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	Juin 2010		
Budget total alloué	1 500 000		
Fonds engagés du budget total alloué¹	770 177 PNUD 505 890.02 UNOPS	% de fonds engagés / budget total alloué:	85%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	763 778 . 77 PNUD 306 831.58 UNOPS	% de fonds dépensés / budget total alloué:	83.8%
Date de clôture prévue:	Décembre 2012	Retard éventuel (mois):	6 MOIS
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :		

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p>	<p>Résultat attendu 1 :</p> <p>Les agents de l'administration civile sont déployés dans 20 entités administratifs et 2 sites miniers</p> <p>Réalisations accomplies : 431 agents déployés et formés et 55 chefs coutumiers formés</p> <p>Pas d'activités durant ce trimestre, le PNUD a terminé sa partie du projet conjoint</p>	<p>Contrainte(s) : Les agents sont formés avant qu'ils ne soient déployés dans les bâtiments construits</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Recenser les agents qui sont dans les bâtiments construits et en former le maximum sur les 470</p>
	<p>Résultat attendu 2:</p> <p>2.1 Construction de bâtiments:</p> <p>-Deux (2) Bâtiments Administratifs de Type A (10 Bureaux) dans le secteur de BAKANO (ITEBERO) et 10 bureaux dans le groupement Biruwe et 2 abris pour groupes électrogènes (sur l'axe routier WALIKALE – BUKAVU)</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>Bâtiment de Biruwe : Les travaux de construction du bâtiment administratif de Biruwe avancent normalement malgré les multiples contraintes liées surtout à l'insécurité grandissante et au mauvais état des routes. Le taux de réalisation au 30 juin 2012 est de 81% pour l'ensemble du bâtiment. Les travaux de finition tels que le crépissage, la pose du plafond, la pose de la tuyauterie pour la plomberie et l'électricité sont en cours en ce</p>	<p>Contraintes/solutions proposées</p> <p>La contrainte majeure à ce niveau est la défaillance d'AMICOR, l'entreprise qui réalise les travaux de construction du bâtiment administratif d'Itebero. L'entreprise connaît des problèmes internes qui ont entraîné l'arrêt des travaux dans le chantier. Il est aussi important de signaler qu'à côté de des problèmes de gestion des chantiers dont fait face l'entreprise, il existe aussi plusieurs autres contraintes externes parmi les quelles l'insécurité et le mauvais état des routes qui ne facilitent pas l'approvisionnement des chantiers en matériaux de construction.</p> <p>Face à de multiples contraintes qui freinent l'évolution des travaux, l'UNOPS pense qu'il ne sera plus possible d'achever les travaux avant la fin du mois de Juin 2012, date à laquelle le projet est supposé prendre fin. C'est ainsi que l'UNOPS a</p>

	<p>moment. L'entreprise a indiqué que les travaux seront achevés au mois d'Octobre 2012 si la situation sécuritaire le permet.</p> <p>Bâtiment d'Itebero : Les travaux de construction du bâtiment administratif d'Itebero n'ont pas avancé depuis cinq mois. Le taux de réalisation est resté figé à 26%. L'entreprise à qui le marché a été adjugé et qui faisait partie des meilleures entreprises identifiées par l'UNOPS connaît aujourd'hui de sérieux problèmes d'organisation de ses chantiers. Elle n'arrive plus à approvisionner le chantier et n'a jusque là donné aucune explication officielle pour l'arrêt des travaux. Les multiples initiatives entreprises par l'équipe technique de l'UNOPS pour rencontrer les responsables de l'entreprise afin de clarifier la situation sont restées infructueuses et si cette situation perdure, l'UNOPS se verra dans l'obligation de résilier le contrat avec l'entreprise en question.</p>	<p>sollicité la tenue du Comité de Pilotage du projet avec pour objectif la prorogation de la durée du projet jusqu'au 31 Décembre 2012. Le comité s'est tenu à Goma le 26 Juin 2012 et a donné son accord pour la prorogation de la durée du projet tel que demandé par l'UNOPS. Une équipe conjointe composée de l'UNOPS et des responsables de la partie nationale effectuera une descente sur le terrain pour évaluer les progrès réalisés dans l'exécution des travaux.</p> <p>- L'UNOPS va organiser une rencontre avec l'entreprise afin de clarifier la situation et de définir de nouvelles orientations en vue de l'achèvement des travaux. Dans le cas où les responsables de l'entreprise ne répondent pas à l'invitation pour une rencontre, l'UNOPS va résilier le contrat et chercher d'autres moyens pour achever les travaux.</p>
	<p><u>2.2 Achats de matériel</u> <u>Résultat attendus</u> Achat des équipements Achat du matériel roulant (20 motos) Achat et installation de 2 panneaux solaires</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <p>Achat des équipements : l'achat et l'installation des équipements et matériels de bureau sont tributaires de l'avancement des travaux de construction des bâtiments. Le processus d'acquisition de ces équipements est en cours et ne sera achevé que lorsque les bâtiments seront en phase de finition.</p>	

	<p>Achat et installation de 2 panneaux solaires : L'installation des panneaux solaires est achevée pour la majorité des bâtiments dans le Nord et le Sud Kivu. Les panneaux solaires pour les bâtiments de Biruwe et d'Itebero en construction ont été soigneusement gardés dans les bureaux de l'UNOPS et seront installés une fois les bâtiments achevés et occupés.</p> <p>Achat et distribution de 20 motos : Les motos destinées aux bâtiments administratifs de Biruwe et d'Itebero seront remises aux bénéficiaires lorsque les bâtiments seront achevés et occupés. Les motos pour les autres bâtiments administratifs ont été remises. Au total, 20 motos ont été achetées et distribuées aux chefs de poste d'Etat, responsables des bâtiments administratifs construits. Pour le Nord Kivu (Rutshuru, Kinyandoni, Nyamilima, Ishasha, Sake, Masisi, Kibabi et Matanda). Pour le Sud-Kivu (8 motos). Pour l'Ituri (Bogoro).</p>	
	<p><u>Résultat attendu 4 :</u></p> <p>3 services administratifs : plan, état civil et finances reçoivent un appui-conseil et 18 experts sont immergés dans les 6 axes de l'ISSS</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <p>12 experts immergés dans les chefferies et secteurs renforcent les capacités de ces 3 services administratifs</p>	

	<p>(finances publiques, planification, état civil) à Walungu, Kaléhé, Massisi, Rutchuru, Boga et Guety. Grâce à cet appui-conseil des chefferies comme celles de Bwuisa disposent pour la première fois de budgets conformes aux lois et à la nomenclature.</p> <p>Pas d'activités durant ce trimestre, le PNUD a terminé sa partie du projet conjoint</p> <p>Résultat attendu : 5 7500 personnes dans les 25 entités sont sensibilisées sur le rôle de l'Etat</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>9087 sensibilisées sur les 6 axes</p> <p>Pas d'activités durant ce trimestre, CAS/MONUSCO a terminé sa partie du projet conjoint</p>	
--	---	--

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

- L'installation des panneaux solaires pour la majorité des bâtiments administratifs dans le Nord et le Sud Kivu est achevée. Ces panneaux solaires constituent une importante source d'énergie au moment où les efforts sont faits au niveau national et global pour développer les sources d'énergie durable et renouvelables. Les panneaux solaires destinés aux bâtiments en construction à Biruwe et Itebero seront installés une fois les travaux achevés et les bâtiments occupés.
- Une dotation de 20 motos a été remise aux chefs de poste d'Etat dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri. La remise de ces motos se situe dans la logique de la poursuite de la fonctionnalité des services de l'administration locale dans les localités situées le long des six axes prioritaires identifiés par le Gouvernement Congolais et ses partenaires. Ce moyen de locomotion permettra aux chefs de poste d'Etat de se déplacer plus aisément afin de mieux administrer les territoires sous leur compétence.
