

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2012

Titre du Projet:	UNDG/HRF- 1 : GESTION DES DEBRIS EN APPUI AU RETOUR AU FOYER DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE DANS SIX QUARTIERS DE PORT-AU-PRINCE (http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076983)				
Entité Partenaire:	ONU	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:	CN000046		
Objectif de Développement du Projet:	<p>Définition d'une stratégie d'évacuation des débris, incluant l'identification et la construction de sites de stockage ; de décharge et de recyclage pour la valorisation des débris conformément aux normes internationales de l'environnement.</p> <p>Partenariat de projet entre le Ministère des travaux publics, des transports et de la télécommunication (MTPTC), la municipalité de Port-au-Prince, le PNUD, ONU-HABITAT et le BIT/ILO ainsi que la société civile, les ONG locales et internationales, le secteur privé et les comités de quartiers (6).</p> <p>Création d'emplois durable et à long terme permettant une relance économique des quartiers (création de micro-entreprises) en utilisant les débris recyclable</p> <p>Mise en place d'une stratégie d'enlèvement et de dépose des débris non recyclable.</p> <p>Renforcement des capacités locales pour leur permettre de démolir des édifices endommagés en consultation avec les habitants des quartiers en mettant en place un plan d'occupation des sols.</p>				
Secteur du PARDH ¹ :	Refondation territoriale	Secteur de la CIRH:	Enlèvement des débris		
Agence(s) en Charge ² :	PNUD (en partenariat avec ONU-HABITAT, OIT/BIT, UNOPS, MTPTC, MAIRIE DE PORT-AU-PRINCE)				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	16.950.000 US \$	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	16.950.000 US \$	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	16.95 0.000 US \$

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	Pas d'autres bailleurs		
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	14,799,813	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:	88.31%
Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):	14,799,813	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH ³ :	88.31%
Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	17 Aout 2010	Date Effective du Projet ⁴ :	17 Décembre 2010
Durée Prévue du Projet:	12 mois	Date de Clôture Envisagée du Projet :	30 Octobre 2012

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
PNUD	Partenaires : ONGs locales : GTIH, CEPHAPE, FONDHECO, UJAPH, EPT, FH pour l'évacuation des débris	USD 9,863,087
ONU-HABITAT	Partenaires : ONG – Fondation Architectes de l'urgence pour la planification communautaire et Oxfam GB pour la mobilisation sociale	USD 1,141,690
BIT	Partenaires : ONG – Entrepreneurs du Monde pour la mise en place des micro-entreprises	USD 2,512,050
UNOPS	Partenaires : ONGs locales : GTIH, CEPHAPE, FONDHECO, UJAPH, EPT, FH pour l'évacuation des débris	USD 3, 433,173

³ Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

⁴ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
162.000 mètres cubes sont enlevés, recyclés ou réutilisés grâce au projet dans six zones de Port au Prince, Delmas et Martissant.	312.000 m3 de débris ont été enlevés. (Aout 2012)	195%
Au moins 2,100 personnes des communautés sinistrées par le séisme ont accès à des emplois au travers du projet pour la réhabilitation de leurs zones	2.100 personnes ont eu accès à des emplois	100%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁵:

PNUD

- Le PNUD a signé avec l'UNOPS le LoA 2 pour enlever 100 000m3 de débris additionnels dans les zones des Delmas, P-au-P et Matissant.
- Le PNUD et le BIT ont signé l'Amendement 2 à la Lettre d'Accord qui révisé les activités et les cibles jusqu'à la fin du projet.
- Le PNUD et l'EdM ont signé une deuxième Lettre d'Accord qui permettra de former 30 artisans à travers la construction de 10 logements à partir de débris. 5 logements ont été déjà construits. Le but est d'offrir une solution au grand défi de logement en Haïti, tester le produit financier 'crédit logement', et former un groupe d'artisans dans la méthodologie de ce type de maison.
- Le PNUD est en train de réhabiliter trois corridors dans la zone de Carrefour Feuilles en utilisant les adoquins faits à partir de débris recyclés.
=> Le corridor Sicot a été réalisé sous la supervision directe de l'UNOPS.
=> Le corridor Pingue est à 70% de sa réalisation par l'ONG FONEHDECO qui a été contracté par le PNUD à travers un accord de micro-subvention.
=> Les corridors à l'Impasse Eddy et Venus (Zone Morne à Tuf) ont été réalisés à 50% par l'ONG PeJeFe qui a été contracté par le PNUD à travers un accord de micro-subvention.
=> Le corridor Moravia a démarré mi-septembre par l'ONG CRAD qui a été contracté par le PNUD à travers un accord de micro-subvention.
Le PNUD fournit la supervision technique de ces trois derniers corridors.
- Pour l'exercice de Leçons Apprises, le PNUD a contacté le Bureau Régional du PNUD au Panama. Une première mission pour la préparation des Leçons Apprises a eu lieu pendant la semaine du 25 Juin. L'objectif est de réaliser les produits pratiques (les modes d'emplois) sur comment concevoir et mettre en œuvre les programmes de gestion de débris basés sur l'expérience des projets Débris I et II en Haïti.
- L'écrivain Haïtien Gary Victor est embauché par le PNUD pour réaliser un « bouquin

⁵ Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

illustré » sur le débris afin de raconter l'histoire des personnes qui ont été impliquées dans les projets de débris à un moment ou l'autre. Il a déjà commencé à faire des entretiens avec tous les acteurs qui ont participé aux projets de débris. Le premier draft a été reçu le 30 Septembre.

- Pour bien expliquer le 'raison d'être' des programmes conjoints des Nations Unies sur la gestion de débris, un vidéo est en cours de réalisation. Le premier draft du vidéo « Débris : la porte du Développement » est déjà prêt et il est prévu que la première sera à la fin du mois d'octobre.
- Le PNUD et l'ONU-Habitat ont activement participé aux trois premières réunions de la table de concertation sur Carrefour-Feuilles, coordonnées par la Mairie de PaP et le CIAT. Le PNUD a fait une présentation au nom de tous les partenaires le 28 août.

UNOPS

- En date du 31 août 2012, 1382 sites ont été visités par les enquêteurs. Pendant le mois d'août 2012, 88 dossiers ont été collectés.
- Une campagne de mise à jour a été menée sur les *greenlights* ayant été émise jusqu'à date dans le but de récupérer la totalité des débris identifiés. Suite à cette analyse, 40,538 m³ de *greenlights* ont été remis aux opérateurs et n'ont pas encore évacués/démolis dans les zones de Delmas et l'ancien polygone UNOPS. Ces mètres cubes seront traités et le 14,000 m³ manquant pour atteindre le 367,000 m³ est en cours d'identification.
- La première partie du projet de la Gare du sud s'est terminée avec la mise à niveau et le compactage de la surface de l'aire de stationnement de la « Gare du sud ». À la demande du PNUD, dans le contexte d'un projet de circulation routière de la mairie, UNOPS a préparé un dossier d'appel d'offres pour la construction d'un mur périphérique avec éclairage et portes en fer pour la circulation des taxis et autobus. L'appel d'offres pour des travaux estimés à 44,465.00 USD sera lancé pendant la première semaine du mois de septembre.
- Le site de concassage ne reçoit plus de débris de démolition des sites de démolition et enlèvements. Les opérations sont concentrées sur le concassage du brut qui est sur place jusqu'à la fermeture du projet. Le stock de matériel brut se chiffre à environ 14,000 m³.

ONU-HABITAT

- En l'absence d'organisations communautaires de base qui ont la capacité de gérer des fonds et les procédures de gestion de projets demandées par des bailleurs internationaux pour ce genre d'activités, ONU-Habitat applique une approche de contrat communautaire indirecte : accord de coopération entre agence onusienne et ONG locale, avec l'obligation pour l'ONG de collaborer avec des organisations communautaires de base en vue de renforcer leurs capacités, et de recruter la main d'œuvre dans les quartiers concernés. Pour faciliter la mise en œuvre des projets communautaires d'aménagements sur le Plateau de Saieh selon le modèle contrat communautaire indirecte, ONU-Habitat a sélectionné l'ONG locale COZPAM. Il s'agit d'une des 4 ONG travaillant avec la plateforme communautaire COM-PHARE qui a été créée lors du processus de la mobilisation sociale et de la planification communautaire. L'accord de coopération entre ONU-Habitat et COZPAM a été signé. Les travaux utiliseront un maximum de matériaux issus du recyclage des débris.
- La publication « Diagnostic Urbain et Projets d'Aménagement – Carrefour-Feuilles – Quartiers de Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches » qui constitue le produit principal de la planification communautaire, a été traduite en créole.

- Avec son partenaire Fondation Architectes de l'Urgence (FAU), ONU-Habitat est en train de finaliser des « plans de quartier » pour chacun des 4 quartiers où s'est déroulé la planification communautaire (Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches) en grand format et en matériel résistant aux intempéries pour être affichées dans des endroits publics de chaque quartier ainsi que dans les locaux des ONG, des OCB et de la plateforme communautaire. Ces cartes seront utiles pour augmenter les identités des quartiers/communautés mais renforceront également la visibilité du travail du Projet Débris.

BIT

- Cinq sites de dépose et de traitement des débris ont été créés : quatre à Carrefour Feuilles, et un à l'ONU-Truman. L'atelier Decaillet a dû cesser ses activités à cause de problèmes rencontrés entre la population locale et EDM, l'ONG partenaire.
- Sept groupes de travail qui peuvent se transformer en micro-entreprises ou coopératives, et 28 entrepreneurs se sont organisés en entreprises de production de matériels de construction issus des débris recyclés.
- La production de produits non structurels, issus du recyclage, représente au mois de septembre 2012 : 180 200 adouquins, 2 166m³ de gravier ; 19 628 tuiles (sur le site de Breddy) ; 43 pavés, 27 balustres, 40 claustra, et quatre dalles pour des latrines.
- Trois méthodologies de formation technique en gestion d'entreprises ont été développées, validées, et appliquées, notamment à travers des manuels et des guides. Un manuel opérationnel complet du recyclage des débris a ainsi été finalisé, ainsi que deux manuels de gestion d'entreprises. 25 Fiches de formation technique sur le recyclage et le maintien de l'équipement ont été produites. Elles sont utilisées par les travailleurs des ateliers. 170 personnes ont ainsi pu être formées aux techniques du recyclage. Parallèlement, 33 formateurs et 333 auto-entrepreneurs ont été formés en gestion d'entreprise.

Challenges and autres commentaires⁶:

PNUD:

Garantir que toutes les activités des partenaires du projet soient terminées avant le 30 Octobre. Il est possible que certains paiements soient faits pendant le mois de novembre.

⁶ Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.