

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI

MISE A JOUR EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 2012

Titre du Projet:	UNDG/HRF-8 : Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6 camps associés du projet 16/6 http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079920				
Entité Partenaire:	Nations Unies	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:			CN/000519
Objectif de Développement du Projet:	Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les conditions de vie à travers la participation communautaire				
Secteur du PARDH¹:	Refondation territoriale : 4.1.1 reconstruction des zones dévastées (incl. utilisation des sols et planification stratégique), 4.1.3 Gestion des risques, 4.1.4 Pôles régionaux de développement et rénovation urbaine et 4.1.5 Aménagement du territoire et développement local			Secteur de la CIRH:	Logement
Agence(s) en Charge²:	BIT, OIM, PNUD, UNOPS				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	US\$ 78,930,791	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	US\$ 30,000,000	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	US\$ 30,000,000
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	Fonds KOREA – US\$ 1, 500,000.00 ; ACDI - US\$ 19,702,970.30				
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	FRH 12,062,683.95 KOREA 679,269.73 ACDI 4,026,739.1 TOTAL 16,768,692.78	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:			21,24%
Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):	US\$ 12,062,683.95	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH³:			41%
Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	21 Sep 2011	Date Effective du Projet⁴:			22 Sep 2011
Durée Prévue du Projet:	24 mois	Date de Clôture Envisagée du Projet :			21 Sep 2013

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
IOM	Agence multilatérale	USD 3, 795,262
UNOPS	Agence de l'ONU	USD 16,351,606
ILO	Agence de l'ONU	USD 2,527,255
PNUD	Agence de l'ONU	USD 7,025,877

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

³ Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

⁴ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
Composante 1. Les déplacés des 4 camps associés aux 8 quartiers cibles ont trouvé une solution durable de logement		
1.1. 5000 familles de déplacés ont retrouvé une solution de logement durable et viable grâce à l'appui des services de protection communautaire	- Enregistrement et profilage des camps et validation des listes par les autorités municipales et les comités de camps, y compris une sélection des plus vulnérables selon certains critères.	108,7% (5432 sur 5000 familles) ont reçu une solution de Logement
	- Création et opérationnalisation d'une stratégie de communication de 24 mois, y compris la mobilisation communautaire, des campagnes publiques et la diffusion de l'information.	100% Stratégie de communication créée
		62,5% 10 quartiers sur 16 ont reçu un premier événement de communication
		50 % 8 Quartiers sur 16 ont reçu plusieurs événements de communication
	- Travaux de cas, famille par famille pour 5000 familles, le soutien aux résidents dans les camps. (5124 sur 5000 familles) ont reçu une solution de loyer	102.5%
	- La gestion des bases de données	100%
	- Etablir un système d'application ainsi que la vérification technique et juridique de chacune des propriétés louées proposées	100%
	- Organisation d'activités de formation et de sensibilisation pour les personnes déplacées sur leurs droits et responsabilités en référence aux droits nationaux et internationaux.	0%
1.2. Les 6 camps sont progressivement fermés et l'espace public est réhabilité	- Transfert de cash: distribution, la gestion et le suivi de la distribution de la subvention de location. (5124 sur 5000 familles) ont bénéficié d'un transfert de fonds de subvention de location.	102.5%
	- Suppression progressive des abris (tentes) et la réhabilitation des sites - le retour aux autorités	400% 6 sur 6 grands camps & 17 petits camps fermés
	- Un suivi efficace des solutions de retour effectué et le statut des bénéficiaires	82%
Composante 2. Le retour vers les 8 quartiers d'origine est facilité par la reconstruction de l'offre de logement de qualité		
2.1. Les débris ont été enlevés afin de permettre la réhabilitation physique du quartier	- Cette activité concerne le projet de débris II. Pas de réhabilitation physique interrompue dans le projet 16/6 à cause des débris.	N/A

<p>2.2. Les acteurs de la construction sont formés et respectent les normes et standards du gouvernement</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sélection et formation des ouvriers Une liste de candidats majoritairement issus des quartiers concernés par le (16/6) a déjà été présélectionnée. Un examen oral pratique à la fin du mois de juin pour évaluer leurs compétences a été réalisé. Le programme de formation des ouvriers en construction parasismique a débuté le 17 septembre 2012, dans le quartier de Morne Hercule, suivant le calendrier établi par l'équipe de réparation. Cette formation graduelle ciblera principalement des ouvriers semi qualifiés (qui représentent près de 98% de la main d'œuvre en construction en Haïti), qui seront initialement impliqués dans la construction des 4 premières maisons construites dans le cadre du projet 16/6. Vu l'étroitesse du site à construire et le nombre limité des premières maisons, peu d'ouvriers seront formés et certifiés pour la phase pilote. Il s'agit donc de : 2 maîtres maçons, 1 maître charpentier, 1 maître ferrailleur/coffreur, 4 ouvriers maçons, 2 ouvriers charpentiers/coffreurs et 2 ouvriers ferrailleurs 	<p>30%</p>
<p>2.3. 1150 maisons endommagées (Jaune) sont réparées selon les normes et standards du gouvernement</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Information Communautaire <ul style="list-style-type: none"> ▪ Enquête de satisfaction sur la réparation des maisons réalisée en collaboration avec la section Suivi et Évaluation et Gestion Connaissances du PMU; ▪ Élaboration de trois modules de formation destinés aux plateformes communautaires (sur la mobilisation communautaire, les finances personnelles, et la gestion des risques et des désastres); - L'évaluation des dommages et des travaux de réparation <ul style="list-style-type: none"> ▪ L'évaluation juridique et détaillée est en cours à Néréte et Morne Hébo. ▪ Évaluation juridique terminée à Morne Hercule et Morne Lazare ▪ Un total de 3,227 évaluations techniques effectuées à ce jour. ▪ 392 propriétaires formés et contrats signés. ▪ 284 Maisons réparées à Morne Hercule, Morne Lazare et Néréte - Renforcement technique des acteurs de la construction et la mise en place du processus de certification de la qualité <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 nouvelles entreprises sous-contractées en remplacement des deux précédentes afin d'augmenter les résultats dans la réparation des maisons ; ▪ Évaluations lancées à Morne Hébo ▪ Sessions de formation complétées avec Handicap International sur l'accessibilité des personnes handicapées dans les maisons réparées et reconstruites. Ingénieurs, architectes et agents d'information ont tous reçu des formations sur comment améliorer l'accessibilité des personnes handicapées dans la construction et la réparation des maisons ▪ Les discussions avec le MTPTC concernant la délivrance de certificat attestant que les maisons réparées respectent les normes du MTPTC sont toujours en cours. 	<p>25%</p>

<p>2.4. Une solution progressive est développée (progressive corehousing) pour répondre à la problématique des maisons rouges</p>	<p>- Reconstruction des maisons. Phase pilote initiée à Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Support technique de 5 stagiaires venant de l'Université de Lausanne (CH) au projet 16/6. Ils ont travaillé aussi bien dans la composante Logement que dans la composante Infrastructure ; ▪ Identification de site achevée à Morne Hercule (parcelles individuelles). Présentement, des identifications et des dimensionnements de terrain sont en train d'être réalisés à Nérette et Morne Lazare ; ▪ Sensibilisation et présentation des modèles de logement aussi bien que les contributions financières associées via des sessions de focus groupes ; ▪ Avancement des travaux de déblaiement de sites à Morne Hercule ; ▪ Achèvement des dessins de construction et des évaluations structurelles pour le projet pilote à Morne Hercule, avec l'assistance de la firme d'ingénieurs Degenkolb. ▪ Implémentation des murs de soutènement sur le site de la plateforme où les maisons seront construites à Morne Hercule ; <p>- Clarification des questions légales sur les titres de propriétés dans les zones de construction.</p> <p>Élaboration en cours d'un protocole d'accord avec UCLBP et EPPLS sur l'intervention de l'agence et des institutions gouvernementales dans le processus légal de la reconstruction des maisons</p> <p>- Développer des systèmes de crédit au logement</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les discussions sont toujours en cours avec la SOGESOL et les autres institutions financières de la place telle que l'IFC en vue de développer un système de micro finances pouvant permettre l'accès au crédit aux bénéficiaires du projet de reconstruction des maisons rouges. ▪ Les discussions avec l'organisation Parole et Action sur la possibilité d'inclure leur programme de petites subventions (Small Grant) dans le programme 16/6, afin de permettre aux bénéficiaires d'accéder aux subventions pour la reconstruction de logements sont dans la phase terminale. Des propositions devraient être soumises très bientôt au PMU ; 	<p>12%</p>
<p>Composante 3. Une meilleure réhabilitation des 8 quartiers cibles est promue sur la base des priorités des habitants</p>		
<p>3.1. Des plateformes communales sont renforcées afin d'appuyer l'identification des solutions de logement et accompagner le processus de retour dans les quartiers</p>	<p>- Création, Validation et opérationnalisation des Plateformes communautaires des 8 quartiers.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8/8 plateformes communautaires établies, validées et opérationnelles à date à Morne Hercule, Morne Lazare (28, 29 janv. 2012), Nérette et Jalousie (25, 26 Féb. 2012), Villa Rosa (2 Juin 2012), Jean Baptiste, Bois Patate et Morne Hébo (27 Juillet 2012) 	<p>100%</p>
	<p>- Légalisation des Plateformes Communautaires au niveau des Mairies et du Ministère des Affaires Sociales</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Légalisation des 4 Plateformes Communautaires de Pétion-Ville effective. Processus pour celles de Canapé-Vert en cours 	<p>50%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des capacités des plateformes communautaires 	25%
	<ul style="list-style-type: none"> - Communications <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concours de texte et de dessin réalisé, la cérémonie de remise de prix (12 Juillet 2012) ▪ Fact Sheet en préparation ▪ Web site du projet en conception ▪ Liens Facebook et Twitter du Projet <p style="margin-left: 40px;"> https://twitter.com/#!/Projet16_six http://www.facebook.com/ProjetSeizeSix </p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planification en cours pour l'évènement de presse prévu pour le 9 Octobre ▪ Processus d'embauche d'un Coordonnateur- adjoint de Communications en cours 	25%

3.2. L'accès aux services, identifiés comme prioritaires par les habitants du quartier, a été augmenté et la vulnérabilité des quartiers a été diminuée

- **Identification par la communauté des priorités en services sociaux de base**

▪ **Infrastructure en eau**

- Signature de protocole d'accord pour la réhabilitation du réseau d'eau dans les quartiers du 16/6 avec la DINEPA ;
- Établissement d'un comité de pilotage pour la réhabilitation du réseau d'eau dans les quartiers du 16/6, première réunion a eu lieu au mois d'Août 2012 ;
- Acquisition d'une génératrice pouvant alimenter en énergie électrique la pompe de distribution d'eau de Villa Rosa ;
- Signature et passation de marché pour la réhabilitation du réseau d'eau des quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ;
- Elaboration de proposition pour doter les écoles dans les quartiers du 16/6 d'un système de filtrage d'eau afin de rendre potable l'eau consommée par les enfants ;
- Identification en cours des écoles concernées

- **Électrification et installation de lampadaire solaires**

- Proposition en cours d'élaboration pour la composante électricité en vue de doter les quartiers de transformateurs pouvant donner l'accès à l'énergie électrique et pouvant également générer des profits au sein de la communauté ;
- Sélection après appel d'offre de la compagnie Axxium qui sera responsable de l'installation des lampadaires solaires dans 7 sur les 8 quartiers identifiés par les communautés ;

- **Assainissement**

- Collaboration avec la composante « Logement » en vue de doter les quartiers de systèmes d'évacuation de déchets liquides et d'excrétas dans les zones pilote de Morne Hercule et Nérette ;
- Une nouvelle proposition doit être présentée au PMU pour la gestion des déchets solides ;

- **Comités de gestion dans les communautés (eau et assainissement, électricité et déchets)**

- Préparation en cours de documents et des termes de références pour la constitution d'un conseil de gestion central qui aura plusieurs comités, tels que : comité de gestion d'eau, d'électricité et de déchets ;
- Prochaine étape : transmission des documents au PMU pour validation ;

- **Infrastructures communautaires (espaces publics, écoles et centres de santé)**

- Elaboration en cours de plan d'aménagement d'espace communautaire pour les 7 quartiers ;
- Implémentation en cours du plan d'aménagement dans la zone pilote (Morne Hercule) avec l'identification de certaines d'espaces où des places publiques et des sentiers seront aménagés ;

- **Amélioration des infrastructures routières et de drainage**

- 6
- Réhabilitation de 1,2 km de route à Morne Hercule est en phase terminale, à date **838.35 mètres linéaires** de routes ont été construites
- **1344 mètres linéaires** de drainage (caniveau) ont été

20%

3.3. L'accès à l'emploi et aux revenus dans les quartiers est amélioré

- **Création d'emplois**
Les travaux de réhabilitation d'infrastructures routières et de réparation et reconstruction de maisons dans le quartier de Morne Hercule ont permis la création de plus de 250 emplois dans les communautés ciblées pour un total de 50% de femmes et d'hommes.
- **Analyse de Modèles de marchés inclusifs**
Analyse des 5 modèles de marchés inclusifs identifiés dans les quartiers finalisée. Documentation disponible.
- **Programme de Développement des Fournisseurs**
 - **Traduction des matériaux-** Matériaux du programme de développement des fournisseurs (PDF) ont été traduits;
 - **Interview et Pré-sélection-** Pré-sélection des consultants finalisée
 - **Formation-** Formation des 34 consultants présélectionnés en cours. 1^{ère} séance de formation présentielle réalisée les 31 Aout, 1^{er} et 4 Septembre 2012. 2^e séance présentielle prévue pour les 22 et 23 Septembre 2012
 - **Suivi-** Indicateurs de résultats finalisés
 - **Accord avec le Gouvernement-** Protocole d'accord signé avec le Ministère du Commerce pour établir le PDF comme une initiative nationale;
 - **Recrutement-** Equipe du Programme de Développement des Fournisseurs recrutée et opérationnelle
 - Potentielles entreprises leader contactées
- **Fonds Korea : Autonomisation des femmes vulnérables à travers des activités génératrices de revenus**
 - **Appui à 800 femmes** entrepreneures a commencé: la formation professionnelle ainsi que la gestion des affaires et l'accès aux marchés.
 - **Versement-** 2^e versement effectué à Femmes en Démocratie
 - **Création d'image corporative-** Processus d'appel d'offres en cours pour l'embauche d'une firme de publicité pouvant créer l'image corporative des petits business ciblés dans les quartiers
 - **Suivi-** Indicateurs de résultats et plan annuel révisés et finalisés
 -
 - **Championnat Jeunes Femmes entrepreneures**
 - Protocole d'accord signé avec MJSAC
 - Le package de formation du programme de formation en Business Management en créole a été finalisé et les kits d'outils constitués
 - Formation en business management des femmes de Port-au-Prince et Pétion-Ville prévue pour la 4^e semaine d'Octobre 2012
- **Réalisation d'une exposition et ventes les 13, 14 Septembre 2012**
 - Vente/exposition de tableaux faits par les enfants du projet d'Espwa Lavi pou Timoun yo.
 - Vente/exposition de drapeaux vodous et bijoux élaborés par les femmes du projet « Autonomisation économique des femmes » mis en oeuvre par Femmes en Démocratie.
 - Séance de soin de beauté (manucure, pédicure, coiffure, facial).
 - Buffet de plats haïtiens.
- **Le Projet « En Marche » traduit par « Ann ale »**

Ce nouveau projet a été initié dans le cadre des activités

40%

3.4. Une analyse des zones à risques permet le plan de restructuration participatif des 8 quartiers	- Plan de Prévention de Risques finalisé pour les 8 premiers quartiers	100%
3.5. Planification Communautaire	- Plan urbain participatif réalisé avec les Plateformes communautaires des quartiers ciblés Cartographie des 16 quartiers est en cours de préparation, l'achèvement de 80% sur la base de la thématique préalablement définie	80%
Composante 4. Les acteurs haïtiens sont appuyés afin de mener à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 8 quartiers		
4.1. Système de gestion des connaissances mis en œuvre en vue de la portée à l'échelle du programme, sa Réplicabilité et sa pérennité	<ul style="list-style-type: none"> - Mapping des connaissances et expériences externes au projet en cours. Mapping des expériences en logement, a été reçu, bientôt finalisé. Les termes de référence pour recruter deux consultants pour travailler sur les Mapping de la réhabilitation de quartier et plateformes communautaires ont été publiés. - Dashboard- 3e diffusion du Dashboard sera faite au début du mois d'octobre et en français. - Recrutement d'un Coordonnateur-Adjoint de Gestion de Connaissances en Cours - Amendement de l'Accord avec l'équipe du Bureau Régional de Panama en cours de finalisation Il a été décidé de faire un amendement de l'accord entre le projet et l'équipe de Panama pour la composante de Systématisation des leçons apprises et bonnes pratiques du projet. - Processus d'embauche en cours : d'une firme devant réaliser des documentaires et des vidéos sur le processus de réalisation des activités du projet et d'une firme devant réaliser les produits de connaissances prévus dans la stratégie de gestion de connaissances. 	50%
4.2. Système de Suivi Evaluation pour la surveillance administrative et substantive du projet	<ul style="list-style-type: none"> - Enquête de base du projet- Enquête de base d'une durée de 9 semaines- Les résultats sont attendus pour le mois d'Octobre - 8 ateliers de Vision du Futur ont déjà été réalisés la semaine dernière avec les plateformes communautaires dans chacun des quartiers. Le recrutement et la formation des enquêteurs sont prévues pour le 12 Septembre 2012. La firme va commencer avec la collecte de données sur le terrain - Base de données globale- Une Base de données globale du projet sera conçue, les termes de référence pour recruter le consultant pour travailler à la conception et formation de l'équipe du projet en cours de finalisation - Visites de terrain - Visite de terrain à planifier avec David Preux dès son retour de congé pour le quartier de Fort-National - Reporting (Trimestriel et Annuel) Rapport trimestriel pour la période concernée finalisé et envoyé 	50%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁵:

- Mobilisation communautaire

L'équipe de la mobilisation communautaire a terminé l'étude socio-économique dans les 4 quartiers restants.

- Logement

Réparation de maisons endommagées

Une réalisation significative pour la période, a été l'augmentation du nombre de contracteurs. En effet, 4 nouveaux contacteurs ont été sélectionnés pour la réalisation des travaux de réparation dans les quartiers du 16/6 ; ce qui avait pour but principal d'augmenter le rythme des travaux de réparation. Ces nouveaux contacteurs ont été recrutés en grande partie à cause de leurs expériences avec le MTPTC et ont débuté avec les travaux de réparation au début du mois d'Août. La réparation des maisons avait enregistré un ralentissement à la fin du mois de juillet, dû au changement de contracteurs, aux problèmes rencontrés avec les plateformes communautaires de Morne Lazare et de Nérette. L'équipe a cependant atteint sa vitesse de croisière à la fin du mois d'Août et les réparations à Morne Lazare devraient terminer au cours de la première semaine du mois de Septembre. Par ailleurs l'équipe de réparation est en train de travailler sur le renforcement du contrôle de la qualité des maisons réparées.

Reconstruction de maisons rouges

Avec la validation structurelle de la firme Degenkolb, une grande firme Américaine de génie sismique, le document de planification urbaine pour le projet pilote à Morne Hercule et Nérette a été achevé. Ce plan comprend entre autres, la construction de 19 maisons à Morne Hercule et 3 maisons à Nérette, la construction de murs de soutènement dans le quartier ainsi que des espaces publics tels que : des blocs sanitaires, des points d'eau, des espaces de jeux, systèmes de drainage etc.

A noter que les activités de construction des 19 maisons de la phase Pilote du projet à Morne Hercule ont commencé, le déblaiement du site, la construction de murs de soutènement sont des activités qui sont en train d'être entreprises. Le projet pilote nous permettra de confirmer les estimations et hypothèses et d'avancer dans la mise en œuvre.

- Plateformes communautaires

Huit (8) plates-formes communautaires ont été validées à la fin du mois de Juillet 2012. Avec le soutien des partenaires du projet, un plan de formation a été élaboré et des séances de formations réalisées dans le cadre du programme de renforcement des capacités des plateformes communautaires nouvellement créées et validées de manière à les rendre autonomes et efficaces afin qu'elles soient en mesure de prendre le leadership dans les communautés, de participer de façon efficace dans les prises de décision relatives à leur communauté et d'assurer la pérennité de ce qui est en train d'être construit par le 16.6 dans les quartiers. A ce jour, les plateformes communautaires ont bénéficié de 6 séances de formation autour des thèmes suivants : *Termes de référence des Plateformes Communautaires, Méthode de Résolution et gestion pacifique de conflits, Techniques de médiation et de négociation, Technique de l'argumentation, Mobilisation Communautaire, Gestion finance personnelle et Risques et Désastres.*

- Plan de Prévention de Risques

Le Plan de Prévention de risques a été finalisé pour les quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Haut-Turgeau, Bois Patate, Jean-Baptiste, Morne Hébo et Villa Rosa. Le rapport sur les risques majeurs et spécifique à chacun des 8 quartiers ainsi que les recommandations pratiques et réelles pour la mitigation de ces risques ont été finalisés et soumis. Ces documents sont disponibles afin d'orienter les interventions en matière de réparation et de construction des acteurs; les autorités locales ont été engagées, afin d'intégrer cet outil dans leur planification urbaine;

Une visite préliminaire de l'équipe de Risques et Désastres du PNUD New York accompagné de la directrice de PASNGRD, de la DPC ainsi que du Chef de Projet Plan Nord Cap a été réalisée ainsi qu'une présentation du plan de prévention de risques et des principales recommandations.

- Investissements Publics- Présentation de scénarios

La planification pour l'élaboration des scénarios de projets d'infrastructure à réaliser dans les quartiers du 16/6 parmi les projets identifiés et priorisés lors des séances de planification communautaire avec les plateformes est en cours. Selon l'approche et le processus de priorisation des investissements publics adoptés dans le projet, une présentation des différents scénarios sera faite dans chacun des quartiers pour sélectionner avec la communauté les projets les plus prioritaires à réaliser dans les quartiers. En attendant, des projets d'infrastructures sont initiés et lancés dans les quartiers selon les

⁵ Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

besoins de chaque quartier comme par exemple en :

- **Electricité**

- **Lampadaires solaires**

L'installation de lampadaires solaires a commencé dans les quartiers de Morne Lazare, de Villa Rosa, de Bois-Patate, Jean-Baptiste et Morne Hébo par les agences partenaires du projet tels que : OTI et UNFPA. A ce jour, 50 lampadaires ont été installés à Morne Hercule, 50 à Nérette, 50 à Morne Lazare, 41 à Villa Rosa, 11 à Bois-Patate, 25 à Jean-Baptiste et 22 à Morne Hébo.

- **Transformateurs d'électricité dans les quartiers**

Le projet de doter les quartiers de transformateurs afin de donner accès à l'électricité aux populations des quartiers du 16/6 est en cours d'implémentation. L'idée est de permettre à ces populations de consommer l'électricité de façon légale et par la même occasion ce projet va aussi aider l'état à générer des revenus via des comités de gestion du courant électrique pré établis dans les quartiers. L'abonné aura la possibilité de consommer le courant selon les besoins de son ménage. Ce projet ambitieux, répond à un besoin en énergie électrique dans les quartiers défavorisés où l'accès à l'électricité se fait de façon informelle occasionnant une perte pour l'EDH (Electricité d'Haïti). Ce projet sera exécuté conjointement avec l'EDH. Entre temps, la préparation de cartes dans les quartiers sur l'état de fonctionnement des transformateurs sont en train d'être réalisés.

- **Eau, hygiène et environnement**

La mise en place des comités de gestion d'eau est une étape importante dans le projet de réhabilitation du réseau d'eau dans les quartiers du 16/6. La mise en place de ces comités se fera en collaboration avec la DINEPA. Un comité de pilotage composé de l'UNOPS, de la DINEPA, de l'UCLBP et de la Mairie a été constitué dans le cadre de l'intervention du projet dans les quartiers du 16/6. Ce comité a pour mission principale l'information, la planification et le débat en atelier de travail des changements d'orientation et des grandes décisions relatifs au projet. Concernant l'hygiène et l'environnement, une nouvelle proposition a été soumise au PMU.

- **Infrastructure**

- Routes et de drainage**

La route Charlemagne Péralte à Morne Hercule, est à la phase terminale ; un total de 838.35 mètres linéaires de route et 1550 mètres linéaires de drainage (caniveau) ont été construites à la fin de la période. Cependant, l'équipe n'était pas mesure d'achever la construction de la route, compte tenu des travaux de démolition de murs de certaines propriétés privées que la mairie de Pétiion-ville devait entreprendre en vue de faciliter la progression des travaux.

- **Formation en construction**

La formation on-site des ouvriers en construction fournie dans le cadre du projet a été lancée sur les sites de construction de maisons rouges dans le quartier de Morne Hercule. Un pilote de 12 ouvriers est actuellement en cours.

- **Activités Génératrices de revenus**

En plus du projet KOREA, deux (2) autres projets ont été lancés durant cette période dans le cadre de la sous-composante de développement activités génératrices de revenus du 16/6 dirigée par PNUD en vue d'améliorer l'accès à l'emploi et aux revenus dans les quartiers du 16/6 :

- **Le Programme de Développement des Fournisseurs (PDF)** qui a pour objectif de contribuer à l'augmentation de la compétitivité et à la création d'emplois décents en Haïti à travers le renforcement des chaînes de valeur de secteurs économiques stratégiques.

- **Le projet KOREA** qui vise l'autonomisation des femmes vulnérables par à travers des activités génératrices de revenus
Le Projet « Ann Ale » qui vise à renforcer les capacités des micro et petites entreprises par un appui en marketing et publicité.

Défis et autres commentaires⁶:

- Retour

Visite de suivi (confirmation de la présence du bénéficiaire dans la maison allouée après 6-8 semaines)

Les visites de suivi représentent un des défis majeurs pour l'équipe du projet car même avec les coordonnées GPS, retrouver les maisons et rencontrer les bénéficiaires à la maison n'est pas évident. Une révision de cette activité est souhaitable

- Nombre des visites d'évaluation technique très élevé.

Des visites techniques ont été effectuées par l'équipe du projet afin d'assurer un certain standard des logements choisis par les bénéficiaires. Cette activité fondamentale pour la réussite du projet, a posé pas mal de défis car : les maisons disponibles n'avaient pas le standard requis, le propriétaire n'était pas sur place lors de la visite pour la signature du contrat, les adresses données par les bénéficiaires n'étaient pas exactes et en plus les bénéficiaires ne se rappelaient pas la rue pour retrouver la maison. Pour éviter des déplacements inutiles, les mobilisateurs ont mis l'accent sur la communication avant la visite afin de s'informer auprès des bénéficiaires sur les conditions des maisons, la présence du propriétaire, et la connaissance du lieu. Ces démarches ont considérablement réduit les déplacements.

⁶ Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.