

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI

MISE A JOUR EN DATE DU 19 DECEMBRE 2012

Titre du Projet:	UNDG/HRF-8 : Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6 camps associés du projet 16/6 http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079920				
Entité Partenaire:	Nations Unies	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:			N/A
Objectif de Développement du Projet:	Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les conditions de vie à travers la participation communautaire				
Secteur du PARDH¹:	Refondation territoriale : 4.1.1 reconstruction des zones dévastées (incl. utilisation des sols et planification stratégique), 4.1.3 Gestion des risques, 4.1.4 Pôles régionaux de développement et rénovation urbaine et 4.1.5 Aménagement du territoire et développement local			Secteur de la CIRH:	N/A
Agence(s) en Charge²:	BIT, OIM, PNUD, UNOPS				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	US\$ 78,930,791	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	US\$ 30,000,000	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	US\$ 30,000,000
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	Fonds KOREA – US\$ 1, 500,000.00 ; ACDI - US\$ 19, 702,970.30				
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	FRH 14,594,641.67 KOREA 698,257.29 ACDI 7,707,253.15 TOTAL 23,000,152.12	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:			29.13%
Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):	US\$ 14,594,641.67	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH³:			49.65%
Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	21 Sep 2011	Date Effective du Projet⁴:			21 Sep 2011
Durée Prévue du Projet:	24 mois	Date de Clôture Envisagée du Projet :			21 Sep 2013

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement du FRH acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
IOM	Agence multilatérale	USD 3, 795,262
UNOPS	Agence de l'ONU	USD 16,351,606
ILO	Agence de l'ONU	USD 2,527,255
PNUD	Agence de l'ONU	USD 7,025,877

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

³ Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

⁴ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
Composante 1. Les déplacés des 6 camps associés aux 16 quartiers cibles ont trouvé une solution durable de logement		
1.1. 10500 familles de déplacés ont retrouvé une solution de logement durable et viable grâce l'appui des services de protection communautaire	<ul style="list-style-type: none"> - Enregistrement et profilage des camps et validation des listes par les autorités municipales et les comités de camps, ceci inclus y compris une sélection des plus vulnérables selon certains critères. - 16.6 – 5411 sur 5000 familles- 108.7% - Champs de Mars – 5576 sur 5500 familles- 101.4% - Total : 10,987 familles ont reçu une solution de Logement 	<p style="text-align: center;">104.5% ont reçu une solution de Logement</p>
		100% Stratégie de communication créée
	<ul style="list-style-type: none"> - Création et opérationnalisation d'une stratégie de communication de 24 mois, y compris la mobilisation communautaire, des campagnes publiques et la diffusion de l'information. 	62,5% 10 quartiers sur 16 ont reçu un premier événement de communication
		87.5 % 14 Quartiers sur 16 ont reçu plusieurs événements de communication
	<ul style="list-style-type: none"> - Travaux de cas, famille par famille pour 5000 familles, le soutien aux résidents dans les camps. (5411 sur 5000 familles) ont reçu une solution de loyer 	108.7%
	<ul style="list-style-type: none"> - La gestion des bases de données 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - Etablir un système d'application ainsi que la vérification technique et juridique de chacune des propriétés louées proposées 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'activités de formation et de sensibilisation pour les personnes déplacées sur leurs droits et responsabilités en référence aux droits nationaux et internationaux. 	0%
1.2. Les 6 camps sont progressivement fermés et l'espace public est réhabilité	<ul style="list-style-type: none"> - Transfert de cash: distribution, la gestion et le suivi de la distribution de la subvention de location. (5411 sur 5000 familles) ont bénéficié d'un transfert de fonds de subvention de location. 	108.7%

	<ul style="list-style-type: none"> - Suppression progressive des abris (tentes) et la réhabilitation des sites - le retour aux autorités <p>L'ensemble des abris d'urgence installés dans les camps ciblés et appartenant aux bénéficiaires du projet ont été démantelés. La faible proportion de matériaux n'ayant pas été directement récupérée par les bénéficiaires pour leur usage personnel ou la revente, a été détruite et enlevée des espaces concernés.</p> <p>Les autorités locales de chaque commune ont été officiellement informées de la fermeture des camps ciblés et se sont vues restituer leur terrain. Dans le cas des camps situés sur des terrains privés, les autorités ont été sensibilisées sur l'importance d'informer les propriétaires légitime quant à la situation et de procéder à cette restitution.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.6 : 24 camps fermés sur les 6 ciblés initialement - Champs de Mars : 26 camps fermés sur les 11 ciblés initialement - Total : 50 camps fermés 	<p>294%</p> <p>50 camps fermés sur 17 camps ciblés</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Un suivi efficace des solutions de retour effectué et le statut des bénéficiaires <p>100% des familles vivant dans les 7 grands camps ont reçu une visite de suivi de leur retour dans la communauté, soit 2718 familles (les familles vivant dans les «petits camps, intégrées au projet sur la base des économies d'échelle réalisées dans la mise en œuvre de celui-ci, n'ont pas été couverts par cette activité).</p> <p>84% des familles vivaient toujours dans leur nouveau logement entre 6 et 12 semaines après leur départ de leur camp d'origine.</p>	<p>100%</p>
<p>Composante 2. Le retour vers les 16 quartiers d'origine est facilité par la reconstruction de l'offre de logement de qualité</p>		
<p>2.1. Les débris ont été enlevés afin de permettre la réhabilitation physique du quartier</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cette activité concerne le projet de débris II. Pas de réhabilitation physique interrompue dans le projet 16/6 à cause des débris. 	<p>N/A</p>

<p>2.2. Les acteurs de la construction sont formés et respectent les normes et standards du gouvernement</p>	<p>- Formation de Formateurs en construction parasismique</p> <p><u>1ère session</u> Le BIT a assuré la sélection d'une première session de 20 formateurs d'ouvriers (sur les 60 prévus) qui a débuté le 7 mai 2012. Cette formation s'est déroulée jusqu'au 8 juin 2012 (soit 200 heures). 100% des candidats ont obtenu graduellement une Attestation d'Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de l'INFP.</p> <p>Les projets de reconstruction des maisons rouges dans les quartiers du 16/6 n'ayant commencé que le 17 septembre 2012, il a été convenu après la cérémonie d'attestation assurée par le BIT et l'INFP que 2 des 20 formateurs certifiés soient directement recrutés par la Coopération Suisse pour donner des cours de formation en construction parasismique à Petit-Goâve.</p> <p>8 autres formateurs certifiés ont été également placés pour cinq semaines sur les chantiers de Build Change dans la zone de Nan Cocteau, à Carrefour. 16 ouvriers peuvent ainsi être formés, tout en reconstruisant 10 maisons rouges du quartier de Nan Cocteau.</p> <p><u>2e session</u> Une 2e session de 20 autres formateurs d'ouvriers en construction parasismique a débuté le 12 novembre 2012 et se déroulera jusqu'au 21 décembre 2012 dans les locaux du CTH, sur la Route des Frères, à Port-au-Prince, qui a été préféré pour des raisons pratiques à l'ancien local de Petit-Goâve. Un accent particulier a été mis sur la formation pratique, la formation pédagogique et la formation à la gestion, notamment à travers l'enseignement de modules du programme ASECO (Améliorer Son Entreprise de Construction).</p> <p>A partir de février 2013, ces formateurs seront impliqués dans la formation de 350 ouvriers par mois dans les quartiers du 16/6.</p>	<p style="text-align: center;">66%</p>
	<p>- Sélection et formation des ouvriers semi-qualifiés</p> <p>Une liste de candidats majoritairement issus des quartiers concernés par le (16/6) a déjà été présélectionnée. Un examen oral pratique à la fin du mois de juin pour évaluer leurs compétences a été réalisé. Le programme de formation des ouvriers en construction parasismique a débuté le 17 septembre 2012, dans le quartier de Morne Hercule, suivant le calendrier établi par l'équipe de réparation. Cette formation graduelle ciblera principalement des ouvriers semi qualifiés (qui représentent près de 98% de la main d'œuvre en construction en Haïti), qui seront initialement impliqués dans la construction des 4 premières maisons construites dans le cadre du projet 16/6. Vu l'étroitesse du site à construire et le nombre limité des premières maisons, peu d'ouvriers seront formés et certifiés pour la phase pilote. Il s'agit donc de : 2 maîtres maçons, 1 maître charpentier, 1 maître ferrailleur/coffreur, 4 ouvriers maçons, 2 ouvriers charpentiers/coffreurs et 2 ouvriers ferrailleurs</p>	

<p>2.3. 1150 maisons endommagées (Jaune) sont réparées selon les normes et standards du gouvernement</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Information Communautaire <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 plateformes communautaires (Morne Hercule, Morne Lazare, Nerette et Jalousie) ont bénéficié de formation sur la : mobilisation communautaire, gestion des finances personnelles, leadership en situation difficile et premier soin; ▪ Plus de 100 bénéficiaires formés sur les méthodes de construction à Morne Hercule en collaboration avec le BIT ; - L'évaluation des dommages et des travaux de réparation <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,176 évaluations techniques effectuées à ce jour contre 2,100 qui étaient prévues pour les 8 premiers quartiers du 16/6; ▪ 657 contrats signés et bénéficiaires formés sur les notions fondamentales de construction; ▪ 859 familles bénéficient de solutions de réparation de logement endommagés, soit 80% de l'objectif de la sous-composante logement du programme 16/6 au cours de la première phase de mise en œuvre; - Renforcement technique des acteurs de la construction et la mise en place du processus de certification de la qualité <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 compagnies locales sous-contractées à date dans le cadre du projet 16/6 de la réparation des maisons endommagées; ▪ Les discussions avec le MTPTC concernant la délivrance de certificat attestant que les maisons réparées respectent les normes du MTPTC sont toujours en cours; ▪ 87 ouvriers de chantiers formés en collaboration avec le MTPTC 	<p>30%</p>
<p>2.4. Une solution progressive est développée (progressive corehousing) pour répondre à la problématique des maisons rouges</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reconstruction des maisons. Phase pilote initiée à Morne Hercule. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Construction en cours de 19 maisons à Morne Hercule ; ▪ Sensibilisation et présentation des modèles de logement aussi bien que les contributions financières associées via des sessions de focus groups sur une base hebdomadaire ; ▪ Appels d'offre lancés pour la construction de 400 maisons dans les quartiers du 16/6 ; ▪ Séance de formation en dessin parasismique initiée en collaboration avec la firme Degeinkolb et destinée aux ingénieurs et architectes avec la participation de l'OIM et du MTPTC; - Clarification des questions légales sur les titres de propriétés dans les zones de construction. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Élaboration en cours d'un protocole d'accord avec UNOPS/UCLBP/EPPLS sur l'intervention de l'agence et des institutions gouvernementales dans le processus légal de la reconstruction des maisons ; ▪ Elaboration de contrat de reconstruction des maisons rouges entre le projet et le bénéficiaire ; ▪ Processus légal en cours afin de doter les bénéficiaires des maisons reconstruites d'un document leur permettant d'avoir un droit de jouissance ; 	<p>12%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Développer des systèmes de crédit au logement ▪ Les discussions sont toujours en cours avec la coopérative Le Levier, et les autres institutions de micro-finance de la place telle que l'IFC en vue de développer un système de micro finances pouvant permettre l'accès au crédit aux bénéficiaires du projet de reconstruction des maisons rouges ; ▪ Processus en cours pour l'élaboration d'une stratégie de micro-finance donnant accès au crédit aux bénéficiaires en collaboration avec les partenaires locaux ; 	
Composante 3. Une meilleure réhabilitation des 8 quartiers cibles est promue sur la base des priorités des habitants		
3.1. Des plateformes communales sont renforcées afin d'appuyer l'identification des solutions de logement et accompagner le processus de retour dans les quartiers	<ul style="list-style-type: none"> - Création, Validation et opérationnalisation des Plateformes communautaires des 8 quartiers. ▪ 8/8 plateformes communautaires établies, validées et opérationnelles à date à Morne Hercule, Morne Lazare (28, 29 janv. 2012), Nérette et Jalousie (25, 26 Féb. 2012), Villa Rosa 2 Juin 2012, Jean Baptiste, Bois Patate et Morne Hébo (27 Juillet 2012) 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - Légalisation des Plateformes Communautaires au niveau des Mairies et du Ministère des Affaires Sociales ▪ Légalisation des 4 Plateformes Communautaires de Pétion-Ville effective. Processus pour celles de Canapé-Vert en cours 	50%
	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des capacités des plateformes communautaires 	30%
	<ul style="list-style-type: none"> - Communications ▪ Concours de texte et de dessin réalisé, la cérémonie de remise de prix (12 Juillet 2012) ▪ Fact Sheet finalisé ▪ Web site du projet en conception ▪ Liens Facebook et Twitter du Projet https://twitter.com/#!/Projet16_six http://www.facebook.com/ProjetSeizeSix ▪ Evènement de presse en vue du premier anniversaire du projet réalisé le 9 Octobre ▪ Processus d'embauche d'un coordonnateur- adjoint de Communication en cours ▪ Recrutement d'un caméraman et d'un monteur ▪ Prise de photos clés dans les quartiers du 16/6 avec l'équipe de communications de FRH ▪ Kiosques informatifs en cours d'installation dans les quartiers 	30%

<p>3.2. L'accès aux services, identifiés comme prioritaires par les habitants du quartier, a été augmenté et la vulnérabilité des quartiers a été diminuée</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identification par la communauté des priorités en services sociaux de base ▪ Amélioration des infrastructures routières et de drainage ▪ Réhabilitation de 1,2 km de route à Morne Hercule est en phase terminale, à date 1000 mètres linéaires de routes ont été construites ▪ Plus de 1,531 familles dans le quartier de Morne Hercule ont pu bénéficier de solution d'infrastructure routière par la réhabilitation de 1.2 km de route réhabilitée (route Charlemagne Peralte) ▪ 1531 mètres linéaires de drainage (caniveau) ont été construits ; ▪ Choix de la firme <i>Pisaco</i> Lancement pour l'exécution des travaux de construction de 1.07km de route à Morne Lazare ; ▪ Construction en cours de 1,1km de route à Nérette en collaboration avec la MINUSTAH ; ▪ Des sentiers prioritaires ont été identifiés à Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette et Villa Rosa pour l'intervention du projet. Prochaine étape, présentation aux communautés pour des exercices de scenarios d'investissement ; ▪ 100 mètres linéaires de murs de soutènement ont été construits à date dans le quartier de Morne Hercule. Plus 300 emplois créés dans la construction de la route de Morne Hercule et de Nerette ; 	<p style="text-align: center;">20%</p>
--	---	---

<p>3.3. L'accès à l'emploi et aux revenus dans les quartiers est amélioré</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Création d'emplois Les travaux de réhabilitation d'infrastructures routières et de réparation et reconstruction de maisons dans le quartier de Morne Hercule ont permis la création de plus de 300 emplois directs et 500 emplois indirects dans les communautés ciblées pour un total de 50% de femmes et d'hommes. A ce jour, un total de 1600 emplois ont été créés grâce aux efforts du 16/6 dont 75% de femmes - <u>Programme de Développement des Fournisseurs</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Traduction des matériaux- Matériaux du programme de développement des fournisseurs (PDF) ont été traduits; ▪ Formation- Formation des 34 consultants présélectionnés en cours. 1^{ère} séance de formation présentielle réalisée les 31 Aout, 1^{er} et 4 Septembre 2012. 2^e séance présentielle réalisée les 22 et 23 Septembre 2012 ; ▪ Accord avec le Gouvernement- Protocole d'accord signé avec le Ministère du Commerce pour établir le PDF comme une initiative nationale; ▪ Développement de chaînes de valeur- Premières chaînes de valeur à développer avec UNOPS et PAM (Programme alimentaire mondiale). - <u>Fonds Korea : Autonomisation des femmes vulnérables par à travers des activités génératrices de revenus</u> - Appui à 800 femmes entrepreneures a commencé: la formation professionnelle ainsi que la gestion des affaires et l'accès aux marchés. - Projet finalisé, dernier versement effectué aux ONGs - Rapport final finalisé - <u>Le Projet « En Marche » traduit par « Ann ale »</u> - Mapping des petits business/commerce informel dans les quartiers du 16/6 en cours de réalisation depuis le 13 décembre 2012 afin de définir les besoins de ces business et l'appui spécifique et nécessaire en vue de les renforcer - IT assistant recruté, entrée en fonction : 7 janvier 2013 - Date limite pour l'appel d'offres pour la réalisation des sessions de formation au profit des micro-entreprises dans les quartiers : 16 janvier 2013 	<p>40%</p>
<p>3.4. Une analyse des zones à risques permet le plan de restructuration participatif des 8 quartiers</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de Prévention de Risques finalisé pour les 8 premiers quartiers 	<p>100%</p>

3.5. Planification Communautaire	<ul style="list-style-type: none"> - Plan urbain participatif réalisé avec les Plateformes communautaires des quartiers ciblés <p>Cartographie des 8 quartiers est en cours de préparation, l'achèvement de 80% sur la base de la thématique préalablement définie</p>	80%
Composante 4. Les acteurs haïtiens sont appuyés afin de mener à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 8 quartiers		
4.1. Système de gestion des connaissances mis en œuvre en vue de la portée à l'échelle du programme, sa répliquabilité et sa pérennité	<ul style="list-style-type: none"> - Cartographie des connaissances et expériences externes au projet en cours. Mapping des expériences en Plateformes Communautaires et Réhabilitation de quartiers dans un contexte post-séisme en cours - Dashboard- Préparation en vue de la 4e diffusion du Dashboard - Recrutement d'un Coordonnateur-Adjoint de Gestion de Connaissances en Cours - Amendement de l'Accord avec l'équipe du Bureau Régional de Panama en cours de finalisation Il a été décidé de faire un amendement de l'accord entre le projet et l'équipe de Panama pour la composante de systématisation des leçons apprises et bonnes pratiques du projet 	50%
4.2. Système de Suivi Evaluation pour la surveillance administrative et substantive du projet	<ul style="list-style-type: none"> - Enquête de base du projet- Enquête de base finalisée, Rapport final soumis. <i>Incluant l'état des lieux des quartiers ciblés pour le Projet de Champs de Mars (Carrefour Payant, intersection entre les quartiers de Fort National, Corridor Basta, Solino, Bel'Air et Rue St-Martin)</i> - Data Warehouse (base de données globale)- Une mission de l'équipe de Panama a été en Haïti au début du mois de Décembre afin de donner un appui dans la construction d'une base de données globale du projet, des rencontres avec les différents acteurs et partenaires du projet ont été effectuées - Reporting (Trimestriel et Annuel) Rapport trimestriel pour la période concernée finalisé et envoyé - Une restitution des résultats et réalisations du projet est prévue pour les 17 et 18 Janvier 2013 	50%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁵:

⁵ Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

- **Retour et Communications**

Une série d'activités de communication a été lancée, qui comprend :

- La création de films, longs et courts métrages, incluant la préparation des histoires, scripts, la mise en scène et l'enregistrement;
- L'organisation de séances d'information et de sensibilisation pour les bénéficiaires vivant dans les camps et dans les communautés ;
- La création d'un album contenant les photos relatives au projet ;
- La création de site de medias sociaux recevant une mise à jour régulière sur les activités de projet ;
- L'organisation de conférences et autres activités de presse (ciblant la presse locale haïtienne ainsi que celle internationale) ;
- La création de brochures et journaux en langue française et créole, selon le groupe cible, par le biais de bandes dessinées et d'autres illustrations. Cette activité inclut aussi la distribution de ces outils de communication dans les camps et les communautés ciblées ;
- La création de matériel de visibilité tels que banderoles et panneaux d'affichage ;
- La réhabilitation de kiosques informatifs pour les communautés ;
- Lancement d'une compétition de photographie sur le thème du projet 16/6 avec des jeunes de quartiers défavorisés ;
- La création d'un calendrier 16/6 pour l'année 2013 ;

- **Logement**

Reconstruction de maisons rouges

L'une des grandes réalisations du projet de reconstruction des maisons rouges a été l'achèvement du document des dessins et les coûts associés pour chaque module pour les zones pilotes de Morne Hercule et de Nérette. De plus, une phase pilote a été initiée au 3ème trimestre de l'année 2012 avec la construction de 19 maisons à Morne Hercule. A la fin de la période, les 19 maisons de la phase pilote étaient à leur phase terminale de construction.

La collaboration entre la composante logement et infrastructure du projet 16/6 pour la gestion des déchets liquides a constitué une réalisation importante dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Des progrès relatifs aux questions foncières ont été notés dans le processus d'accompagnement des bénéficiaires ne détenant pas de titres de propriété. Les retards observés sur les chantiers de construction ont été surtout provoqués par des problèmes relatifs à la configuration de la zone de Morne Hercule et aussi à la particularité du sol ; certains problèmes liés à l'acheminement des matériaux sur les chantiers ont occasionné des retards considérables sur le site de construction. En vue de palier à ce problème, une gestion rigoureuse du chantier a été entreprise pendant toute la phase de mise en œuvre, contraignant les ouvriers et ingénieurs à travailler pendant les fins de semaines.

- **Comités de gestion dans les communautés (eau et assainissement, électricité et déchets)**

- Elaboration de documents et des termes de références pour la constitution d'un conseil de gestion central qui aura plusieurs comités, tels que : comité de gestion d'eau, d'électricité et de déchets ;
- En attente de présentation aux communautés lors des exercices de scénarios d'investissement ;

- **Électrification et installation de lampadaires solaires**

- Soumission au PMU de la proposition pour la composante électricité en vue de doter les quartiers de transformateurs pouvant donner l'accès à l'énergie électrique et pouvant également générer des profits au sein de la communauté ;
- En attente de présentation aux communautés;
- Installation en cours de lampadaires solaires dans les quartiers par l'UNOPS en collaboration avec OTI et UNFPA ;
- En collaboration avec ses partenaires (OTI, UNFPA) **249 lampadaires solaires ont été installés dans 8 quartiers du 16/6**
- Et des installations supplémentaires **de 243 lampadaires solaires sont en train d'être réalisées** par la firme locale Axxium sous-contractée par l'UNOPS.

- **Eau Potable**

- Dans le domaine de la réhabilitation des infrastructures en eau potable, 2 firmes locales (G&C et IMCO) sous-contractées dans l'exécution des travaux de réhabilitation des infrastructures en eau de 14 bornes fontaines dans 3 quartiers du 16/6 (Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette).
- Phase terminale de réhabilitation de 3 bornes fontaines dans le quartier de Morne Lazare ;
- Travaux en phase terminale pour la construction de bornes fontaines dans les quartiers du 16/6 : (1) Morne Lazare, (5) Morne Hercule et (5) Nérette ;
- Elaboration de proposition en vue de doter les écoles dans les quartiers du 16/6 d'un système de filtrage d'eau afin de rendre potable l'eau consommée par les enfants ;
- En attente de présentation aux communautés lors des exercices de scénarios d'investissement ;

- **Assainissement**

- De plus, des propositions relatives à l'assainissement et à l'installation de transformateurs dans les quartiers ciblés ont été

Défis et autres commentaires⁶:

- Logement

Beaucoup de retards ont été enregistré sur les chantiers de réparation et ont empêché les équipes de réparation d'atteindre leurs objectifs de réparation à la fin de la période. D'une part, les conflits avec les plateformes communautaires ont retardé les ouvriers de chantier dans leur travail. Et d'autre part, les contraintes opérationnelles liées aux firmes sous-traitantes ont également ralenti le travail des équipes dans les zones d'interventions du 16/6. Cet état de fait a contraint les responsables à revenir à la méthode d'implémentation directe c'est-à-dire la gestion directe des ouvriers de chantiers.

⁶ Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.