

Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité	
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD	Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
Projet BDI/B/2 :	Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations (PBF/BDI/B-2)
Couverture géographique	Tout le pays
Budget approuvé	4, 812,150 US\$
Décision de transfert de fonds par NY	18 mai 2007
Date de démarrage : 24 Août 2007	Date prévue pour la clôture du projet : 30.06.2009
Retard éventuel (mois) : 9 mois	<p>Commentaires sur le retard éventuel :</p> <p>Le retard concerne les casernes de Ngozi, Mwaro et Gitega dont les travaux seront terminés fin Mai 2009. En plus, résolution du problème d'eau dans certaines casernes, la construction des fours et cuisines additionnelles sont la principale raison du rallonge.</p>

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Les 14 principales casernes sont réhabilitées.	<p>Activité 1.1 : Réfection de 14 casernes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Travaux de réhabilitation par les agences d'exécution. Elaboration, du cahier des charges et analyse des offres pour les forages d'eau. Supervision et encadrement des travaux. 	<ul style="list-style-type: none"> Les travaux dans les casernes ont permis aux populations environnantes à leur accès. Cela change leur image et leur perception vis à vis des camps militaires. Ces travaux ont permis de mobiliser beaucoup d'hommes et de femmes sur les chantiers cela les rapproche de l'armée et améliore leur revenu. La dimension genre a été fortement prise en compte sur les chantiers. Le projet est entrain de participer à la sauvegarde de l'environnement dans la mesure où les travaux en cours visent essentiellement les systèmes d'évacuation sanitaire qui étaient défectueux auparavant. L'analyse des offres pour le forage n'a pas été concluante. L'appel d'offres a dû être relancé au niveau de la sous-région. L'encadrement des chantiers a augmenté la qualité des travaux et le degré d'appropriation du projet par les bénéficiaires.
	<p>Activité 1.2 : Relocalisation des familles déplacées dans les casernes :</p> <ul style="list-style-type: none"> Organisation du transport des familles déplacées. 	
Résultat 2 : Les violations des droits de la personne humaine et les actes de banditisme envers les populations civiles diminués.	<p>Activité 2.1 Casernement de 70% des effectifs de la FDN</p> <p>Activité 2.2 Fermeture de multiples positions militaires</p>	Le casernement des troupes a atteint 70% des effectifs dans les casernes réhabilitées. La situation sécuritaire et les développements positifs dans la mise en application des accords avec le mouvement FNL sont prometteurs. Cela a permis de supprimer plus de 115 positions militaires.
Résultat 3 : Les bases pour améliorer la discipline et le professionnalisme sont établies	Activité 3.1 Activité 2.1 Amorcer la professionnalisation des membres de la	Avec le casernement progressif des troupes, le projet Moralisation est entrain de jeter les bases de ce programme de professionnalisation notamment par la formation de

	Force de Défense Nationale : <ul style="list-style-type: none"> • Révision des aspects liés à l'ordre du camp contenu dans le bloc programme • Diffusion du bloc programme 	masse en cours et la mise à disposition des outils pédagogiques.
Résultat 4 : Le contrôle des stocks d'armes et munitions devient effectif	Révision des procédures de gestion du magasin d'armement	Le Commandement a élaboré une note réglementant le contrôle des armes et munitions au camp

Taux d'exécution budgétaire : 93.00%

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le casernement des troupes est assez avancé dans les casernes réhabilitées et la réhabilitation des casernes a permis de mobiliser beaucoup de femmes et jeunes filles sur les chantiers.