

Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/B-2

Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité		
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD		Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
Projet BDI/B/2 :	Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations.	
Couverture géographique	Tout le pays	
Budget approuvé	4 812 150 US \$	
Transfert de fonds par NY	31 mai 2007	
Date de démarrage : 24 Août 2007	Date prévue pour la clôture du projet : 31.12.2009	
Retard par rapport à la date de clôture : 12 mois	Commentaires sur le retard éventuel : Le retard concerne les casernes de Ngozi, Mwaro et Gitega dont les travaux seront terminés fin décembre 2009. Les travaux additionnels aux casernes rénovés par le projet et l'adduction /forage d'eau dans certaines casernes (raccordement en eau et électricité) nécessitent des délais supplémentaires. Le Comité de Pilotage Conjoint des projets PBF a accordé une prolongation allant jusqu'au 31.12.2009.	
Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats		
Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Les 14 casernes principales sont réhabilitées.	<ul style="list-style-type: none"> • Travaux de réhabilitation par les agences d'exécution. • Elaboration, du cahier des charges et analyse des offres pour les forages d'eau. • Supervision et encadrement des travaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Le projet est en train de participer à la sauvegarde de l'environnement dans la mesure où les travaux en cours visent essentiellement les systèmes d'évacuation sanitaire qui étaient auparavant défectueux. • L'analyse des offres pour le forage n'a pas été concluante. L'appel d'offres a dû être relancé au niveau de la sous-région. • Le projet vient de recruter 3 consultants hydrauliciens.
Résultat 2 : Les violations des droits de la personne humaine et les actes de banditisme envers les populations civiles diminués.	<ul style="list-style-type: none"> • Casernement de 85% des effectifs de la FDN • Fermeture de multiples positions militaires (80%) 	<ul style="list-style-type: none"> • Casernement de 1200 troupes pendant ce trimestre (ce qui donne un pourcentage de 94.8% des effectifs) dans les casernes réhabilitées. • La situation sécuritaire et les développements positifs dans la mise en application des accords avec le mouvement FNL sont une réalité. • 5 positions militaires ont été supprimées au cours de ce trimestre portant le total à 180 positions militaires supprimées.
Résultat 3 : Les bases pour améliorer la discipline et le professionnalisme sont établies	<ul style="list-style-type: none"> • Révision des aspects liés à l'ordre du camp contenu dans le bloc programme d'instructions • Diffusion du bloc programme 	<ul style="list-style-type: none"> • En synergie avec les acquis du projet Moralisation, les bases pour améliorer la discipline et le professionnalisme sont établies • l'intégration des éléments du mouvement FNL dans l'armée nationale améliore sensiblement l'environnement sécuritaire.
Résultat 4 : Le contrôle des stocks d'armes et munitions devient effectif	<ul style="list-style-type: none"> • Révision des procédures de gestion du magasin d'armement 	Le Commandement a élaboré une note réglementant le contrôle des armes et munitions au camp
Taux d'exécution budgétaire : 79.00%		
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats Le casernement des troupes est très bien avancé dans les casernes réhabilitées et a sensiblement réduit les violations des droits de la personne humaine. L'intégration des membres du FNL a créé de nouveaux besoins en infrastructures comme l'hébergement, les bureaux, etc. Le travail d'adduction d'eau reste essentiel pour capitaliser l'impact de la réhabilitation des casernes.		