

Etat d'avancement du Projet – 30 Juin 2008

Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD		Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants	
Projet BDI/B/2 :		Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations.	
Couverture géographique		Tout le pays	
Budget approuvé		4 583 000 US \$	
Décision de transfert de fonds par NY		18 mai 2007	
Date de démarrage		Date prévue pour la clôture du projet	31 Janvier 2009
Retard éventuel (mois)	6 mois	Commentaires sur le retard éventuel	Le retard concerne la seule caserne de Ngozi dont les travaux seront terminés fin janvier 2009

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Les 14 principales casernes sont réhabilitées.	Activité 1.1 : Réfection de 14 casernes : - vérification de l'étude préliminaire sur les casernes à réhabiliter (devis, plans,...) - Elaboration du cahier spécial des charges ; - passation des marchés - Travaux de réhabilitation par les agences d'exécution. - Supervision et encadrement des travaux.	- Lancement officiel des travaux par le Chef de l'Etat et le Représentant Exécutif du Secrétaire Général des Nations Unies - Poursuite des travaux dans les casernes Kayanza, Muyinga , Mutukura et Kirundo Les populations environnantes des casernes ont accès à ces dernières. Cela change leur image et leur perception vis à vis des camps militaires - Démarrage des travaux dans les casernes Gitega, Mwaro, Bururi, Mabanda, Rumonge, Muha, 1Bn Para, Gakumbu, Ngozi et Gatumba Les travaux ont permis de mobiliser beaucoup d'hommes et de femmes sur les chantiers cela les rapproche de l'armée et améliore leur revenu. La dimension genre a été fortement prise en compte sur les chantiers. De même plusieurs démobilisés ont été engagés dans ces travaux (en quelques sorte une façon de les encadrer) - Le projet est entrain de participer à la sauvegarde de l'environnement dans la mesure où les travaux en cours visent essentiellement les systèmes d'évacuation sanitaire qui étaient défectueux auparavant. Cela a augmenté le degré d'appropriation du projet par les bénéficiaires.
	Activité 1.2 : Relocalisation des familles déplacées dans les casernes : - Vérification des listes des déplacés - Sensibilisation des familles - Distribution d'une aide à la réinsertion sociale.	Descentes dans les 4 casernes Kayanza, Muyinga, Kirundo et Mutukura pour évaluer si les travaux de réhabilitation peuvent commencer avec présence des déplacés dans les casernes. Les travaux ont pu commencer avec présence des familles car le Commandement a fait une distribution des tentes - Descentes pour identification des listes des familles déplacées - Descentes pour analyser les besoins spécifiques de chaque famille. Cela a augmenté l'adhésion au projet. - Elaboration d'une matrice des données sur les familles déplacées La prise en compte des difficultés spécifiques à certaines épouses et enfants notamment quant à leurs mutations prochaines et le transfert des élèves en cours de scolarité. Les demandes de mutations des épouses et de transferts d'écoles pour les enfants sont en cours d'analyse. - Réunion de travail avec les responsables du Ministère de la Solidarité Nationale sur la nécessité de a) Créer d'autres synergies avec d'autres projets à vocation similaire ;

		b) Plaidoyer en leur faveur - Réunion de sensibilisation du Haut Commandement de l'Armée - Elaboration d'une stratégie de remise des différents kits : Option s: - Monétisation des kits - Distribution du premier kit de construction de maisons
Résultat 2 : Les violations des droits de la personne humaine et les actes de banditisme envers les populations civiles diminués.	Activité 2.1 Casernement de 60% des effectifs de la FDN	Le casernement progressif qui était envisagé a été retardé par la persistance de la guerre contre FNL. La situation actuelle est prometteuse.
	Activité 2.2 Fermeture de multiples positions militaires	
Résultat 3 : Les bases pour améliorer la discipline et le professionnalisme sont établies	Activité 3.1 Activité 2.1 Amorcer la professionnalisation des membres de la Force de Défense Nationale : - Révision des aspects liés à l'ordre du camp contenu dans le bloc programme - Diffusion du bloc programme	En attendant la fin des travaux de réhabilitation pour caserner les troupes, le projet Moralisation est entrain de jeter les bases de ce programme de professionnalisation notamment par la formation de futurs formateurs et la mise à disposition des outils pédagogiques.
	Activité 3.2	
	Activité 3.3	
Résultat 4 : Le contrôle des stocks d'armes et munitions devient effectif		
Taux d'exécution budgétaire : 96.00%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

De façon générale, les travaux de réhabilitation sont avancés pour la grande majorité des casernes. Le Burundi, dans le dessein de consolider la paix, a pour objectif de former une nouvelle armée nationale professionnelle, républicaine et respectueuse de l'Etat de droit. La réhabilitation des casernes et le retour des troupes dans des infrastructures appropriées est un moyen de jeter les bases pour renforcer les structures de commandement et de contrôle dans le but d'améliorer la discipline et la professionnalisation des corps de défense. Actuellement, l'opportunité est grande avec la mise en application de l'Accord global de cessez-le-feu avec le mouvement FNL et le retour au pays de ses dirigeants. Cet environnement est favorable au casernement des troupes et la fermeture de multiples positions militaires. De ce fait, les violations des droits de la personne humaine et les actes de banditisme envers les populations civiles diminueront.