

## 1.2. Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/B-2

<b>Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité et Armes Légères.</b>	
<b>Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD</b>	<b>Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.</b>
<b>Titre du projet</b>	<b>Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations</b>
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays
<b>Budget approuvé</b>	4 812 150 US \$
<b>Décision de transfert de fonds par NY</b>	18 mai 2007
<b>Date de démarrage : 24 Août 2007</b>	<b>Date prévue pour la clôture du projet : 30.06.2010</b>
<b>Retard par rapport à la date de clôture:</b> 22 mois	<b>Commentaires sur le retard éventuel :</b> Le retard concerne les casernes de Ngozi, Mwaro et Gitega dont les travaux seront terminés fin Mai 2010 ainsi que les travaux supplémentaires. De plus, les problèmes techniques liés à l'approvisionnement en eau dans les casernes de Muyinga, Mabanda et Gatumba sont la principale raison de la rallonge.

### Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 1 :</b> Les 14 casernes principales sont réhabilitées et les familles réinsérées.	Activité 1.1 : Réfection des casernes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de réhabilitation par les agences d'exécution.</li> <li>• Etude de faisabilité, élaboration du cahier des charges pour l'approvisionnement en eau potable dans trois casernes.</li> <li>• Supervision et encadrement des travaux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les travaux dans les casernes ont permis aux populations environnantes de participer aux travaux de rénovations permettant ainsi le rapprochement des communautés avec la garnison militaire du lieu. Cela change leur image et leur perception vis à vis des camps militaires. Ces travaux ont permis de mobiliser beaucoup d'hommes et de femmes sur les chantiers. Cela les a rapproché de l'armée et a amélioré leur revenu. La dimension genre a été fortement prise en compte sur les chantiers. Le projet a participé à la sauvegarde de l'environnement dans la mesure où les travaux en cours visent essentiellement les systèmes d'évacuation sanitaire, auparavant défectueux.</li> <li>• Trois consultants hydrauliciens ont conduit des études au cours du 1<sup>er</sup> trimestre pour un approvisionnement en eau potable pour les casernes de Mabanda, Muyinga et Gatumba.</li> <li>• La mise en place d'un mécanisme de suivi rigoureux dans l'encadrement des chantiers a augmenté la qualité des travaux et le degré d'appropriation du projet par les bénéficiaires.</li> </ul>
	Activité 1.2 : Relocalisation des familles déplacées dans les casernes :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 719 familles ont bénéficié d'un appui à la réintégration vers leurs provinces d'origine en 2008 et 4 familles supplémentaires ont bénéficié du même appui au cours du dernier trimestre 2009, portant le chiffre total des familles bénéficiaires à 723, sur les 995 familles préalablement identifiées, soit 72.70%.</li> <li>• La différence du nombre de familles s'explique par le fait que 272 familles avaient déjà regagné leur zone de retour avant le démarrage du projet</li> </ul>

<p><b>Résultat 2 :</b> Les violations des droits de la personne humaine et les actes de banditisme envers les populations civiles diminués.</p>	<p>Activité 2.1 Casernement de 60% des effectifs de la FDN</p> <p>Activité 2.2 Fermeture de multiples positions militaires.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le casernement des troupes a atteint 93% des effectifs dans les casernes réhabilitées, avec 300 FDN casernés supplémentaires. La situation sécuritaire s'est nettement améliorée avec l'intégration récente à la FDN des membres du mouvement FNL. Cela a contribué à la réduction des violations des droits de la personne humaine. Une diminution de près de 15% des cas de violations a été enregistrée au cours des douze derniers mois. 45 positions militaires ont été fermées au cours de ce trimestre, portant le total à 245 (96%) sur les 255 préalablement identifiées ont été fermées. Près de 16,500 armes et munitions ont réintégré les armureries militaires.</li> </ul>
<p><b>Résultat 3 :</b> Les bases pour améliorer la discipline et le professionnalisme sont établies</p>	<p>Activité 3.1 Amorcer la professionnalisation des membres de la Force de Défense Nationale :</p> <p>(Révision des aspects liés à l'ordre du camp contenu dans le bloc programme et diffusion du bloc programme)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avec le casernement des troupes, le projet Moralisation a largement contribué à jeter les bases de ce programme de professionnalisation notamment par la formation de masse et la mise à disposition des outils pédagogiques, pour une armée résolument engagée et préparée pour servir la nation. Le projet a globalement atteint ses objectifs puisqu'il ne reste que 13% des personnels militaires de toutes catégories à former. Il conviendra avec d'autres partenaires de poursuivre cette tâche essentielle pour une professionnalisation effective du corps, et en particulier pour les formations des éléments du mouvement FNL nouvellement intégrés à la FDN et des troupes de retour de mission de paix en Somalie.</li> </ul>
<p><b>Résultat 4 :</b> Le contrôle des stocks d'armes et munitions devient effectif.</p>	<p>Révision des procédures de gestion du contrôle du magasin d'armement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le Commandement a élaboré une note réglementant le contrôle des armes et munitions au camp. La réduction de la circulation des armes a contribué à la réduction de la violence armée.</li> </ul>

**Taux d'exécution budgétaire : 97,11%**

**Les Contraintes majeures :** Le retard rencontré avec les entreprises locales moins performantes, attributaires des marchés de réhabilitation concerne les casernes de Ngozi, Mwaro et Gitega. Ce retard a engendré la mise en place par le projet d'un mécanisme de suivi rigoureux dans l'encadrement des chantiers permettant ainsi une accélération des opérations. La résolution du problème d'alimentation en eau dans trois autres casernes, dont les évaluations techniques sont en voie d'achèvement, est la principale raison de cette prolongation.

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :** Le casernement des troupes est très bien avancé dans les casernes réhabilitées et les travaux de réhabilitation des casernes ont permis de mobiliser beaucoup de femmes et de jeunes filles sur les chantiers, consolidant ainsi les relations entre l'armée et la communauté. Le retour des militaires dans les casernes crée une image positive de la FDN au sein de la population et contribue également à la sécurisation communautaire par une réduction sensible des violations des droits de la personne humaine et des actes de banditisme envers la population civile. Le projet aura contribué à la remise en état de près de 44% des casernes que compte le pays (17 réhabilitées à la fin du projet PBF en juin 2010 sur un ensemble de 32 casernes sur le territoire national).

**Prochaines étapes :** (i) Finalisation des travaux de réhabilitation dans les trois casernes restantes de Gitega, Mwaro et Ngozi ainsi que les travaux additionnels, (ii) Démarrage des travaux d'adduction d'eau dans les casernes de Muyinga, Mabanda et Gatumba ; -Supervision et suivi de la réception technique des travaux dans les casernes concernées.