

ETAT D'AVANCEMENT TRIMESTRIEL

[Avril - Juin, 2010]

Titre du projet : Création des Centres de Négoce a l'Est de la RDC. 1ère phase.

Numéro du projet : PBF/COD/E-2 (PBF/DRC/RSA/2)

Entités des NU chargées de la mise en oeuvre	OIM	Ministère de tutelle	Ministère des Mines
Partenaires operationels	COCANUR, AREC, SCC, BECAM		
Composante du ISSSS	Restauration de l'Autorité de l'Etat (RSA)		
Couverture geographique	Nord et Sud Kivu		

Date d'approbation	18 Mars 2010	Date de démarrage	Avril 2010
Date prévue pour la clôture	Avril 2011		
Retard par rapport à la date de clôture initiale	N/A		

Budget total du projet	\$ 1 367 247	Budget du FCP	\$ 500 000
Fonds du FCP dépensés	\$ 192 463	% du budget approuvé	38 %

Objectifs immediats / Indicateurs	Réalisations	Contraintes /Défis
1. Construction et équipement de cinq Centres de Négoce pilotes (3 pour la cassitérite/coltan et 2 pour or/diamants) dans les deux Kivus.		
Ndjingala /Isanga	50%	- Problèmes avec fournisseurs locaux déjà résolus. - Coûts de transport des matériaux de construction n'étaient pas inclus dans le budget
Itebero	10%	- Coûts de transport des matériaux de construction n'étaient pas inclus dans le budget - Retard dans les autorisations temporaires de construction
Rubaya	30%	- Retard dans les autorisations temporaires de construction
Mugugo	30%	- Retard dans les autorisations temporaires de construction
Numbi	0%	- CN initialement prévu dans un autre site (Baraka). - Terrain reste à identifier.
2. Déploiement des 20 représentants des autorités minières dans les 5 Centres de Négoces.	0%	
3. Déploiement des 20 éléments	0%	

de la Police Nationale Congolaise dans les 5 Centres de Négoces.		
---	--	--