

## Etat d'avancement du projet PBF/BDI/B-2

<b>Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité</b>	
<b>Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD</b>	<b>Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants</b>
<b>Titre du projet</b>	<b>Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations</b>
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays
<b>Budget approuvé</b>	4 ,812,150.00 US \$
<b>Décision de transfert de fonds par NY</b>	18 mai 2007
<b>Date de démarrage : 24 Août 2007</b>	<b>Date prévue pour la clôture du projet : 31.12.2010</b>
<b>Retard par rapport à la date de clôture initialement prévue : 29 mois</b>	<b>Commentaires:</b> Catalytique, le projet a mobilisé d'autres bailleurs ce qui a permis d'élargir ses activités et d'améliorer les initiales. Cela explique en grande partie la prolongation des délais de mise en œuvre. D'autres facteurs entent en jeux notamment la nature des travaux (construction/réhabilitation) dont les délais ont été sous estimés.

### Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Réalisations</b>
<b>Résultat 1 :</b> Les 14 principales casernes sont réhabilitées.	<b>Activité 1.1 : Poursuite de la réfection des casernes de Mwaro et Gitega</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaux de réhabilitation par les agences d'exécution.</li> <li>• Elaboration, du cahier des charges et analyse des offres pour les approvisionnements en eau potable.</li> <li>• Supervision et encadrement des travaux.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les appels d'offres ont été approuvés par le siège</li> <li>• Les résultats des études menées par les consultants hydrauliciens ont permis l'élaboration des cahiers des charges et la maîtrise des coûts y affèrent.</li> </ul>
<b>Résultat 2 :</b> Les violations des droits de la personne humaine et les actes de banditisme envers les populations civiles diminués.	<b>Activité 2.1 : Casernement de 90% des effectifs</b> de la FDN  Activité 2.2 : Fermeture de multiples positions militaires	Le casernement des troupes a atteint 90% des effectifs dans les casernes réhabilitées.
<b>Résultat 3 :</b> Les bases pour améliorer la discipline et le professionnalisme sont établies	<b>Activité 3.1 : Amorcer la professionnalisation des membres de la Force de Défense Nationale :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Révision des aspects liés à l'ordre du camp contenu dans le bloc programme</li> <li>- Diffusion du bloc programme</li> </ul>	La formation intensifiées avec le retour des militaires dans les casernes (discipline, leadership, code pénal militaire, sécurisation des élections....) a porté des fruits particulièrement lors des dernière élections où les militaire ont adopté un comportement exemplaire.

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 4 : Le contrôle des stocks d'armes et munitions devient effectif	- Révision des procédures de gestion des magasins d'armement	Le Commandement a vulgarisé à tous les échelons de commandements une note réglementant le contrôle des armes et munitions dans les casernes
Taux d'exécution budgétaire : 98,64%		
<p><b>Contraintes majeures :</b></p> <p>Il reste beaucoup de travaux inachevés à la clôture opérationnelle du projet notamment les constructions additionnelles en cours pour augmenter la capacité d'accueil et l'approvisionnement en eau potable dans les casernes de Mabanda et Gatumba. Ils seront pris en charge par le PNUD et le Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.</p>		
<p><b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : "</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casernement des militaires à 90% ;</li> <li>• Renforcement des structures de commandement et de contrôle des militaires et leur armement ;</li> <li>• Réduction sensible des viols, des droits de la personne humaine par les militaires initialement éparpillés sur les différentes positions militaires au sein des communautés ;</li> <li>• Le projet PBF <i>Casernement</i> a permis la mobilisation des fonds supplémentaires auprès des Pays Bas permettant le renforcement des résultats initiaux (réhabilitation/constructions de 3 casernes additionnelles, approvisionnement en eau dans 2 casernes dépourvues d'eau).</li> </ul>		
<p><b>Prochaines étapes :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finalisation des activités inachevées au 31.12.2010 par le PNUD et le MDNAC;</li> <li>• Elaboration des rapports (trimestriel, annuel et rapport de fin de projet) ;</li> <li>• Clôture effective du projet : transfert des équipements mis à la disposition de l'Unité de gestion, clôture financière du projet</li> </ul>		