

# FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

## ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup> COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

1 janvier 2011 au 31 mars 2011

<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	PNUD (chef de file) UNOPS	<b>Domaine Prioritaire:</b>	Priorité 4 : La restauration de l'autorité de l'état [ISSS composante 2]		
<b>Autorité(s) nationale(s):</b>	Ministère de l'Intérieur				
<b>Numéro du Programme:</b>	PBF-COD-E.3				
<b>Nom du Programme:</b>	Restauration de l'autorité de l'Etat à l'Est de la RDC. Renforcement des capacités des agents de l'administration publique en zones récemment stabilisées et réhabilitation/construction et équipement de bâtiments administratifs stratégiques				
<b>Budget Total:</b>	1.500.000 USD				
<b>Montants engagés:</b>	557.802,50	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	37,2 %		
<b>Montants déboursés:</b>	200.571,80	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	13,4 %		
<b>Date d'approbation / Comité de Pilotage:</b>	Juillet 2010				
<b>Durée du Programme:</b>	1 an	<b>Date de clôture prévue:</b>	Juin 2011	<b>Retard éventuel (mois):</b>	3 mois

<b>Objectifs:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
Les agents de l'administration civile sont déployés dans 20 entités administratifs et 5 sites miniers	340 agents et chefs coutumiers déployés	69
5 bâtiments administratifs sont construits dans 5 zones minières	Aucun bâtiment construit	0
500 agents de l'administration sont formés dans le 20 entités administratives et 5 zones minières	340 agents et chefs coutumiers sont déjà formés	69
3 services administratifs : plan, état civil et finances reçoivent un appui-conseil et 18 experts sont immergés dans les 6 axes de l'ISSS	6 consultants en finances locales recrutés et 12 consultants en planification locale et en état civil en voie de recrutement	20
7500 personnes dans les 25 entités sont sensibilisées sur le	Cette activité n'a pas encore commencée.	20

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

rôle de l'Etat.		
-----------------	--	--

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:**

L'exécution du projet se passe correctement cependant on a accusé un retard de deux mois pour démarrer les activités prévues durant le trimestre à cause à cause des lenteurs dans les révisions budgétaires. Le prodoc a été révisée pour permettre à l'UNOPS de commencer la construction des bâtiments dans les zones minières.