



# Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

JANVIER - MARS 2011

<b>Période couverte :</b>	Janvier - Mars 2011		
<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	PBF/CAF/ B-4, CONSTRUCTION DE CASERNES MILITAIRES ET DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE		
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS (UNOPS)		
<b>Partenaire(s) d'exécution :</b>	Ministère de la Défense Nationale		
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage :</b>	10 Août 2010		
<b>Montants engagés:<sup>1</sup></b>	<b>5.000.000 \$</b>	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants dépensés:<sup>2</sup></b>	<b>232.441,105\$</b>	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	4, 64%
<b>Date de Clôture prévue:</b>	Mars 2012	<b>Retard (mois):</b>	2 MOIS

<b>Objectifs/Résultats:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>Planification détaillée et préparation de la logistique</b> Résultat 1 : <i>Réhabilitation de 2 bâtiments au Camp BEAL</i>	<b>a.</b> Début des travaux de réhabilitation le 28 mars 2011. Niveau de réalisation des travaux de réhabilitation à hauteur 40% <b>b.</b> Date d'achèvement des travaux prévue le 28 Avril 2011.	50 %
<b>Planification détaillée et préparation de la logistique</b>	3 Rapports : <b>a.</b> 1 <sup>ère</sup> mission conjointe de terrain au mois de	100 %

<sup>1</sup> Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

<sup>2</sup> Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

Résultat 2 : <i>Travaux de reconnaissance terrain : Etat des lieux des sites (Bossangoa ; Bouca ; Ippy ; Bria et Pissa) faits</i>	Décembre 2010 (Bossangoa et Bouca), du 24 au 28 Novembre 2010 b. 2 <sup>nd</sup> Mission conjointe de terrain au mois de Janvier 2011 (Ippy et Bria) du 13 au 16 janvier 2011 c. 3 <sup>ème</sup> Mission conjointe de terrain (Pissa) avec le PIDU le 08 Avril 2011	
<b>Planification détaillée et préparation de la logistique</b> Résultats 3 : a. Etudes topographiques des sites identifiés et validés par les 2 missions de terrain	a. Document d'arrangement de coordination et de gestion signé par MINDEF & UNOPS b. Réception des travaux levés topographiques des 2 premiers sites validés sur le terrain. c. Travaux topographiques additionnels pour le site de Pissa le 08 Avril	100 %
<b>Planification détaillée et préparation de la logistique</b> Résultats 3 : a. Les plans et devis définitifs sont validés	a. Plans Mission technique PIDU/UNOPS à Bangui du 27 Mars au 17 Avril 2011. b. définitifs et devis confidentiels en cours de validation c. Préparation du contrat d'exécution des travaux, entre UNOPS et le Génie Militaire en tenant compte de tous les aspects mentionnés dans le document d'arrangement de coordination et de gestion (en cours de validation)	50%
<b>Planification détaillée et préparation de la logistique</b> Résultats 4 : <i>la logistique et les équipements nécessaires sont mis en place</i>	Réception de toutes les commandes livrées par les Fournisseurs adjudicataires : a. Matériel informatique et b. Mobilier et équipement bureautique Bon de commande remis à <b>CFAO</b> <b>PROCUREMENT SERVICES pour les véhicules</b>	100%
<b>Planification détaillée et préparation de la logistique</b> Résultats 5 : <i>Le personnel est disponible</i>	a. Note de service ministérielle de mise à disposition établie (MDCDNACVGDRA) b. Des Indemnités du personnel du Ministère de la Défense Nationale, mis à disposition pour la mis en œuvre du projet son disponibles	10%
Un document intitulé « <b>Arrangement de gestion et de coordination</b> » est disponible pour les parties prenantes du projet	a. <b>De l'allègement et de l'accélération des procédures des décaissements par UNOPS</b> UNOPS fixe un délai de 5 à 8 jours ouvrables, pour procéder aux décaissements des fonds, dont les requêtes approuvées et validées, lui sont soumises. b. <b>Le budget de fonctionnement du Comité de Pilotage</b> est disponible pour ses activités à Bangui et/ou sur les sites d'intervention.	40%

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	<p><b>Difficultés :</b> Difficultés de la mise en œuvre du document du projet par UNOPS</p> <p><b>Les leçons apprises :</b> a. L'enclavement de la RCA pourrait porter préjudice au projet dans</p>

	<p>l'approvisionnement des matériaux importés</p> <p><b>b.</b> La saison des pluies et le mauvais état des routes rendent les interventions plus difficiles</p>
<p><b>Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :</b></p>	<p><b>a.</b> Mettre l'accent sur l'approvisionnement total en matériaux non disponibles sur le site avant la saison des pluies ceci entrainera des modifications sur le contrat entre le Génie Militaire et UNOPS.</p> <p><b>b.</b> L'implication directe du département des infrastructures <b>PIDU/UNOPS</b> contribuera à accélérer la phase d'exécution du projet et compenser relativement le retard constaté</p> <p><b>c.</b> La mise en place des antennes de Bossangoa et Bria équipées favorisera l'assiduité dans la supervision et le contrôle des activités de construction pour garantir une saine gestion des fonds et une meilleure qualité des services</p>
<p><b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</b></p>	
<p>Le Projet revêt une importance capitale dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il vise à multiplier les infrastructures des forces de défense et de sécurité et accroître leur déploiement sur une bonne partie du territoire nationale;</li> <li>• Il vise à améliorer les conditions de vie des FDS et leurs familles et à renforcer aussi les capacités du Génie Militaire.</li> </ul>	