

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011)**

<b>Période couverte (Trimestre)</b>	AVRIL - JUIN 2011		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	<b>PBF/CAF/ A-7 : CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS</b>		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS (UNOPS)		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)</b>	Ministère de Justice BINUCA /OHCHR		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	10 Août 2010		
<b>Budget total alloué</b>	1.700.000 \$		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	1 700 000 \$	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	100%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	106.757 \$	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	6, 27 %
<b>Date de clôture prévue:</b>	23 mars 2012	<b>Retard éventuel (mois):</b>	6 mois
<b>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</b> Construction 2 prisons pour le gouvernement Centrafricain	<b>Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b>  - Deux prisons construites incluant des cellules spécifiquement destinées aux femmes. - Formation assurée des régisseurs et gardiens de prisons (hommes et femmes).		
<b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b> Planification détaillée et préparation de la logistique	<b>Résultat attendu 1 :</b> <i>Compléter les différentes études</i> <b>Réalisations accomplies :</b> Dossier d'appel d'offre finalisé (DAO) ( <b>Prescriptions techniques et dessins</b> ) <u>Annexe II</u> (Avant projet du contrat) ; <u>Annexe III</u> (Conditions générales de l'UNOPS pour Contrats de travaux) ; <u>Annexe IV</u>		<b>Contrainte(s) :</b>  <b>Solution(s) Proposée(s) :</b>

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	(Format de la lettre de soumission d'offre) et <u>Cahier de prescription technique</u> (cahier de charge)	
	<p><b>Résultat attendu 2 :</b>  <i>Mise en place de la logistique et équipement nécessaires et du Personnel</i>  Achat de véhicules et dispositif de communication</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b>  01 Véhicule acheté  Présélection des candidats effectuée par AFO/UNOPS à Johannesburg avec la participation du Project Manager</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 seul ingénieur retenu</li> <li>• 1 Assistant en approvisionnement</li> <li>• 1 Assistant administratif et financier</li> <li>• 1 Chauffeur</li> </ul>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attente du dispositif communicationnel par fret aérien puis installé par la CFAO (Attente des livraisons)</li> <li>- Les équipements destinés pour le fonctionnement de l'équipe de gestion du projet et acquis depuis le 10 mars, n'ont pas encore fait l'objet d'une utilisation</li> <li>- L'acquisition des véhicules du projet a connu un retard considérable (toujours pas encore réceptionné)</li> </ul> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relancer la Maison CFAO Centrafrique</li> <li>- Renforcer la concertation avec la partie nationale</li> </ul>
	<p><b>Résultat attendu 6 :</b>  Travaux d'expropriation sur les sites retenus</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <p>a. Mission terrain relative aux travaux d'expropriation effectuée à Bossangoa (du 11 au 14 mai 2011) et à Bouca (du 01 au 05 juin 2011)</p>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p>
<p><b>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</b></p> <p><i>La mise en place des antennes de Bossangoa et Bria équipées favorisera l'assiduité et la proximité dans la supervision et le contrôle des activités de construction pour garantir une saine gestion des fonds et une meilleure qualité des services</i></p>		