

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Juillet à Septembre 2011)

Période couverte (Trimestre)	JUILLET - SEPTEMBRE 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/ B-4 : CONSTRUCTION DE CASERNES MILITAIRES ET DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE		
Agence bénéficiaire:	BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS (UNOPS)		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	DIRECTION DES INFRASTRUCTURES / MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	10 Août 2010		
Budget total alloué	5.000.000 \$		
Fonds engagés du budget total alloué¹	5 000 000 \$	% de fonds engagés / budget total alloué:	100 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	651.979 \$	% de fonds dépensés / budget total alloué:	13,0%
Date de clôture prévue:	07 avril 2012	Retard éventuel (mois):	5 mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets Réforme du Secteur de la Sécurité	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : - Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites. - Sécurité améliorée sur l'ensemble du territoire national en déployant les militaires et gendarmes - Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille. - Capacité technique du Génie Militaire renforcée		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: 3 véhicules, 3 radios Codan et 10 radios motorola achetés	Résultat attendu 1 : <i>Mise en place de la logistique et équipement nécessaires</i> Réalisations accomplies : a. Les véhicules (3Toyota Hilux et1 Toyota (Fortuner) réceptionnés b. 3 Radios Codan et 10 radios Motorola réceptionnés. c. Installation des radios Codan sur les 3 véhicules d. Sélection du fournisseur pour les motos sous réserve confirmation de UNOPS (Cotation et Analyse de offres)		Contrainte(s) : Solution(s) Proposée(s) :
Deux missions réalisées	Résultat attendu 2 : <i>Compléter les différentes études</i> Réalisations accomplies : a. Mission de terrain effectué par la Direction des Infrastructures du Ministère de la Défense Nationale pour les travaux de déguerpissement sur les sites des brigades de Gendarmerie (lppy et Bria)		Contrainte(s) : Solution(s) Proposée(s) :

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Personnel d'appui disponible sur les sites de Bria et Ippy</p>	<p>Résultat attendu 3 : Recrutement du personnel d'appui (assistant administratif & financier <i>et assistant en approvisionnement</i>)</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>a. Recrutement du personnel d'appui en cours</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Assistant en approvisionnement • 1 Assistant administratif et financier 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>Deux bureaux aménagés au Ministère de la Défense Nationale</p>	<p>Résultat attendu 4 : Travaux de réhabilitation complémentaires de deux bureaux au Ministère de la Défense Nationale</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niveau de réalisation, <ul style="list-style-type: none"> a. Aménagement extérieur à 90 % b. Construction de Garage 100% c. Finition des travaux de pose de climatiseur 100% 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>Chantier installés, Personnel et approvisionnement en matériaux acquis</p> <p>Implantation de fouilles</p>	<p>Résultat attendu 5 : Construction de brigades de la gendarmerie</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Démarrage des travaux de construction de deux Brigades de gendarmerie sur les sites de Bria et Ippy • Démarrage Consolidation caserne Bria mi-Septembre 2011. <ul style="list-style-type: none"> a. Installation de chantier, mobilisation du personnel et approvisionnement en matériaux b. Implantation de fouilles 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><i>La mise en place des antennes de Bossangoa et Bria équipées favorisera l'assiduité et la proximité dans la supervision et le contrôle des activités de construction pour garantir une saine gestion des fonds et une meilleure qualité des services</i></p>		