

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Juil à Sept 2011)

Période couverte (Trimestre)	JUILLET -SEPTEMBRE 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/ A-7 : CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS		
Agence bénéficiaire:	BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS (UNOPS)		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Ministère de Justice BINUCA /OHCHR		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	10 Août 2010		
Budget total alloué	1.700.000 \$		
Fonds engagés du budget total alloué¹	1 700 000 \$	% de fonds engagés / budget total alloué:	100 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	128.531\$	% de fonds dépensés / budget total alloué:	7,56 %
Date de clôture prévue:	23 mars 2012	Retard éventuel (mois):	6 mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets Construction 2 prisons pour le gouvernement Centrafricain	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : <ul style="list-style-type: none"> - Deux prisons construites incluant des cellules spécifiquement destinés aux femmes. - Formation assurée des régisseurs et gardiens de prisons (hommes et femmes). 		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: Plans de construction approuvés	Résultat attendu 1 : <i>Compléter les différentes études</i> Réalisations accomplies : a. Vérification de la conformité des plans approuvés (MINJUST, BINUCA et UNOPS).		Contrainte(s) : Les études techniques ont révélé des coûts nettement supérieurs à l'enveloppe budgétaire du projet Solution(s) Proposée(s) : L'option3 (cf. Annexe 11 du document « Adaptation des études techniques du PIDU pour les besoins du budget disponible) présenté au cours de la réunion du comité de pilotage a été retenue pour la construction des deux prisons.

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>3 types de matériels/Equipements achetés, disponibles</p>	<p>Résultat attendu 2 : <i>Mise en place de la logistique et équipement nécessaires</i> Achat de véhicules et dispositif de communication</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Le véhicule (1 Toyota Hilux) réceptionné b. 1 Radio Codan et 2 radios Motorola réceptionnés. c. Installation radio Codan sur le véhicule (Toyota Hilux) d. Sélection du fournisseur des motos sous réserve confirmation de UNOPS (Cotation et Analyse de offres) 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>4 Personnels déjà recrutés</p>	<p>Résultat attendu 3 : Recrutement du personnel d'appui (assistant administratif & financier <i>et assistant en approvisionnement</i>)</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Recrutement du personnel d'appui en cours <ul style="list-style-type: none"> • 1 seul ingénieur retenu • 1 Assistant en approvisionnement • 1 Assistant administratif et financier • 1 Chauffeur 	<p>Contrainte(s) : Personnel toujours dans l'attente de contrat pour être opérationnel</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>2 rapports de missions réalisées sur les deux sites (Bria et Bouca) disponibles</p>	<p>Résultat attendu 4 : Travaux de déguerpissement négocié sur les sites retenus</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rapport de mission terrain à Bria b. Evaluation des impasses c. Extrait cadastral et Arrêté d'attribution au Ministère de la Justice (Site carcéral) 	<p>Contrainte(s) : Population concernée à Bria pas encore indemnisée Rapport pour le site de Bouca pas encore disponible</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Les indemnisations débiteront en Novembre 2011</p>
<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: Formation des régisseurs et gardiens de prisons (hommes et femmes) en cours.</p>	<p>Résultat attendu 1 : <i>Formation du personnel pénitentiaire</i></p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ouverture des concours de recrutement pour les surveillants et régisseurs de prison selon arrêté N°5 et N°6/MCSGGRI/DGENAM/SG/DEFSS du 25 Aout 2011 b. Clôture des dépôts de candidature fixée au 20/09/11 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><i>La mise en place des antennes de Bossangoa et Bria équipées favorisera l'assiduité et la proximité dans la supervision et le contrôle des activités de construction pour garantir une saine gestion des fonds et une meilleure qualité des services</i></p>		