

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	Trimestre : juillet à septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF-COD-E.2 Création des Centres de Négoce à l'Est de la RDC		
Agence bénéficiaire:	IOM		
Partenaires d'exécution	MONUSCO Gouvernement congolais		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	31.03.2009		
Budget total alloué	US\$ 500.000		
Fonds engagés du budget total alloué ¹	US\$ 464.522 (FCP)	% de fonds engagés / budget total alloué:	93
Fonds dépensés ² du budget total alloué:	US\$ 464.522 (FCP)	% de fonds dépensés / budget total alloué:	93
Date de clôture prévue:	31.03.2010	Retard éventuel (mois):	31.09.2011

<p>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</p>	<p>Domaine de priorité d'investissement : <i>R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à des standards de haute qualité particulièrement en matière de programmation</i></p> <p>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : (5.3) Appui technique (Temps d'exécution, clôture des projets, conduites d'évaluations externes) Note : Il n'y a pas un indicateur sur le gestion des ressources naturels dans le PMP.</p>	
---	---	--

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> <p>Résultat attendu 1 : Construction et équipement de cinq Centres de Négoce pilotes (3 pour la cassitérite/coltan et 2 pour or/diamants) dans les deux Kivus.</p>	<p>Réalisations accomplies (ce trimestre): 01 centre de Négoce de ITEBERO est en construction.</p> <p>Réalisations accomplies (total): Centres de Rubaya, Mugogo, Ndjingala : 100% Itebero : 65%</p>	<p>Contraintes et solutions adoptées:</p> <p>Bien que les sites de Njingala, Mugogo et Rubaya sont terminés, plusieurs facteurs ont retardé la finalisation du chantier de Itebero au cours du dernier trimestre.</p> <p>1/ Conditions climatiques ayant occasionné des crues importantes dans les rivières interdisant l'extraction du sable nécessaire à l'exécution des travaux de maçonnerie et de crépissage.</p> <p>2/ Mauvaise gestion des travaux par l'ingénieur du site qui a produit des rapports mensongers laissant entendre un achèvement à 98 % alors que la réalisation était moindre. Afin de résoudre ce problème, un nouvel ingénieur a été dépêché pour reprendre la direction du chantier.</p> <p>A ce jour l'ensemble des matériaux (hors sable, en cours d'extraction) sont sur le site. Les équipes de travailleur ont été renforcées pour envisager un achèvement complet jusqu'au 30 novembre. Une extension sans coût est en cours de demande.</p>
<p>Résultat attendu 2 : Déploiement des 20 représentants des autorités minières (Ministère des mines, CEEC, SEASSCAM) dans les 5 Centres de Négoces.</p>	<p>Réalisations accomplies : NSTR</p>	<p>Contrainte(s) : Jusque là, le déploiement de 20 représentants des autorités minières n'est pas encore fait par les autorités de la RD Congo.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>Résultat attendu 3 : Déploiement des 20 éléments de la Police Nationale Congolaise dans les 5 Centres de Négoces.</p>	<p>Réalisations accomplies : NSTR</p>	<p>Contrainte(s) : De même, le déploiement des 20 éléments de la Police Nationale Congolaise n'est pas encore fait.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p>		

Note :

- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?
- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?