

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couvert (Trimestre)	Trimestre 2, 2011 (d'avril à juin)		
Numéro du projet et le titre du projet	Création des Centres de Négoce à l'Est de la RDC PBF-COD-E.2		
Agence bénéficiaire:	IOM		
Partenaires d'exécution	MONUSCO Gouvernement congolais		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	31.03.2009		
Budget total alloué	1,439,785.80 (total) ; 500,000 (FCP)		
Fonds engagés du budget total alloué ¹	464,522 (FCP)	% de fonds engagés / budget total alloué:	93
Fonds dépensés ² du budget total alloué:	464,522 (FCP)	% de fonds dépensés / budget total alloué:	93
Date de clôture prévue:	31.03.2010	Retard éventuel (mois):	31.09.2011
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	<p>Domaine de priorité d'investissement : <i>R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à des standards de haute qualité particulièrement en matière de programmation</i></p> <p>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : (5.3) Appui technique (Temps d'exécution, cloture des projets, conduites d'évaluations externes)</p>		

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	Note : Il n'y a pas un indicateur sur le gestion des ressources naturels dans le PMP.	
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:	<p>Résultat attendu 1 : Construction et équipement de cinq Centres de Négoce pilotes (3 pour la cassitérite/coltan et 2 pour or/diamants) dans les deux Kivus.</p> <p>Réalisations accomplies : Centres de Rubaya, Mugogo, Ndjingala : 100% Itebero : 65%</p>	<p>Contrainte(s) : L'Insécurité, l'enclavement et le manque de la main d'œuvre locale qualifiée créent un retard considérable dans l'avancement normal des travaux à Itebero qui est le seul site restant.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
	<p>Résultat attendu 2 : Déploiement des 20 représentants des autorités minières (Ministère des mines, CEEC, SEASSCAM) dans les 5 Centres de Négoces.</p> <p>Réalisations accomplies : NSTR</p>	<p>Contrainte(s) : Jusque là, le déploiement de 20 représentants des autorités minières n'est pas encore fait par les autorités de la RD Congo.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
	<p>Résultat attendu 3 : Déploiement des 20 éléments de la Police Nationale Congolaise dans les 5 Centres de Négoces.</p> <p>Réalisations accomplies : NSTR</p>	<p>Contrainte(s) : De même, les 20 éléments de la Police Nationale Congolaise n'est pas encore fait.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>Les travaux sur les sites et les matériaux bénéficient du suivi des autorités locales de la RDC en vue d'obtenir les ouvrages qui répondent aux normes de construction. Ces ouvrages permettront aux dirigeants de contrôler l'exploitation minière et de générer des recettes. Cela permettra aussi aux autorités d'être présents dans ces parties où les rebelles sont présents.</p>		

Note :

- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?
- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?

ANNEX : Mise en œuvre Financière

REPARTITION PAR PROVINCE :

	Fonds Disponibles (USD)	Fonds dépensés	
		USD	%
N Kivu	719,893	668,813	93
S Kivu	719,893	668,813	93
TOTAL	1,439,785.80	1,337,625.33	93

REPARTITION PAR DONATEUR :

	Fonds disponibles (USD)	Fonds dépensés	
		USD	%
Canada/ MAECI	491,586	456,705	93
FCP	500,000	464,522	93
UK, DFID	448200	416,398	93
TOTAL	1,439,786	1,337,626	93