FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 2011)

Période couvert (Trimestre)	OCTOBRE – DECEMBRE 2011				
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/ A-7: CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS				
Agence bénéficière:	BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS (UNOPS)				
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Ministère de Justice BINUCA /OHCHR				
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	10 Août 2010				
Budget total alloué	1.700.000 \$				
Fonds engagés du budget total alloué ¹	1 700 000 \$	% de fonds engagés / budget total alloué:	100 %		
Fonds dépensés ² du budget total alloué:	316.590,43 \$	% de fonds dépensés / budget total alloué:	18.62 %		
Date de clôture prévue:	23 mars 2012	Retard éventuel (mois):	5 mois		
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets/Gouvernement et état de droit Construction 2 prisons pour le gouvernement Centrafricain		Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : - Deux prisons construites incluant des cellules spécifiquement destinés aux femmes. - Formation assurée des régisseurs et gardiens de prisons (hommes et femmes).			
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: Formation de 46 régisseurs et gardiens de prisons (hommes et femmes).		Résultat attendu 1: Trente six régisseurs et gardiens de prison sont formés en 12 mois. Formation du personnel pénitentiaire Réalisations accomplies: a. Processus de recrutement du personnel pénitentiaire en phase final (enquête de moralité)		Contrainte(s) : Solution(s) Proposée(s) :	

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences ² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	 Fonds de la formation transférés au BINUCA depuis le 12 Décembre 2011 	
2 Sites retenus : Bria - Bouca	Résultat attendu 2 : La RCA dispose de deux prisons aux standards internationaux avec une capacité	Contrainte(s) : - Le démarrage des travaux de
2 Motos	d'accueil de 100- 120 personnes Mise en place de la logistique et équipement	construction est assujetti à l'indemnisation des occupants
Personnel local recruté : 3	nécessaires Achat de véhicules et dispositif de communication Réalisations accomplies:	traditionnels des sites retenus.
	 2 Motos achetées Recrutement du personnel d'appui (assistant administratif & financier et assistant en approvisionnement) a. Recrutement du personnel d'appui fait : 1 Assistant en approvisionnement 1 Assistant administratif et financier 1 Chauffeur Processus de recrutement pour 02 ingénieurs (phase d'entrevue). Travaux complémentaires d'expropriation sur les sites retenus b. 2^{ème} Rapport de mission terrain à Bouca disponible ; c. Evaluation des impasses et fixation ; d. Dossier d'appel d'Offre pour la construction de 2 prisons approuvé, lancé (avis publié dans 2 quotidiens de la place) e. Retrait de 10 dossiers de Dossier d'Appel d'Offre 	Solution(s) Proposée(s): - Traitement préalable du dossier d'indemnisation; - Relance du processus de recrutement
	par les Entreprises révisions avec référence aux indicateurs des	
résultats stratégiques (effets sectoriels) <u>Note</u> :		
 Le projet contribuera à garantir une ju construction de maisons d'arrêt des fe Contribue de manière significative au L'assiduité du personnel technique et technique constituent 2 composantes 		