



**FOND DE CONSOLIDATION DE LA PAIX  
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR  
L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup>**

**1<sup>er</sup> JANVIER – 31 DECEMBRE 2011**

<p><b>Titre du Programme &amp; Référence du projet</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Titre du Programme: Création des Centres de Négoce à l'Est de la RDC.</li><li>• Réf. du Programme (<i>le cas échéant</i>):</li><li>• Numéro de référence du Projet/MPTF Office:<sup>3</sup> PBF/COD/E-2 Centres Négoce Est - 00074614</li></ul>	<p><b>Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme<sup>2</sup></b> (<i>le cas échéant</i>) <i>Pays/Localité</i> : République Démocratique du Congo, Provinces du Nord et du Sud-Kivu.</p> <p><i>Secteur/Thème(s)</i> : STAREC- Restauration de l'autorité de l'Etat</p>
<p><b>Organisations participantes</b></p> <p>IOM</p>	<p><b>Partenaires de mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MONUSCO-JMACC</li><li>• Ministère des Mines</li><li>• Police Nationale Congolaise</li><li>• Equipe STAREC</li></ul>
<p><b>Budget du Programme (US\$)</b></p> <p>Contribution du Fonds: PBF: 500.000 \$USD</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>le cas échéant, par agence</i></li></ul> <p>Contribution de(s) agence(s): RAS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>le cas échéant, par agence</i></li></ul> <p>Contribution du Gouvernement: RAS (<i>le cas échéant</i>)</p> <p>Autres Contributions [donateur(s)]:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Canada: 467,247 USD</li><li>✓ DFID-UK : 480.000\$USD</li></ul>	<p><b>Durée du Programme (mois)</b></p> <p>Durée totale (mois): 12 mois Date de démarrage<sup>4</sup> (dd.mm.yyyy): 1<sup>er</sup> Mars 2010 Date de clôture: 31 Mars 2011 (<i>ou date révisée, le cas échéant</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ 1<sup>ère</sup> extension : 8 juillet 2011</li><li>✓ 2<sup>ème</sup> extension : 31 janvier 2012</li><li>✓ 3<sup>ème</sup> extension : 1<sup>er</sup> Mars 2012</li></ul> <p>Date de clôture opérationnelle<sup>5</sup>: 1<sup>er</sup> Mars 2012 Date prévisionnelle de clôture financière : 1<sup>er</sup> Avril 2012</p>

<sup>1</sup> Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

<sup>2</sup> Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUD.

<sup>3</sup> Le numéro de référence du projet est le même que celui sur le message de notification, aussi appelé "Project ID" sur le [MPTF Office GATEWAY](#).

<sup>4</sup> La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MPTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MPTF Office ([MPTF Office GATEWAY](#)).

<sup>5</sup> Concerne les activités du programme complétées par l'organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MPTF Office.

- (le cas échéant)

TOTAL: 1.447.247 USD

Prodoc : 1.367 247 \$ USD

### Evaluation du Programme

Evaluation – (à joindre le cas échéant)

Oui  Non Date : dd.mm.yyyy)

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant)

Oui  Non Date: \_ dd.mm.yyyy):

Commentaires : l'évaluation n'a pas été faite au court de la mise en œuvre du projet.

### Soumis par:

- Nom: Dominique Bollier
- Titre: Chef de Mission
- Organisation participante (“Lead Agency”):
- Adresse e-mail: dbollier@iom.int

## I. OBJECTIFS

### Objectif global

Améliorer la capacité du Gouvernement de la RDC à régulariser et contrôler la production et le commerce des métaux et minerais dans des zones stratégiques minières à l'Est de la RDC et assister les autorités en vue d'augmenter leurs recettes à travers la construction de cinq Centres de Négoce et en apportant une assistance au déploiement des autorités minières dans ces centres.

### Objectifs spécifiques

- Réduire les sources de revenus des groupes armés impliqués dans les activités illicites d'exploitation des ressources naturelles et leur capacité de nuisance,
- Augmenter les recettes provinciales à travers la collecte légale des taxes et impôts relatifs aux transactions des minerais dans les Centres de Négoce,
- Améliorer la connaissance des acteurs impliqués dans l'exploitation et la commercialisation illicite des ressources naturelles et renforcer la mise en œuvre des mesures coercitives par le gouvernement, assisté par les Nations Unies,
- Améliorer les conditions de vie et de travail de milliers de creuseurs artisanaux et réduire l'emploi des enfants dans ces zones minières.

### Principaux résultats du projet

- Cinq centres de Négoces pilotes ont été construits et équipés (3 pour la cassitérite/coltan et 2 pour or/diamants) dans les deux Kivu,
- 20 représentants des autorités minières sont déployés (Administration des mines, CEEC- Centre d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Substances minérales précieuses et semi précieuses, SAESSCAM (Service d'Assistance et d'Encadrement du Small SCALL Mining) dans les 5 centres de négoces et
- 20 éléments de la Police Nationale Congolaise sont déployés.

## II. RESSOURCES

### *Ressources financières:*

*Ce projet a bénéficié du financement de PBF, du Canada et de DFID-UK*

PBF : 500.000 \$USD

Canada : 467,247 USD et

DFID-UK : 480.000\$USD sot un total de 1.447.247 USD

En décembre 2010, suite à la défection de quatre entreprises sous traitantes, une révision de projet a été accordée, visant à construire un centre de négoce de moins (NUMBI) et en contre partie de modifier les cahiers des charges en ajoutant un certain nombre d'installations additionnelles dans chaque centre (Latrines extérieures, Guérite de surveillance, clôtures) . A cette occasion, une révision budgétaire a été accordée conjointement par les bailleurs, le bureau intégré de l'unité de stabilisation et l'agence d'exécution.

### Ressources humaines:

- Personnel National: Préciser le nombre et type de personnel (opérations/programme)
- Un assistant financier
- Un assistant logisticien

- Deux ingénieurs
- Deux magasiniers
- Deux chauffeurs
- Personnel International: Préciser le nombre et type de personnel (opérations/programme).
- Un project manager

### **III. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME.**

Pour implémenter le projet création des centres de négoce, plusieurs mécanismes de mise en œuvre ont été établis pour obtenir un impact optimal :

- Un chronogramme a été élaboré déterminant les activités à mener, les échéances et comment les mener.
- Plusieurs réunions explicatives ont été organisées à l'intention des bénéficiaires, afin de leur parler du projet pour leur implication, appropriation et prise en charge pour la pérennisation du projet.
- Des visites conjointes OIM, MONUSCO, SEASSCAM, Ministère des Mines et Hydrocarbures, Ministère du Plan et Infrastructures et CEEC ont été organisées afin de contribuer à la qualité des ouvrages.

En dehors de cela, des missions de suivi des bailleurs des fonds ont eu lieu et des réunions d'évaluation d'état d'avancement du projet.

Dans la mise en œuvre de ce projet, OIM a signé des contrats de sous-traitance avec des entreprises de construction locales

Un système de suivi de proximité qui a été mis en place par OIM a consisté à organiser des visites conjointes régulières sur le site avec les partenaires du projet, afin de s'assurer et de contribuer à la qualité des ouvrages.

Des déviations ont été enregistrées de part et d'autres. C'est-à-dire du côté des entreprises de construction qui n'ont pas respecté les clauses du contrat et du côté de certains staffs qui n'ont pas pu bien organiser suffisamment le suivi.

Des actions correctives dans les réalisations des activités ont été réalisées afin de permettre une exécution directe et la modification des équipes de travail.

Plus de 10 visites conjointes de terrain ont également été organisées tant pour le Nord que pour le Nord-Kivu afin de voir comment corriger les travaux.

Les procédures standards d'achat et de sous-traitance de l'OIM ont été strictement respectées tout au long de ce projet. L'OIM au travers du travail en régie s'est employée à avoir recours au maximum aux ressources locales que ce soit pour la main d'œuvre ou la fabrication des meubles, menuiseries, charpentes.

Ci-dessus en détail, les évaluations ou études qui ont été menées sur le projet Centres de Négoces sont les suivantes :

- Visites internes de travail
- Réunions d'évaluation internes du staff management et du personnel.
- Réunions d'évaluation par OIM, MONUSCO, Gouvernements Provinciaux et national.
- Visites des délégués du Gouvernement National et Provinciaux.
- Réunions de réorganisation des chantiers
- Identification de nouvelles stratégies pour finalisation du travail
- Affectation des staffs et ingénieurs de l'OIM qui sont restés en permanence respectivement à Itebero, A Ndjingala et à Rubaya.

## IV. RESULTATS

Description des principaux résultats et leur contribution aux objectifs du programme.

### *Par rapport au résultat N° 1,*

04 Centres de Négoces ont été construits dont 03 au Nord-Kivu et 01 au Sud-Kivu ont été construits. En décembre 2010, suite à la défection de quatre entreprises sous traitantes, une révision de projet a été accordée, visant à construire un centre de négoce de moins (NUMBI) et en contre partie de modifier les cahiers des charges en ajoutant un certain nombre d'installations additionnelles dans chaque centre (Latrines extérieures, Guérite de surveillance, clôtures)

L'ouverture des centres de négoce va contribuer à la réduction des sources de revenus des groupes armés auteurs de l'exploitation illicite des ressources naturelles. En effet, ces groupes armés auront plus de difficultés à se livrer au pillage et à l'exploitation illicite des minerais. De plus, leurs revenus en souffriront et ils seront dépourvus des moyens financiers et logistiques pour faire la guerre au gouvernement de la RDC

D'autre part, lorsque ces bâtiments seront opérationnels, L'autorité de l'état sera renforcée au travers du renforcement des capacités de ses fonctionnaires (Division des Mines, SAESSCAM et Police des Mines) et de l'augmentation des recettes et taxes légalement perçues. L'ouverture des centres facilitera la traçabilité des minerais en même temps que la stabilisation des revenus des artisans miniers concernés.

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a lancé un programme de stabilisation et de sécurisation de l'Est de la RDC, beaucoup de mécanismes sont mis en œuvre pour contribuer à cette stabilisation de cette partie du pays.

Par ailleurs, la loi Dodd-Frank adoptée par le Congrès des Etats-Unis en juillet 2010, comprend une disposition qui a pour but d'empêcher l'armée nationale et les groupes rebelles en RDC de se servir en toute illégalité des bénéfices qu'ils dégagent du commerce de minerais pour financer leurs combats. La section 1502, constitue une obligation de divulgation au titre de laquelle les entreprises se doivent d'établir si leurs produits contiennent des minerais du conflit en soumettant leur chaîne d'approvisionnement à une diligence raisonnable.

La création des Centres de négoces étant l'un des atouts majeurs, elle est l'une des réponses aux problèmes de l'exploitation et commercialisation des minerais en ce sens que dès que fonctionnels, tout commerce et toute exploitation illégale et illicite des minerais seront soumis à des règles qui permettront, et à la RDC, et aux partenaires au développement de contribuer à la stabilisation de l'Est. Le fait que ces centres de Négoce soient gérés par des agents formés et qualifiés, contribuera aussi à la relance économique en RDC.

A la fin de l'année 2011, OIM a construit 04 Centres de Négoces dont 03 au Nord-Kivu et 01 au Sud-Kivu, 04 guérites, 04 latrines et 04 clôtures.

Les sites de Mugogo au Sud-Kivu et les sites de Rubaya, Ndjingala et Itebero au Nord-Kivu ont été dotés des bâtiments qui au début n'avaient jamais existés. Lorsque les bâtiments seront équipés et les fonctionnaires y seront déployés, ces derniers seront mis dans des conditions plus ou moins modernes de travail et auront des capacités d'abattre un travail de qualité conformément aux procédures qui seront mises en place.

### **Au Nord-Kivu**

#### **A. Centre de Négoce de RUBAYA**

##### *Volet construction*

Grand bâtiment : Construit et terminé à 100%  
Guérite : Construite à 100%  
Latrines : Construites à 100%  
Clôture : Construite à 100%

Le site de Rubaya est jusqu'ici le seul à avoir été évalué par la Commission provinciale des Mines et est en attente de certification par le Ministre National des Mines. Cependant le bâtiment est techniquement opérationnel, mais non remis aux bénéficiaires.

*Volet équipement*

L'ensemble des équipements est disponible, mais non remis aux bénéficiaires dans l'attente de la certification et de la validation par l'autorité compétente.

**B. Centre de Négoce de Ndjingala**

*Volet construction*

Grand bâtiment : Construit et terminé à 100%  
Guérite : Construite à 100%  
Latrines : Construites à 100%  
Clôture : Construite à 100%

Le bâtiment est opérationnel.

*Volet équipement*

L'ensemble des équipements est disponibles, mais non remis aux bénéficiaires dans l'attente de la certification et de la validation par l'autorité compétente.

**C. Centre de Négoce d'Itebero**

*Volet construction*

Grand bâtiment : Construit et terminé à 100%  
Guérite : Construite à 100%  
Latrines : Construites à 100%  
Clôture : Construite à 100%

Le bâtiment est opérationnel

*Volet équipement*

L'ensemble des équipements est disponibles, mais non remis aux bénéficiaires dans l'attente de la certification et de la validation par l'autorité compétente.

**Au Sud-Kivu**

**A. Centre de Négoce de Mugogo**

*Volet construction*

Grand bâtiment	: Construit et terminé à 100%
Guérite	: Construite à 100%
Latrines	: Construites à 100%
Clôture	: Construite à 100%

Le bâtiment remis aux bénéficiaires est prêt à être utilisé.

### *Volet équipement*

L'ensemble des équipements est disponible, mais non remis aux bénéficiaires dans l'attente de la certification et de la validation par l'autorité compétente.

#### • **Résultat 2**

Le déploiement de 20 représentants par site des autorités minières de l'administration des mines, de CEEC, et de SAESSCAM dans les 4 centres de négoce est suspendu à la validation et à la qualification des sites miniers. A l'heure actuelle, seuls les sites d'exploitation de la zone de Rubaya ont été évalués. Le rapport rendu pour la circonstance a été remis aux autorités minières. Le Ministre Provincial des Mines du Nord Kivu a reçu le rapport et l'a transmis au Ministre National des Mines pour validation. Aucune décision n'a été prise jusqu'à ce jour.

#### • **Résultat 3**

Les 34 éléments de la Police Nationale Congolaise ont été déployés dans les zones minières, mais n'assurent pas leurs missions de protection des artisans ni de la sécurisation des centres de négoce tant qu'ils ne sont pas opérationnels à l'exception de Rubaya. Il est également à signaler que la présence récurrente de groupes armés rebelles dans les zones n'encourage pas la Police Nationale Congolaise à déployer des effectifs dans ces zones.

### **Défis majeurs**

- La réorganisation du secteur minier à l'Est de la RDC,
- La modification des perceptions et des habitudes de la population de l'Est de la RDC longtemps plongée dans l'exploitation illégale et artisanale, la diminution sensible des conflits armés entretenus par les milices et les pays frontaliers de la RD Congo
- La mise en œuvre et l'appropriation des bénéficiaires du projet et de ses résultats
- Obtention des résultats malgré l'enclavement des sites et les problèmes sécuritaires
- Les bénéficiaires (autorités gouvernementales, fonctionnaires, policiers, négociants et creuseurs) qui d'habitude sont désintéressés dans la mise en œuvre de certains projets, ont suivi de plus près la réalisation de ce projet pour l'assurance qualité des ouvrages.

### **Obstacles et/ou difficultés**

- Difficultés liées à l'obtention des documents fonciers,
- Enclavement et contexte sécuritaire volatile dans le Nord Kivu,
- Eloignement des certains sites et mauvais état de la route, choix des sites en aval de l'élaboration des projets,
- Utilisation au début du projet des entreprises non professionnelles pour la sous-traitance,
- Exécuter le projet dont une partie prenante de l'exécution ne s'acquitte pas de sa part de responsabilités (cas des formations des éléments agents de services étatiques).

**Risque :**

- Choix des sites en aval de l'élaboration des projets, construction dans un site enclavée dont le contexte sécuritaire est volatile

**Succès**

- Malgré la particularité de chaque acteur intervenu dans le projet, il a été possible de travailler dans un contexte harmonieux et d'émergence du travail en synergie avec les agences sœurs pour la promotion de ONE-UN.
- Une intégration et présence de la femme dans les tâches du chantier tel que le transport d'eau pour ravitailler les chantiers (tache exclusivement réservée aux femmes) a été faite.
- MONUSCO a donné un appui logistique adéquat pour le transport des matériaux vers Walikale ITEBERO, et assurer le transport des missions conjointes et des missions supplémentaires à l'initiative d'OIM avec JMAC et SSU pour amener les autorités gouvernementales sur les sites.
- L'organisation de plusieurs missions conjointes et celles de l'OIM encours d'exécution du projet
- Suivi rapproché et régulier des projets.
- Parfaite collaboration avec les autorités locales (chef des villages et des collectivités) et implication suffisante des services de sécurités locaux et de la province.
- Utilisation de la main d'œuvre locale qualifiée et de tous travaux, avec effet d'augmentation des revenus des ménages concernés directement et impact sur le marché local.

**Liste des principaux partenaires et leurs contributions dans la réalisation des résultats**

**MONUSCO Joint Mission Analysis Cell (JMAC) et United Nations Police (UNPOL):**

Suivi et conseils techniques

**Police Nationale Congolaise (PNC):** Mise à la disposition des éléments à déployer dans les centres de Négoce

**Ministère des Mines :** Formation, suivi et déploiement des agents

**SEASSCAM et CEEC :** Formation, suivi et déploiement des agents

**V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)**

- Mars 2012 – Réception provisoire du centre de négoce de Rubaya
- Avril 2012 – Réception provisoire des centres de négoce de Njingala et Itebero
- Avril 2012 – Réception provisoire du centre de négoce de Mugogo
- Mai 2012 – Missions de certification des centre de négoce dans le territoire de Walikale
- Mai 2012 – Inauguration et remise officielle de tous les centre de négoce avec leurs équipements



## VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

	Indicateurs de performance = Nombre	Indicateurs de référence = avant qu'est ce qu'il y avait?	Indicateurs cibles = qu'est ce qu'on essaie d'atteindre	Objectifs/ Indicateurs atteints = qu'est ce qu'on a atteint?	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de vérification	Commentaires éventuels
<p>• <b>Résultat 1</b> : Construction et équipement de Cinq centres de Négoces (3 pour la cassitérite/coltan et 2 pour or/diamants) dans les deux Kivu.</p>							
<p><b>Résultat 1.1</b></p> <p>Le centre de négoce de Rubaya a été construit et équipé</p>	<p>Indicateur 1.1.1</p> <p>Un Centre de Négoce construit et équipé, une guérite une clôture plus un bloc de latrine construits</p>	<p>Aucun centre de négoce clôturé n'a existé à Rubaya, ni une guérite, pas de bloc des latrines externes.</p>	<p>Doté Rubaya d'un bâtiment qui va servir de cadre de réglementation de l'achat et vente des minerais. Y compris une guérite pour surveillance et gestion des entrées et des sorties, d'une clôture de sécurisation et des latrines externes.</p>	<p>Un bâtiment de négociants construit et équipé à l'aide des mobiliers, des outils informatiques et des motos y compris ses annexes (Guérite, latrines externes et clôture)</p>	<p>Difficultés d'obtenir le terrain de construction du bâtiment. Situation sécuritaire volatile. Bâtiment existant mais non encore occupé par les bénéficiaires. Equipements qui trainent encore dans les dépôts de l'OIM.</p>	<p>Bâtiment clôturé avec guérite visible à l'entrée et latrines externes, Le panneau de visibilité. Plans de constructions des missions, Ordres des missions, Rapports trimestriels, Documents fonciers, Devis de construction, Chronogrammes Photos. Procès verbaux de remise du bâtiment et des équipements. Contrats signés avec les entreprises de sous-traitance.</p>	<p>Les exploitants miniers se sont investis pour obtenir un terrain avec l'appui de l'OIM et du Ministère Provincial des Mines ainsi que du parlement provincial. Suite à un tremblement de terre qui a eu lieu en mi février et début Avril 2012 à Matanda, Ce qui a entraîné des fissures au bâtiment du centre de négoce de Rubaya. OIM est entrain de voir dans quelle mesure elle pourra réparer lesdites fissures.</p>
	<p>Indicateur 1.1.2</p> <p>Un groupe électrogène disponible à Rubaya</p>	<p>Aucun groupe électrogène n'a été mis à la disposition des bénéficiaires avant. Aucune installation électrique n'a existé au départ</p>	<p>Le bâtiment est connecté à l'énergie électrique adaptée</p>	<p>Le bâtiment de Rubaya a une installation électrique moderne mais pas encore de générateur</p>	<p>Les installations électriques ont été faites et le groupe électrogène sera remis lors de la provision par l'Union Européenne des générateurs.</p>	<p>Existence du groupe électrogène, Installation électrique existante et visible dans le bâtiment, Bâtiment éclairé, Plan d'installation disponible</p>	<p>Etant donné que la cité de Rubaya n'est connectée à l'énergie électrique, Le groupe électrogène pourra alimenter ce bâtiment.</p>
	<p>Indicateur 1.1.3 :</p> <p>Une installation de la plomberie existe</p>	<p>La plomberie inexistante</p>	<p>Le bâtiment de Rubaya doté de l'installation en plomberie</p>	<p>Les matériels sanitaires sont installés dans le</p>		<p>photos</p>	

				bâtiment centre de négoce			
<b>Résultat 1.2</b> Le centre de négoce de Ndjingala a été construit et équipé	Indicateurs 1.2.1 Un Centre de Négoce équipé. Une guérite, une clôture et un bloc de latrine sont construits	Aucun centre de négoce clôturé n'a existé à Ndjingala, ni une guérite, pas de bloc des latrines externes construits par OIM	Doté Ndjingala d'un cadre de gestion de l'achat et vente des minerais, d'une guérite de surveillance et gestion des entrées et des sorties, d'une clôture de sécurisation et des latrines externes.	Un bâtiment de négociants a été construit et équipé à Ndjingala, les outils informatiques, les mobiliers et des motos disponibles. La Guérite, le bloc des latrines externes sont existants	Enclavement du site Accès difficile, Situation sécuritaire volatile, Non respect des clauses par les entreprises sous-traitantes, Bâtiment fini existant mais non encore occupé par les bénéficiaires pour des raisons administratives.	Rapports des missions. Rapports trimestriels. Le panneau de visibilité. Contrats de sous-traitance signés. Documents fonciers. Bâtiment clôturé avec guérite, latrines externes, Plans de constructions Ordres des missions, Devis de construction, Chronogrammes Photos. Procès verbaux de remise du bâtiment et des équipements Contrats signés avec les entreprises de sous-traitance.	Là aussi, les autorités politico administratives et les exploitants miniers se sont mobilisés pour obtenir un terrain toujours avec l'appui de l'OIM et du Ministère Provincial des Mines, des Affaires foncières ainsi que du parlement provincial.
	Indicateur 1.2.2 Un groupe électrogène le bâtiment de Ndjingala	Pas d'installation électrique ayant existé au départ à Ndjingala Aucun groupe électrogène n'a été mis à la disposition des bénéficiaires en son temps.	Le bâtiment connecté à l'énergie électrique adaptée.	Le bâtiment de Ndjingala a une installation électrique moderne mais pas encore de générateur	Les installations électriques ont été faites et le groupe électrogène sera remis lors de la provision par l'Union Européenne des générateurs.	Présence du groupe électrogène, Installation électrique existante et visible dans le bâtiment, Bâtiment éclairé, Plan d'installation disponible	La cité de Ndjingala n'est connectée à l'énergie électrique, Le groupe électrogène pourra pallier à ce manque d'énergie.
	Indicateur 1.2.3 : La plomberie est fixée	La plomberie inexistante	Le bâtiment de négoce de Ndjingala doté de l'installation en plomberie	Les matériels sanitaires sont installés dans le bâtiment centre de négoce		Photos	La plomberie adaptée a été installée dans le bâtiment Centre de Négoce de Ndjingala
<b>Résultat 1.3</b> Le centre de négoce d'Itebero a été construit et équipé	Indicateurs 1.3.1 Un Centre de Négoce construit et équipé. Une guérite, une clôture et un bloc de latrine sont	Aucun centre de négoce clôturé n'a existé à Itebero, aucune guérite, pas de bloc des latrines externes construits par OIM	Doté Itebero d'un cadre de gestion de l'achat et vente des minerais, d'une guérite de surveillance et	Un bâtiment de négociants construit et équipé à Itebero, les outils informatiques, les	Enclavement du site Accès difficile Situation sécuritaire volatile Non respect des	Rapports des missions Rapports trimestriels Le panneau de	Le terrain a été octroyé par le gouvernement congolais à travers les autorités locales et le ministère des affaires foncières.

	construits à Itebero		gestion des entrées et des sorties, d'une clôture de sécurisation et des latrines externes.	mobiliers et des motos disponibles. La Guérite, le bloc des latrines externes posées	clauses par les entreprises sous-traitantes Bâtiment fini existant mais non encore occupé par les bénéficiaires.	visibilité Contrats de sous-traitance signés. Documents fonciers. Bâtiment clôturé avec guérite, latrines externes, Plans de constructions Ordres des missions, Devis de construction, Chronogrammes Photos. Procès verbaux de remise du bâtiment et des équipements. Contrats signés avec les entreprises de sous-traitance.	
	Indicateur 1.3.2 Un groupe électrogène est doté	Pas d'installation électrique au départ ayant existé dans le Bâtiment de Mugogo Aucun groupe électrogène n'a été mis à la disposition des bénéficiaires en son temps.	Le bâtiment est connecté à l'énergie électrique.	Le bâtiment de Mugogo a une installation électrique moderne mais pas encore de générateur. ..	Les installations électriques ont été faites et le groupe électrogène sera remis lors de la provision par l'Union Européenne des générateurs.	Présence du groupe électrogène, Installation électrique existante et visible dans le bâtiment, Bâtiment éclairé, Plan d'installation disponible	La cité de Itebero vit dans une obscurité totale et n'est connectée à l'énergie électrique.
	Indicateur 1.3.3 : Installation de la plomberie	La plomberie inexistante	Le bâtiment d négoce d'Itebero doté de l'installation en plomberie	Les matériels sanitaires sont installés dans le bâtiment centre de négoce	La plomberie est existante	Photos	La plomberie adaptée a été installé dans le bâtiment Centre de Négoce de Itebero et facilite l'évacuation des eaux impropres.
<b>Résultat 1.4</b> Le centre de négoce de Mugogo a été construit et équipé	Indicateurs 1.4.1 Un Centre de Négoce équipé, une guérite, une clôture et un bloc de latrine sont construits à Mugogo	Aucun centre de négoce clôturé n'a existé à Mugogo, aucune guérite, pas de bloc des latrines externes construits par OIM	Doté Mugogo d'un cadre de gestion de l'achat et vente des minerais, d'une guérite de surveillance et gestion des entrées et des sorties, d'une clôture de sécurisation et des latrines externes.	Un bâtiment de négociants construit et équipé à Mugogo, les outils informatiques, les mobiliers et des motos disponibles. la Guérite, le bloc des latrines externes.	Accès difficile Situation sécuritaire qui égorge des poches de résistance d'insécurité. Bâtiment fini non encore occupé par les bénéficiaires.	Rapports des missions Rapports trimestriels Le panneau de visibilité Documents fonciers. Bâtiment clôturé avec guérite, latrines externes, Plans de constructions Ordres des	Le terrain qui abrite le Bâtiment a été obtenu avec l'appui des autorités locales et le ministère des affaires foncières et des mines.

						missions, Devis de construction, Chronogrammes Photos. Procès verbaux de remise du bâtiment et des équipements Contrats signés avec les entreprises de sous-traitance.	
	Indicateur 1.4.2 Nombre et quantité de groupe électrogène	Pas d'installation électrique au départ ayant existé à Mugogo Aucun groupe électrogène n'a été mis à la disposition des bénéficiaires en son temps.	Le bâtiment connecté à l'énergie électrique adaptée.	Le bâtiment de Mugogo a une installation électrique moderne mais pas encore de générateur.	Les installations électriques ont été faites et le groupe électrogène sera remis lors de la provision des générateurs par l'Union Européenne.	Présence du groupe électrogène, Installation électrique existante et visible dans le bâtiment, Bâtiment éclairé, Plan d'installation disponible	Mugogo n'est connectée à l'énergie électrique,
<b>Résultat 2.1 formation des agents des mines</b>							
<b>Résultat 2.1 Formation des agents de mines</b>	Indicateur 2.1.1 Nombre d'agents de mines par site à former (activité à réaliser par le gouvernement)	Les agents des services des mines ne sont pas capables d'assumer des responsabilités à la taille des centres de négoce et ont intériorisé la notion de la traçabilité des minerais	20 agents des services des mines sont dotés de capacités leurs permettant de prendre en charge la notion nouvelle de traçabilité et de certification des mines après à l'issu de la formation	Les agents ne sont pas encore formés	Lenteur administrative dans le chef des services étatiques pour affecter les 20 agents des mines à former	Liste des agents des Ministère des Mines formés Modules de formation Rapports d'évaluation de la formation	Jusque là, le gouvernement n'a pas encore formé ses agents.. Toutefois, les listes sont déjà disponibles au sein du Ministère des Mines
<b>Résultat 2.2 Déploiement</b>	Indicateur 2.1.2 Nombre d'agents miniers par site à déployer (activité à réaliser par le gouvernement)	Les agents des CEEC et SEASSCAM ne sont pas présents dans les centres des négoce	20 agents par site sont déployés	8 agents ont été déployés à Rubaya	Suite à la lourdeur administrative de la partie étatique, les agents ne sont pas encore déployés	Liste de déploiement des agents de SEASSCAM et de CEEC Ordre de missions	Le déploiement et l'affectation des agents miniers est la responsabilité des autorités de la RDC en collaboration avec la MONUSCO
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Résultat 3 : Déploiement de 20 éléments de la Police Nationale Congolaise.</b></li> </ul>							
<b>Résultat 3.1 Formation des agents de la police</b>	Indicateur 3.1.1 Nombre d'agents de la police à former	Les 32 agents de la police ont acquis des capacités de sécuriser les installations de centres de négoce	Les éléments de la PNC contrôlent et sécurisent les installations	32 agents ont été formés		Liste des éléments de la police formés Modules de formation Rapports d'évaluation de la formation	Les agents de la police sont formés.

<b>Résultat 3.2 Déploiement</b>	Indicateur 3.1.2 nombre d' éléments de la police à déployer	Les 32 sont pas présents dans les centres des négoce	Présence des policiers dans les centres de négoce	8 agents ont été déployés à Rubaya	Suite à la lourdeur administrative de la partie étatique, les agents de la police ne sont non pas encore déployés	Liste de déploiement des éléments de la police Ordre de missions	Les agents de 1 police seront présents aussitôt formés et déployés. Ils viendront en appui aux services des mines
-------------------------------------	---	---	---	---------------------------------------	--	--	--