

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2012

Titre du Projet:	UNDG / HRF-1: GESTION DES DEBRIS (EN APPUI AU RETOUR AU FOYER DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE A PORT-AU-PRINCE ET PETIONVILLE) – DEBRIS PHASE II (http://mptf.undp.org/factsheet/project/00082555)				
Entité Partenaire:	Nations Unies	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:	PCN/000210		
Objectif de Développement du Projet:	<ul style="list-style-type: none"> Participation communautaire, cohésion sociale et développement des capacités des institutions locales. Au moins 5,614 bâtiments endommagés au niveau structurel (étiquetés comme étant maisons rouges) seront démolis en toute sécurité. Au moins de 625,000 m³ de débris seront enlevés et gérés. Au moins 300,000 m³ de débris seront recyclés. 3,000 personnes au minimum bénéficieront des activités génératrices de revenus (HIMO à travers CFP) et un encadrement fourni à des petites et micro-entreprises. Les économies locales revitalisées grâce aux avantages directs et indirects du projet. Mobilisation sociale pour la définition participative en ce qui concerne la gestion des débris et la préparation des plans de restructuration des quartiers. 				
Secteur du PARDH¹:	Refondation Territoriale	Secteur de la CIRH:	Enlèvement des débris		
Agence(s) en Charge²:	PNUD (en partenariat avec ONU-Habitat, BIT, MTPTC, MAIRIE DE PORT-AU-PRINCE, MAIRIE DE PETIONVILLE)				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	25.0	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	25.0	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	25.0
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	Pas d'autres bailleurs				
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	PNUD : 18,391,365 ONU-Habitat : 2,134,753 BIT : 2,728. 500 TOTAL : 23,254,618³	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:	94%		
Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):	PNUD : 18,391,365 ONU-Habitat : 2,134,753 BIT : 2,728. 500 TOTAL : 23,254,618⁴	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH⁵:	94%		

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

³ Les totales incluant l'argent engagé

⁴ Les totales incluant l'argent engagé

⁵ Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	7 avril 2011	Date Effective du Projet⁶:	28 juin 2011
Durée Prévue du Projet:	18 mois	Date de Clôture Envisagée du Projet :	31 octobre 2012

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
PNUD	Partenaires : ONGs internationales : CHF International (Fort National et Turgeau), J/P Haitian Relief Organization (Petionville), Viva Rio (Bel Air)	USD 19,507,000
ONU-Habitat	Partenaires : Cordaid / GOAL (Turgeau), Fondation Architectes de l'Urgence (FAU) (Petioville)	USD 2,514,500
BIT	Partenaires : ONGs internationales : GOAL (Turgeau), J/P Haitian Relief Organization (Petionville), Viva Rio (Bel Air)	USD 2,728,500

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
Au moins 625,000 mètres cubes sont enlevés, recyclés ou réutilisés grâce au projet dans quatre zones dans les communes de Port-au-Prince et Petionville (PNUD)	408,300 m3 ont été déblayés (jusqu'au 31.08.2012)	65.3%
Au moins 5,614 bâtiments endommagés au niveau structurel (étiquetés comme étant maisons rouges) seront démolis en toute sécurité (PNUD)	<ul style="list-style-type: none"> 2,910 permis de démolitions ont été signés (jusqu'à le 31.08.2012) Des grandes quantités de débris générées par les communautés (<i>loose rubble removal</i>) ont été déblayées, qui en réalité correspondent à un nombre de maisons déblayées plus élevés que les bâtiments déblayés jusqu'à présent. Pour cette raison, le projet a décidé que le nombre de maisons déblayées n'est pas un indicateur effectif. 	N/A
Au moins 3,000 personnes des communautés sinistrées par le séisme ont accès à des emplois au travers du projet pour la réhabilitation de leurs zones (PNUD)	<ul style="list-style-type: none"> 13,122 emplois à court terme (HIMO à travers CFP) sous la composante du PNUD ont été créés 	437.4% 36% femmes (à fin aout: Petionville 41%, Delmas 41%, Fort National 40%, Turgeau 38%, Bel Air 25%)
Création des plateformes communautaires (ONU-Habitat)	L'ensemble des plateformes communautaires est opérationnel. Durant les trois mois passés, les dernières plateformes ont été validées : <ul style="list-style-type: none"> Plateformes communautaires de Morne Ebo, Jean-Baptiste et Bois Patate validées le 27/07 	100%

⁶ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

	<p>(Mairie/Casec/16-6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateforme communautaire de Haut-Turgeau validée le 28/07(Mairie/Casec) • Plateforme communautaire de Sainte-Marie validée le 9/09 (Mairie/Casec) 	
Création des plateformes communautaires (ONU-Habitat)	<p>L'ensemble des plateformes communautaires est opérationnel.</p> <p>Durant les trois mois passés, les dernières plateformes ont été validées :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateformes communautaires de Morne Ebo, Jean-Baptiste et Bois Patate validées le 27/07 (Mairie/Casec/16-6) • Plateforme communautaire de Haut-Turgeau validée le 28/07(Mairie/Casec) <p>Plateforme communautaire de Sainte-Marie validée le 9/09 (Mairie/Casec)</p>	90%
Elaboration de plans de restructuration des quartiers (ONU-Habitat)	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisation des plans de restructuration des quartiers, sur l'ensemble des zones d'intervention. • Finalisation des fiches de projets proposant une utilisation optimisée et optionnelle des débris recyclés et bruts. • Publication de l'ensemble des documents techniques en octobre. 	80%
Renforcement des capacités des communautés (ONU-Habitat)	<ul style="list-style-type: none"> • L'ensemble des plateformes communautaires est formé aux activités de planification urbaine (cartographie, sensibilisation aux risques naturels, formulation d'un diagnostic...). • Des sessions d'échange d'expériences entre plateformes communautaires sur le processus et les produits de la planification sont programmées en octobre. 	80%
Élaboration d'un système d'évaluation pour les activités de création d'emploi (BIT)	<ul style="list-style-type: none"> • Un système de suivi élaboré a été mis en place dans les ateliers de production. Des rapports sont rédigés chaque semaine, chaque mois, et chaque trimestre. Ils détaillent les volumes de production, le nombre de travailleurs engagés, et les équipements en opération. 	70%
Identification de bénéficiaires et recrutement (BIT)	<ul style="list-style-type: none"> • Des enquêtes sur les quartiers de Bel Air, Morne Hercule et Morne Lazard ont été réalisées par les ONG partenaires. • Sur la base des objectifs de production à réaliser, les profils et le nombre de travailleurs ont été définis. • Des contacts avec les plateformes et les organisations de la population ont été réalisés • Des groupements de travailleurs ont été formés dans chaque quartier d'intervention. Des cours de formation en gestion ont été dispensés aux potentiels travailleurs. 	80%
Achat d'équipement d'appui aux petites ou micro entreprises (BIT)	<ul style="list-style-type: none"> • Sur la base des études de filières réalisées pour le projet Débris I, les produits recyclés non structurels à fabriquer ont été définis : gravier et des adoquins. Un nouveau produit de recyclage, le ready Mix, a également été développé. Il sera utilisé dans le crépissage des maisons. Ce produit est très utile dans le processus de reconstruction et il permet de recycler une grande quantité de débris rapidement et 	75%

	<p>à moindre coût.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'équipement nécessaire à la fabrication des produits nommés ci-dessus a également été défini, à partir notamment de 23 concasseurs à moteur mis à disposition par USAID. Ces équipements ont été adaptés pour ce type de production et ils sont aujourd'hui en opération sur les sites de production. Des concasseurs à moteur ont ainsi été installés dans les ateliers de Bel Air, de Morne Lazard et de Morne Hercule. Des équipements complémentaires et d'autres matériels, tels que des outils, des étagères, et des moules ont également été disposés dans ces ateliers. 	
Recrutement et formation de contrôleurs responsables des zones pilotes (BIT)	<ul style="list-style-type: none"> • Les contrôleurs sont les chefs d'atelier recrutés par les ONGs partenaires. ils ont reçu une formation en gestion d'entreprises, en techniques de recyclage des débris et en santé et sécurité sur les lieux de travail. 	75%
Appui à la création de groupes de travail qui peuvent se transformer en micro-entreprises ou coopératives (BIT)	<ul style="list-style-type: none"> • Un groupe de travail a été formé dans chaque atelier. D'autres groupes doivent se former au fur et mesure de l'avancement des activités et des commandes. Le matériel didactique et la systématisation des activités de formation du projet Débris 1 a été utilisé pour la formation technique et en gestion des travailleurs : 205 personnes ont été formées, dont 32 formateurs des quartiers d'intervention et des ONGs partenaires. La production des ateliers de Pétiou Ville (Morne Hercule et Morne Lazard) a commencée au mois d'août. 50 m3 de débris ont déjà été recyclés. L'atelier de Bel Air doit démarrer fin septembre. 	50%
Formation Professionnelle en adéquation avec les besoins locaux pour l'enlèvement et la réutilisation de débris (BIT)	<ul style="list-style-type: none"> • Une étude basée sur la matrice consommation-produit est en processus d'élaboration. Elle traite spécifiquement des trois quartiers où interviennent les ONG partenaires avec l'appui de l'OIT. A partir des résultats de cette étude, un programme de formation professionnelle sera élaboré et mis en place. 	45%
Études rapides de nouvelles filières économiques pour provision de subventions pour la création de micro-entreprises et auto-emploi. (BIT)	<ul style="list-style-type: none"> • L'étude citée dans le point précédent servira aussi de base pour définir les secteurs et les activités économiques porteurs (dynamiques) dans les zones concernées. A partir des conclusions de ce document, l'OIT et ses partenaires appuieront la création ou le renforcement de certaines unités économiques dans les quartiers. 	45%
Fonds pour petit crédit pour appuyer nouvelles entreprises à niveau communautaire (BIT)	<ul style="list-style-type: none"> • Etabli à partir des fonds que le projet a alloué dans son budget pour faciliter l'accès des micro et petites entreprises à la micro-finance, un appel a été lancé auprès d'organismes de micro finances en Haïti. L'Association pour la Coopération avec la Micro Entreprise (ACME) a finalement été sélectionnée. Cette association a réalisé une étude pour définir un produit financier adéquat aux besoins du projet. Un accord OIT-ACME est en cours de négociation. ACME doit accroître le montant du fonds pour offrir un volume plus important de crédits aux entrepreneurs. 	65%

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁷:

Mise à jour de la mise en œuvre

Bel Air

- Le deuxième contrat pour 50 000m³ est en cours et une révision de cubage a été approuvée réduisant le total à 36,500 m³ et réallouant 14,500 m³ à CHF International sur la zone de Turgeau.
- A la date 30 aout un total de 43,500 m³ des débris était enlevé.
- 648 permis de démolition ont été obtenus et approuvés par le MTPTC.
- Le pourcentage total des femmes travailleuses depuis le début du projet représentait le 25% à fin aout.
- La violence à Delmas 2 a des influx négatifs sur les opérations de démolition et déblayage à Bel Air.
- Pendant ce dernier trimestre le PNUD a intensifié le suivi de la mise en œuvre des activités sur Bel Air, afin de s'assurer de respecter la date de clôture du projet et de faire le plus que possible pour faciliter cette mise en œuvre.
- En raison de l'arrivée imminente de la tempête tropicale Isaac, tous les travaux de démolition ont été arrêtés le 24-25 Août.
- Le PNUD assure le suivi sur le terrain à travers des visites régulières par ses ingénieurs, quand la situation sécuritaire le permet.
- L'atelier de recyclage du BIT de Bel Air doit démarrer fin septembre.
- La formation de 10 formateurs en gestion d'entreprise (177 auto-entrepreneurs formés dont 10 formateurs) a été conduite par le BIT.
- 124 personnes ont parallèlement été formées aux techniques de production de matériaux non structurels sur les ateliers opérationnels de recyclage de Morne Hercule, de Morne Lazard et de Bel Air (Ile Verte).

Fort National

- Le premier contrat ponctuel pour 50,000 m³ a terminé le 4 juillet et le deuxième contrat de 50,000m³ (Poupelard, Christ-Roi et partie de Nazon - Fort National prolongé) est en cours (synergie avec le projet PREKAD de la Banque Mondiale). Un troisième contrat avec CHF sur la zone de Carrefour (sous la LTA de Fort National) a été signé le 1 aout pour 30,000 m³.
- A la date 30 aout 71,300 m³ des débris étaient enlevés sur Fort National et 11,000 m³ sur Carrefour.
- Les débris déblayés à Carrefour sont livrés au site de stockage de Bizoton (ex site du projet CRUSH), site approuvé par la Marie de Carrefour et le MTPTC, permettant une épargne sur le transport.
- 834 permis de démolition ont été obtenus et approuvés par le MTPTC.
- Le pourcentage total des femmes travailleuses depuis le début du projet représentait le 40 % à fin aout.
- Les activités sur le polygone de Fort National depuis juillet se concentraient sur St. Gérard et Christ-Roi. Les discussions avec les leaders communautaires de Fort National (1^{er} polygone) et de Poupelard (2^{eme} polygone) concernant les évaluations conjointes des zones du PNUD et de la CHF (4,000 m³ restant à Fort National et 10,000 m³ présents à St. Gérard) et la formation des équipes ont continué sans succès. Etant donné que les leaders ne voulaient pas accepter le nombres des équipes suggérées par la CHF et le PNUD, le démarrage des activités sur Poupelard a été reporté pendant les mois de juillet et aout. Finalement, après trois mois de discussion avec les leaders les activités pourront démarrer à la fin de la semaine du 24 Septembre. Un accord ne peut pas être achevé sur le nombre des équipes à Fort National, par conséquent les activités ne redémarreront pas sur cette zone.
- En raison de l'arrivée imminente de la tempête tropicale Isaac, tous les travaux de démolition ont été arrêtés le 24-25 Août.
- Le PNUD assure le suivi sur le terrain à travers des visites régulières par ses ingénieurs.

Turgeau

- Le cinquième contrat pour 9,100 est en cours suivant la relocation de 10,000 m³ du contrat avec Viva Rio sur Bel Air (un dernier contrat va être engagé au début du mois d'octobre, suivant une dernière relocation des mètres cubiques du contrat avec Viva Rio).
- A la date 30 aout 126,000 m³ des débris étaient enlevés.
- 587 permis de démolition ont été obtenus et approuvés par le MTPTC.
- Le pourcentage total des femmes travailleuses depuis le début du projet représentait le 38 % à fin aout.
- Le PNUD et CHF travaillent avec le CASEC de Turgeau afin d'identifier les priorités comme les maisons

⁷ Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

dangereuses qui restent pour un dernier contrat sur la zone.

- En raison de l'arrivée imminente de la tempête tropicale Isaac, tous les travaux de démolition ont été arrêtés le 24-25 Août.
- Le PNUD assure le suivi sur le terrain à travers des visites régulières par ses ingénieurs.
- L'ONU-Habitat a révisé avec GOAL des 3 diagnostics consolidés des quartiers du 16/6 (Morne Ebo, Jean-Baptiste et Bois Patate) et du diagnostic de Haut-Turgeau (zone au dehors du polygone de Turgeau). Elaboration des fiches techniques des projets identifiés comme prioritaires. Une cartographie des projets éligibles pour l'utilisation des débris bruts et recyclés a été diffusée aux partenaires (réhabilitation des corridors, des espaces publics, construction de CRC de type « maison débris » etc.).
- La révision et la traduction en français du diagnostic urbain sur Villa Rosa (16/6) et Sainte-Marie ainsi que les fiches des projets communautaires (Cordaid / AfH) sont en cours par l'ONU-Habitat. La publication des documents finaux aura lieu en octobre.
- Le BIT et le PNUD ont discuté un accord sur la démolition du site de Grand Séminaire de Haut-Turgeau (appartenant à l'église) que le CASEC de Turgeau souhaite être démolie. Etant donné que cette démolition ne répond pas aux critères ciblés par le projet, le PNUD a décidé de maintenir le focus du projet sur les petites maisons et les familles les plus pauvres. Le BIT conduira la démolition et ouvrira les portes de l'atelier, courant octobre 2012. Ce centre appuiera les petits entrepreneurs pour produire et commercialiser des matériaux de construction non structurels nécessaires à la réhabilitation des quartiers défavorisés. Des enquêtes ont été réalisées par le BIT dans ce quartier pour pouvoir identifier un site permettant le stockage de débris et la mise en place d'un macro atelier de recyclage (9,000m3) et ce site était le seul site disponible qui répondait à ces caractéristiques dans cette zone. Le site correspond aussi aux exigences de restructuration du projet du BIT, qui pourraient permettre de recycler des quantités plus importantes de débris et d'en faire bénéficier la communauté, en utilisant les débris recyclés dans les travaux de construction d'infrastructures publiques. Le contrat entre le BIT, son partenaire CHF pour la démolition et l'archevêché de Port au Prince, est en cours de finalisation.

Petionville

- Le troisième contrat pour 50,000 m3 (sur Morne Lazard, Bourg Champagne, Nerette, Morne Hercule, Jacquet Toto, Charles Oscar, Nan Citron, Gros Morne, Freres) continue et un quatrième contrat pour 39,000 m3 a été signé au début de juillet (pour partie de Delmas et Tabarre).
- A la date 30 août 146,000 m3 et 10,500 m3 de débris étaient enlevés sur Petionville et sur Delmas.
- 1,097 permis de démolition ont été obtenus et approuvés par le MTPTC.
- Le pourcentage total des femmes travailleuses depuis le début du projet représentait le 41 % à fin août.
- L'identification des maisons rouges reste plus difficile et la distance des sites de démolition aux sites de collection devient de plus en plus grande. Nerette et Morne Hercule ont été terminés. Des propriétaires à Morne Lazard qui étaient hésitants jusqu'à maintenant ont décidé d'autoriser la démolition de leurs maisons.
- Juillet a été particulièrement faible pour la production ainsi que pour le nombre de travailleurs. Un grand nombre de sites utilisent seulement une ou deux équipes à la fois à cause de raisons sécuritaires (risques d'effondrement, accessibilité). Certaines zones étaient à la fin de leur production en attendant et d'autres étaient juste au début de leur production.
- Après une révision de l'état d'avancement des activités pendant les mois d'août et septembre, le PNUD a autorisé J/P HRO à augmenter la démolition mécanique sur Delmas du 15% au 30%.
- En raison de l'arrivée imminente de la tempête tropicale Isaac, tous les travaux de démolition ont été arrêtés le 24-25 Août.
- Le PNUD assure le suivi sur le terrain à travers des visites régulières par ses ingénieurs.
- L'ONU-Habitat et son partenaire, la FAU, ont achevé en juillet leurs activités de planification communautaire et procède à l'évaluation technique des projets communautaires. Une cartographie des projets éligibles pour l'utilisation des débris bruts et recyclés a été diffusée aux partenaires (réhabilitation des corridors, des espaces publics etc.).
- La formation de 10 formateurs en gestion d'entreprise (177 auto-entrepreneurs formés dont 10 formateurs) a été conduite par le BIT.
- 124 personnes ont parallèlement été formées aux techniques de production de matériaux non structurels sur les ateliers opérationnels de recyclage de Morne Hercule, de Morne Lazard et de Bel Air (Ile Verte).

Coordination / synergies

- Le 6ème et dernier Comité de Pilotage pour les projets Débris I et Débris II a eu lieu le 25 septembre au MTPTC : le Comité a approuvé 1) les requêtes d'extension sans-cout du BIT et de l'ONU-Habitat jusqu'à fin

Mars. Le PNUD terminera ses activités à fin Octobre, respectant la date de clôture du projet ; 2) que le BIT et l'ONU-Habitat partageront les couts d'un membre de staff du PNUD chargé de la coordination et du reportage du projet jusqu'à fin mars ; 3) qu'une proposition Débris III (Renforcement des Capacités Nationales et Locales en Gestion des Débris à PAP) sera finalisée à fin Octobre.

- Le PNUD coordonne avec tous les partenaires du projet, y compris les Asecs/Casecs, sur toutes les zones d'intervention à travers des réunions de coordination.
- Le PNUD coordonne les activités des partenaires Onusiens à travers des réunions bimensuelles.
- Le PNUD continue à assurer la coordination des activités avec le projet « 6 camps / 6 quartiers ».
- Des réunions ont lieu entre le PNUD et USAID afin de fournir des états de lieu de la mise en œuvre du projet.
- Les partenaires du PNUD ont continué à livrer les débris vers le site de concassage de Truman selon le système de « green light » établi par l'UNOPS afin d'accepter seulement les débris de très bonne qualité jusqu'à fin aout. Le site va être fermé à la fin du mois d'Octobre.

Défis and autres commentaires⁸:

PNUD

- Le PNUD est toujours en train d'essayer de réduire ces couts le plus possible de façons différentes, mais cela représente un des défis majeur du projet.
- A Petionville, et aussi dans la plupart des zones du projet, la distance entre les sites de démolition et les sites de collection devient plus grande et l'accès aux sites de démolition devient plus difficile.
- La communauté de Poupelard (2eme polygone Fort National) est, de façon similaire à celle de Fort National (1er polygone), très complexe, présente une situation sécuritaire précaire et beaucoup d'investissement dans la mobilisation communautaire est requis afin d'avoir un accord avec ses leaders pour établir les équipes CFP. Apres 3 mois de discussions continues les équipes seront en mesure de commencer à fin septembre.
- La situation sécuritaire à Bel Air reste très grave avec une violence croissante sur Delmas 2, qui a un impact très négatif sur la zone de Bel Air et les activités du projet. Cela veut dire que les activités du projet avancent constamment de façon très lente.
- Le PNUD a commencé une systématisation de la connaissance générée autour du projet Onusien en gestion des débris. La systématisation des leçons apprises sera prête en Novembre.
- Le PNUD a commencé une collaboration avec l'auteur Haïtien Gary Victor pour l'écriture d'une ouvrage sur le débris – M. Victor a commencé ses rencontres avec tous les acteurs du projet débris à PAP et à Leogane pendant le mois de juillet. L'ouvrage sera lancé avant la fin de l'année.

BIT

- Les expériences et les leçons apprises dans le projet Débris 1 ont été très utiles pour organiser le travail avec les ONGs partenaires du BIT sur le projet Débris 2. Le matériel de formation, de production, ainsi que l'organisation des ateliers, des travailleurs et du processus de production, ont été mis en place beaucoup plus rapidement et efficacement que pour le projet Débris 1, grâce à cet empirisme. Des retards sont néanmoins à déplorer pour l'atelier de Bel Air, qui possède pourtant déjà l'équipement établi, le local, et le personnel disponible, nécessaires au démarrage de sa production. Les retards de mise en route de ce site sont avant tout imputables à la situation complexe du quartier.

ONU-Habitat

- Les quartiers de retour du projet du champ de Mars n'étant pas encore définis, la programmation des activités sur les zones de Bel Air et Fort National est suspendue à l'arbitrage du gouvernement (16/6). L'extension sans coûts additionnels du projet Débris II a été soumise au comité de pilotage du projet le 25 septembre sur les zones des futures activités du gouvernement de manière à programmer sans retard les ressources disponibles.
- Le groupe de travail sur la planification communautaire, inscrit en renforcement des capacités du Service de Planification Urbaine du MPTC continue son cycle de formation et de séances d'échange d'expériences avec les acteurs développant une approche de planification participative sur Port-au-Prince. Depuis le mois de décembre dernier, 14 ateliers thématiques ont été organisés. La prochaine session programmée pour fin septembre portera sur le lien entre la planification stratégique et la planification communautaire à Port-au-Prince et l'assimilation des produits et outils de la planification communautaire dans les schémas directeurs

⁸ Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.

d'aménagement.

- La rédaction des orientations méthodologiques de la planification communautaire, en partenariat avec le Service de Planification Urbaine du MTPTC est en cours. La première ébauche sera présentée lors d'un atelier de concertation en octobre.
- La coopération avec les agences partenaires se poursuit dans le cadre de la synergie entre le projet Débris I et 16/6. Un effort constant de coordination avec UNOPS permet de renforcer les liens entre la planification communautaire et la mise en œuvre. Les fiches techniques (évaluation financière et de faisabilité) des projets communautaires facilitent l'exécution des projets, l'appropriation par les bénéficiaires ainsi que le suivi.