

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DE 19 DECEMBRE 2012

Titre du Projet:	UNDG/HRF- 1 : GESTION DES DEBRIS EN APPUI AU RETOUR AU FOYER DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE DANS SIX QUARTIERS DE PORT-AU-PRINCE (http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076983)				
Entité Partenaire:	ONU	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:	N/A		
Objectif de Développement du Projet:	<ul style="list-style-type: none"> • Définition d'une stratégie d'évacuation des débris, incluant l'identification et la construction de sites de stockage ; de décharge et de recyclage pour la valorisation des débris conformément aux normes internationales de l'environnement. • Partenariat de projet entre le Ministère des travaux publics, des transports et de la télécommunication (MTPTC), la municipalité de Port-au-Prince, le PNUD, ONU-HABITAT et le BIT/ILO ainsi que la société civile, les ONG locales et internationales, le secteur privé et les comités de quartiers (6). • Création d'emplois durable et à long terme permettant une relance économique des quartiers (création de micro-entreprises) en utilisant les débris recyclables. • Mise en place d'une stratégie d'enlèvement et de dépose des débris non recyclables. • Renforcement des capacités locales pour leur permettre de démolir des édifices endommagés en consultation avec les habitants des quartiers en mettant en place un plan d'occupation des sols. 				
Secteur du PARDH¹:		Secteur de la CIRH:	N/A		
Agence(s) en Charge²:	PNUD (en partenariat avec ONU-HABITAT, OIT/BIT, UNOPS, MTPTC, MAIRIE DE PORT-AU-PRINCE)				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	16.950.000 US \$	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	16.950.000 US \$	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	16.950.000 US \$
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	Pas d'autres bailleurs				
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	USD 16,756,654 (15/12/12)	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:	99,85%		
Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):	16,756,654 (15/12/12)	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport	99,85%		

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

millions):		au montant approuvé de la subvention du FRH³:	
Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	17 Aout 2010	Date Effective du Projet⁴:	17 Décembre 2010
Durée Prévue du Projet:	12 mois	Date de Clôture Envisagée du Projet :	30 Octobre 2012 Opérationnel, 31 Décembre 2012 Financière.

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
PNUD	Partenaires : ONGs : GTIH, CEPHAPE, FONDHECO, UJAPH, EPT, FH, PeJeFe, CRAD, EDM	USD 9,764,456.13
ONU-HABITAT	Partenaires : ONG – Fondation Architectes de l'urgence pour la planification communautaire et Oxfam GB pour la mobilisation sociale	USD 1,130,273.10
BIT	Partenaires : ONG – Entrepreneurs du Monde pour la mise en place des micro-entreprises	USD 2,486,929.50
UNOPS		USD 3,398,841.27

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
162.000 mètres cubes sont enlevés, recyclés ou réutilisés grâce au projet dans six zones de Port au Prince, Delmas et Martissant.	378.358 m3 des débris ont été enlevés. (Oct 2012)	236%
Au moins 2,100 personnes des communautés sinistrées par le séisme ont accès à des emplois au travers du projet pour la réhabilitation de leurs zones	8.200 personnes ont eu accès à des emplois (27 % femmes)	380%

³ Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

⁴ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁵:

PNUD

- Le projet a terminé opérationnellement le 31 Octobre 2012. L'équipe a travaillé pendant le dernier trimestre pour clôturer tous les dossiers à temps qui sont encore en cours du point substantiel, opérationnel, financier et/ou administratif. Le projet a fait des transferts de biens vers d'autres projets d'exécution directe du PNUD.
- En partenariat avec Entrepreneur du Monde, six logements ont été construits avec débris recyclés et 2 sont en cours de finalisation pour une superficie moyenne de 30m². Un manuel de crédit logement ainsi que les annexes ont été élaborés avec un mécanisme de financement avec ID Microfinance pour le remboursement du crédit. Sous cette activité, des bosses maçons ont été formés qui maîtrisent les pratiques de construction parasismique et para-cyclonique et peuvent être mis à la disposition d'autres programmes de construction.
- Le PNUD a terminé de réhabiliter sept corridors dans la zone de Carrefour Feuilles en utilisant les adouins faits de débris recyclés. Le corridor D en Rue Sicot; le Corridor de Pingue ; deux corridors à l'Impasse Eddy et deux corridors à Venus dans la zone de Morne à Tuf (Zone B) et un septième corridor de Moravia.
- Le PNUD a lancé un processus avec le Centre Régional du PNUD à Panama afin de systématiser toutes les leçons apprises générées pendant la mise en œuvre des projets Débris I et II. Cet exercice est presque terminé. Quatre produits ont été élaborés : i) une introduction générale à la Gestion des Débris « The tip of the Icerberg » ; ii) Un guide technique sur la Gestion des Débris ; III) Un Roster d'Experts et iv) Collection de documents et formats que d'autres projets de gestion de débris peuvent utiliser. Tous ces produits seront imprimés et mis à la disposition au travers des sites web du PNUD.
- Le PNUD a travaillé avec le grand écrivain haïtien M. Gary Victor dans l'élaboration de l'ouvrage « Collier de Débris ». Ce bouquin est maintenant en cours de publication au Canada et devrait être disponible en février 2013.
- Une visite au Corridor Moravia, à Castera et aux maisons construites avec le débris recyclés a été organisé pour l'ambassadeur de bonne volonté du PNUD, le Prince héritier Haakon de Norvège et le Ministre du Développement International de Norvège.
- La vidéo « Débris : la porte au Développement » a été finalisé et la version finale a été présentée pendant la visite du Prince héritier Haakon de Norvège et la cérémonie de Célébration des Résultats du Projet qui a eu lieu fin novembre.

ONU-HABITAT

- ONU-Habitat a mis à la disposition du groupement de firmes contracté par le Bureau de Monétisation des Programmes d'Aide au Développement (BMPAD) les résultats de la

⁵ Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

planification communautaire dans les différents quartiers de Carrefour-Feuilles pour qu'ils puissent être pris en considération dans le développement du plan directeur pour Carrefour-Feuilles (sous la tutelle du BMPAD / CIAT).

- ONU-Habitat a fourni des informations et orientations à la Fédération Internationale de la Croix Rouge qui vise à mettre en œuvre des projets d'aménagement dans le quartier de Sanatorium. Ainsi, les résultats de l'énumération participative et de la planification communautaire réalisés par le Projet Gestion des Débris ont été utilisés directement par un opérateur de la reconstruction. Les bases de données et cartes produites par ONU-Habitat ont également été partagées avec la Pan American Development Foundation (PADF) pour informer leur projet de réparation de maisons jaunes à Carrefour-Feuilles. Le transfert de données a été fait selon le protocole établi par le Centre National de l'Information Géo Spatial (CNIGS).
- A la demande des communautés, ONU-Habitat avec la FAU a produit et distribué une centaine de plans de quartier pour Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches, en grand format et en matériel résistant aux intempéries. Ces plans sont destinés à être affichés dans des endroits publics de chaque quartier (écoles, locaux des OCB, ASEC / CASEC, plateforme communautaire, police...). Ces plans seront utiles pour augmenter les identités des quartiers/communautés et renforceront également la visibilité du travail du Projet Gestion des Débris. En plus, ils serviront comme matériel d'enseignement géographique dans les écoles de la zone.
- ONU-Habitat a mobilisé quelques fonds supplémentaires pour faciliter la mise en œuvre d'un projet d'aménagement sur le Plateau de Saieh avec l'ONG local COZPAM. L'objectif principal est de démontrer le cycle entier de la ressource communautaire que sont les débris, c.-à-d. la gestion des débris de la démolition et du déblaiement via le recyclage jusqu'à l'utilisation pour l'amélioration des conditions de vie locales. COZPAM adoquinera trois corridors, y compris des escaliers, pour améliorer l'accessibilité du Plateau de Saieh, construira des murs de soutènement et érigera un auvent pour le public qui suit les matchs de foot.

BIT

- Un manuel de capitalisation sur le recyclage des débris a été finalisé et imprimé.
- Production et formation sur le produit de crépissage ready mi.
- Livraison de 72'000 adoquins aux partenaires du projet (sur un stock produit de 212,579).
- Appui à 12 auto entrepreneurs de Carrefour Feuilles pour pérenniser leur entreprise de transformation de débris, un accord financier entre ces entrepreneurs et la Fédération de la Croix Rouge Internationale (FCRI) a permis d'assurer un appui dans leur production et gestion d'entreprise pour la période d'octobre 2012 jusqu'à avril 2014 (accords de \$US280'000 sur 18 mois).

UNOPS

- Les activités de démolition et d'enlèvement de l'UNOPS ont pris fin le 29 Octobre 2012 avec l'évacuation de 378.358 m3 des gravats.
- L'obtention de l'ensemble des greenlights nécessaires pour arriver aux 367,000 m3 du contrat d'UNOPS a été complétée pendant la première semaine du mois d'octobre 2012. Jusqu'au mois d'octobre 2012, 1489 autorisations pour démolir des maisons rouges ont été traitées.
- Rue Nicolas : Début décembre les équipes ont été constituées, et le processus d'achat a été achevé. Les travaux ont commencé le 10 décembre 2012 et devraient durer 6 semaines. La communauté de la zone a accueilli avec enthousiasme cette initiative venant du PNUD et exécutée par l'UNOPS.
- Gare du Sud : Dans la suite du projet de la mairie avec le PNUD, UNOPS a contracté la compagnie SICA pour effectuer le mur de clôture autour du terrain de la gare du sud. Les travaux ont débuté le 22 octobre 2012, et ils ont été achevés le 7 Décembre 2012.
- Site de Concassage : Le site de concassage ne reçoit plus de débris depuis le mois d'août 2012. Présentement, il a été démobilisé. Seulement le matériel Fintec est toujours sur place en attendant d'être relocalisé à Léogane. Mais, UNOPS continue à livrer des matériaux concassés aux partenaires du projet jusqu'à la fin décembre 2012. Il reste environ 9310 m3 à concasser sur le site de concassage. Le BIT continuera ses opérations sur le site et assurera une présence.
- 136,377.32 m3 de débris ont été concassés et destinés à différents projets de réhabilitation.

Challenges and autres commentaires⁶:

PNUD:

- Garantir que les Leçons Apprises soient adéquatement diffusées et vulgarisées.

BIT :

- La production d'adoquins supplémentaire sur le site de Truman n'a pas été possible en raison stock d'adoquins gênant la production, seulement une partie a été récupérée par les partenaires du projet qui en avaient commandés 150,000 au 30 juin 2012.

UNOPS :

- Distribution des débris concassés du site de Truman.

⁶ Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.