

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour semestriel
(Juillet à Décembre 2012)

Numéro et titre du projet	PBF/CAF/ B-4 : CONSTRUCTION DE CASERNES MILITAIRES ET DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE.		
Agence bénéficiaire	UNOPS		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)	BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS (UNOPS).		
Lieu:	Bossangoa (construction d'une caserne neuve et d'une brigade de gendarmerie), Bria (consolidation d'une caserne et construction d'une Brigade de Gendarmerie), Bouca, Ippy et Pissa (Construction de Brigades de Gendarmerie).		
Objectifs du projet	Faire face à l'épineux problème de l'insécurité à l'intérieur du pays par le déploiement des FDS et par le renforcement de leur capacité d'intervention sur l'ensemble du territoire. Ramener la sécurité et la justice afin de redonner confiance à la population pour la consolidation de la paix et pour permettre la reprise des activités économiques		
Effets escomptés	<ul style="list-style-type: none"> • Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites ; • Une caserne consolidée à Bria ; • Sécurité améliorée sur l'ensemble du territoire national en déployant les FDS ; • Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille ; • Capacité technique du Génie Militaire renforcée. 		
Fonds engagés du budget total alloué¹	US\$ 5, 000,000	% de fonds engagés / budget total alloué:	100.00%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	US\$ 2,492,623.00	% de fonds dépensés / budget total alloué:	49.85%

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Date d'approbation : Date de démarrage : Date de clôture prévue:	10 Août 2010 08 Octobre 2010 Décembre 2012	Retard éventuel (mois):	05 mois
Résultats atteints (30 juin 2012): (1) Effets escomptés du Plan Prioritaire (avec référence au cadre des résultats stratégiques du FCP) a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles	<p><u>Note :</u></p> <p>Résultat du Plan Prioritaire Révisé</p> <p>Les Forces de Défense et de Sécurité (FACA, Police, paramilitaires : Douane, Eaux et Forêts, Police Municipale) sont professionnelles et opérationnelles dans les zones post-conflit et les populations ainsi que les institutions de l'Etat sont protégées par elles.</p> <p>Réf. PMP : Indicateur</p> <p><u>Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le niveau élevé de discipline dans les FDS ; 2. La population et les institutions de l'Etat sécurisées ; 3. Le taux de violence réduit. <p>- Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)</p> <p>Les FDS sont professionnelles et opérationnelles dans les zones post conflit où les populations et les institutions de l'Etat sont protégées par elles.</p> <p>- Qu'est ce qui a été réalisé par rapport aux cibles initiales de l'année 2012?</p> <p>Le planning d'exécution des travaux n'a pu être respecté, étant donné qu'à ce jour aucune construction n'a été finalisée pour l'ensemble des sites.</p> <p>- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits?</p> <p>Les résultats ne sont pas atteints</p>	<p><u>Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques</u></p>	

	<p>- Quelles sont les contraintes, ou les risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiates ?</p> <p>La crise politico-militaire survenue en début Décembre 2012 et qui persiste dans certaines zones de construction (Bria, Ippy) et les régions avoisinant les zones du projet.</p>	
<p>(2) Résultats immédiats (= produits projet)</p> <p>(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles)</p>	<p><u>Note :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu'est ce qui a été réalisé par rapport aux cibles initiales de l'année 2012? - Est-ce que l'état d'avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? - Qu'est-ce que sont les contraintes actuelles qui nécessitent des actions correctives pour améliorer la performance du projet? <p>Résultat 1 : Deux casernes militaires (une construite et l'autre consolidée) et 5 brigades de gendarmerie construites.</p> <p>Indicateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombre de casernes et de brigades construites • Nombre de casernes consolidées. <p>Réalisations accomplies :</p>	<p><u>Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés</u></p> <p>Contrainte(s) : Déficit total en termes de gestion de construction et particulièrement en approvisionnement des matériaux locaux (briques, sable, gravier) et matériaux importés (Ciment, bois, fer) dans l'ensemble</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Un plan d'approvisionnement accéléré a été recommandé à la Direction des Infrastructure pour rattraper le retard constaté - Le respect du planning d'exécution recommandé. - Recommandation faite à la Direction des Infrastructure de véhicules pour transporter les matériaux sur les sites est toujours d'actualité.
	<p>Résultat 2: Sécurité améliorée sur l'ensemble du territoire</p> <p>Indicateurs : ND</p> <p>Réalisations accomplies :</p>	

	<p>Résultat 3: Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille.</p> <p>Indicateur : ND</p> <p>Réalisations accomplies :</p>	
	<p>Résultat attendu 4 : Capacité technique du Génie Militaire renforcée.</p> <p>Indicateur : ND</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>Les plans et spécifications techniques élaborés par le PIDU-UNOPS ont largement contribué à un renforcement de capacité relatif à la compréhension et à l'utilisation des techniques et normes de construction.</p>	
<p>(3) Conclusions sur les leçons tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu'est ce qui marche bien, ou moins bien ?</p>		