

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI

MISE A JOUR EN DATE DU 19 Juin 2013

Titre du Projet:	UNDG/HRF-8 : Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6 camps associés du projet 16/6 http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079920				
Entité Partenaire:	Nations Unies	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:			CN/000519
Objectif de Développement du Projet:	Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les conditions de vie à travers la participation communautaire				
Secteur du PARDH¹:	Refondation territoriale : 4.1.1 reconstruction des zones dévastées (incl. utilisation des sols et planification stratégique), 4.1.3 Gestion des risques, 4.1.4 Pôles régionaux de développement et rénovation urbaine et 4.1.5 Aménagement du territoire et développement local			Secteur de la CIRH:	Logement
Agence(s) en Charge²:	BIT, OIM, PNUD, UNOPS				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	\$78,930,791	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	USD 30,000,000	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	USD 30,000,000
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	Fonds KOREA – USD 1, 500,000.00 ; ACDI - USD 19, 702,970.30				
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	FRH 20,537,279 KOREA 1,500,000 ACDI 8,112,744,34 TOTAL 30,150,023,34	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:			38.2%
Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):	UNOPS 11, 954, 283 UNDP 3, 906,272.37 OIM 3, 491, 392.62 ILO 1, 185, 331 TOTAL 20,537,279	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH:			69.4%
Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	21 Sep 2011	Date Effective du Projet³:			21 Sep 2011
Durée Prévue du Projet:	24 mois	Date de Clôture Envisagée du Projet :			31 Décembre 2013

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
--	---	---

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence ou Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

³ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

IOM	Agence multilaterale	USD 3,795,262
UNOPS	Agence de l'ONU	USD 16,351,606
ILO	Agence de l'ONU	USD 2,527,255
PNUD	Agence de l'ONU	USD 7,025,877

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
Composante 1. Les déplacés des 6 camps associés aux 16 quartiers ciblés ont trouvé une solution durable de logement		
1.1. 10500 familles de déplacés ont retrouvé une solution de logement durable et viable grâce l'appui des services de protection communautaire	- Enregistrement et profilage des camps et validation des listes par les autorités municipales et les comités de camps, ceci inclus y compris une sélection des plus vulnérables selon certains critères.	104.63% ⁴ ont reçu une solution de Logement
	- 16.6 – 5411 sur 5000 familles- 108.2%	
	- Champs de Mars – 5576 sur 5500 familles- 101.4%	
	- Total : 10,987 familles ont reçu une solution de Logement	
	- Création et opérationnalisation d'une stratégie de communication de 24 mois, y compris la mobilisation communautaire, des campagnes publiques et la diffusion de l'information.	100% Stratégie de communication créée
		62,5% 10 quartiers sur 16 ont reçu un premier événement de communication
		87.5 % 14 Quartiers sur 16 ont reçu plusieurs événements de communication
- Soutien individuel, famille par famille, pour 5000 familles résidant dans les camps. (5411 sur 5000 familles) ont reçu une solution de logement	108.2% ⁵	
- La gestion des bases de données	100%	
- Etablir un système d'application ainsi que la vérification technique et juridique de chacune des propriétés louées proposées	100%	
- Organisation d'activités de formation et de sensibilisation pour les personnes déplacées sur leurs droits et responsabilités en référence aux droits nationaux et internationaux.	N/A	
1.2. Les 6 camps sont progressivement fermés et l'espace public est réhabilité	- Transfert de cash: distribution, gestion et suivi de la distribution de la subvention de location. (5411 sur 5000 familles) ont bénéficié d'un transfert de fonds de subvention de location.	108.2% ⁶
	- Suppression progressive des abris (tentes) et la réhabilitation des sites - le retour aux autorités L'ensemble des abris d'urgence installés dans les camps ciblés et appartenant aux bénéficiaires du projet ont été démantelés. La faible proportion de matériaux n'ayant pas été directement récupérée par les bénéficiaires pour leur usage personnel ou la	294% 50 camps fermés sur 17 camps ciblés

⁴ OIM a rectifié la quantité de familles retournées de 5434 à 5411 car, selon eux, une erreur s'est produite au niveau de leur base de données entre septembre et décembre 2012. À cet effet, une mise à jour (réduction) du nombre des familles bénéficiaires de la place Saint Pierre a été faite.

⁵ Même explication que ci-dessus

⁶ Même explication que ci-dessus

	<p>revente, a été détruite et enlevée des espaces concernés.</p> <p>Les autorités locales de chaque commune ont été officiellement informées de la fermeture des camps ciblés et se sont vues restituer leur terrain. Dans le cas des camps situés sur des terrains privés, les autorités ont informé les propriétaires légitimes de la situation et ont procédé à la restitution.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.6 - 7 grands camps sur 6 & 17 petits camps fermés - 400% - Champs de Mars- 11 grands camps sur 11 & 15 petits camps fermés – 236% - Total- 50 camps fermés 	
	<ul style="list-style-type: none"> - Un suivi efficace des solutions de retour effectué et le statut des bénéficiaires 100% des familles vivant dans les 7 grands camps et ceux de Champs de Mars ont reçu une visite de suivi de leur retour dans la communauté (Au contraire, les familles vivant dans les «petits camps, intégrées au projet sur la base des économies d'échelle réalisées dans la mise en œuvre de celui-ci, n'ont pas été couverts par cette activité). 16/6: 84% des familles vivaient toujours dans leur nouveau logement entre 6 et 12 semaines après leur départ de leur camp d'origine. Champs de Mars: 96% des familles relocalisées vivent toujours dans leur nouveau logement, soit 5.352 familles sur un total de 5.576 (2.709 dont le chef de famille est une femme, 2.643 dont le chef de famille est un homme). 	100%
Composante 2. Le retour vers les 16 quartiers d'origine est facilité par la reconstruction de l'offre de logement de qualité		
2.1. Les débris ont été enlevés afin de permettre la réhabilitation physique du quartier	<ul style="list-style-type: none"> - Cette activité concerne le projet de Débris II. Pas de réhabilitation physique interrompue dans le projet 16/6 à cause des débris. 	100%
2.2. Les acteurs de la construction sont formés et respectent les normes et standards du gouvernement	<ul style="list-style-type: none"> - Formation de Formateurs en construction parasismique Objectif: 60 formateurs Résultat: 63 formateurs formés et certifiés Un total de 63 formateurs d'ouvriers (sur les 60 prévus) ont été formés et ont été certifiés et ont obtenu graduellement une Attestation d'Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de l'INFP. 	105%

	<p>Objectif: 570 contremaitres et ouvriers formés et certifiés à la construction parasismique dans 8 mois et 2 semaines (55/mois, Avril - Décembre 2013)</p> <p>Résultat: 28 ouvriers formés et certifiés</p> <p>- Sélection et formation des ouvriers semi-qualifiés Le programme de formation des ouvriers en construction parasismique a débuté le 17 septembre 2012, dans le quartier de Morne Hercule, suivant le calendrier établi par l'équipe de réparation. Vu l'étroitesse du site de construction et le nombre limité des premières maisons, 28 contremaitres et ouvriers sont formés et certifiés pour la phase pilote, directement sur le site de Morne Hercule, sur les constructions des 4 premiers blocs de maisons, (qui représentent 19 logements).</p>	5%
	<p>- Placement après Attestation</p> <p>Objectif: 760 emplois créés Résultat: 98 emplois créés</p> <p>Après avoir obtenu leur AAP, les ouvriers attestés seront engagés pour reconstruire d'autres maisons dans les quartiers du «projet 16/6». Sous la supervision de formateurs, ils pourront acquérir, après 900 heures de travail sur le site, une Certification d'ouvrier qualifié (CAP) dispensée par l'INFP. Ces ouvriers devront se référer à l'UNOPS et aux autres contractants. L'activité des formateurs et des ouvriers formés sur les chantiers du 16/6 se limite actuellement à la reconstruction de «-maisons rouges-». Toutefois, à échéance plus lointaine, les formateurs et les «boss» (artisans/ouvriers) seront sollicités pour la réhabilitation des «maisons jaunes». Une initiation en ce sens et une visite de chantier ont été incluses pour cela dans le programme de formation des formateurs.</p>	13%
	<p>Renforcement des capacités de gestion des petites entreprises de la construction</p> <p>Objectif: 40 entrepreneurs de la construction formés en ASECO</p> <p>Résultat: 7 entrepreneurs formés en ASECO</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 formateurs certifiés au module de formation 'Améliorer Son Entreprise de la Construction (ASECO)' ▪ 7 entrepreneurs formés au module de formation 'Améliorer Son Entreprise de la Construction (ASECO)' ▪ La capacité de 15 entreprises a été directement renforcée et soutenue 	18%
2.3. 1150 maisons endommagées (Jaune) sont réparées selon les normes et standards du gouvernement	<p>- L'évaluation des dommages et des travaux de réparation</p> <p>Objectif: 2,100 évaluations techniques effectuées Résultat: 4,307 évaluations techniques effectuées</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4,307 évaluations techniques effectuées à ce jour contre 2,100 qui étaient prévues pour les 8 premiers quartiers du 16/6; 	205%
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Réparations de maisons endommagées <p>Objectif: 1200 familles bénéficient de solutions de réparation de logements endommagés Résultat: 1307 familles bénéficient de solutions de réparation de</p>	109%

	<p>logements endommagés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,307 familles bénéficient de solutions de réparation de logements endommagés pour un total de 827 maisons réparées à date dont 729 selon l'approche Agency-driven et 98 selon l'approche Owner-driven ▪ Fin du projet de réparation et renforcement des maisons endommagées à la fin du mois de Février 2012, 1209 familles ont bénéficié du projet de renforcement des maisons endommagées selon l'approche Agency-driven. ▪ Selon l'approche Owner-Driven, le 1^{er} groupe de 98 maisons ont été finalisées ▪ Un 2^{ème} groupe de 106 maisons additionnelles sont en cours de réparation à canapé Vert dans le quartier de Villa Rosa 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Renforcement technique des acteurs de la construction et la mise en place du processus de certification de la qualité ▪ 6 compagnies locales ont été sous-traitées à date dans le cadre de la réparation des maisons endommagées dont 2 travaillaient encore sur les chantiers de réparation à la fin de la période; ▪ 9,500 jours de travail rémunérés; ▪ Les ouvriers issus des quartiers ont pu travailler pendant 7,125 jours; ▪ 87 ouvriers de chantiers formés en collaboration avec le MTPTC ▪ Plus de 100 bénéficiaires formés sur les méthodes de construction à Morne Hercule en collaboration avec le BIT; ▪ 1,207 familles ont reçu une formation sur les bonnes pratiques de construction. ▪ Un total de 382 emplois créés par les travaux de réparation et de reconstruction, dont 344 hommes et 38 femmes 	89%
<p>2.4. Une solution progressive est développée (<i>progressive core housing</i>) pour répondre à la problématique des maisons rouges</p>	<p>- Reconstruction de maisons détruites</p> <p>Objectif: 400 maisons rouges reconstruites Résultat: 52 maisons rouges reconstruites</p> <p>Phase pilote</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Construction en cours de 52 maisons dans les zones pilotes (19 à Morne Hercule, 28 à Morne Lazare et 5 maisons à Nérette): <ul style="list-style-type: none"> ○ 19 maisons en phase terminale de construction à Morne Hercule, pourcentage de réalisation 92%; ○ 5 maisons en cours de construction à Nérette, pourcentage de réalisation 80%; ○ Élaboration en cours des études de faisabilité pour le quartier de Morne Lazare; <p>Reconstruction de site individuel</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ À la fin de la période, réalisation de 74 séances de sensibilisation via des focus groups ainsi que des séances de présentation des modèles de logement aussi bien que les contributions financières associées; ▪ Mobilisation sociale effectuée pour plus de 170 familles de bénéficiaires; ▪ Mise en place des comités de gestion de logement dans 3 quartiers: Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ; 	35%

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 maisons en cours de construction par 4 firmes sous-traitées dans 4 quartiers: <ul style="list-style-type: none"> ○ Morne Hercule (10) ○ Nérette (24) ○ Morne Lazare (16) ○ Jean-Baptiste (10) ▪ Un total de 362 emplois créés dans la réparation des maisons <p>- Clarification des questions légales sur les titres de propriétés dans les zones de construction.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Élaboration en cours d'un protocole d'accord avec UNOPS/UCLBP/EPPLS sur l'intervention de l'agence et des institutions gouvernementales dans le processus légal de la reconstruction des maisons ; ▪ Engagement de la firme haïtienne «Juris Excel» spécialisée dans le traitement des questions foncières ▪ Processus légal en cours afin de doter les bénéficiaires des maisons reconstruites d'un document leur permettant d'avoir un droit de jouissance ; <p>- Développer des systèmes de crédit au logement</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Les discussions sont toujours en cours avec la coopérative <i>Le Levier</i>, et les autres institutions de micro-finance de la place telle que l'<i>IFC</i> en vue de développer un système de micro finances pouvant faciliter l'accès au crédit aux bénéficiaires du projet de reconstruction des maisons rouges ▪ Processus en cours pour l'élaboration d'une stratégie de micro-finance donnant accès au crédit aux bénéficiaires en collaboration avec les partenaires locaux ; 	
--	---	--

Composante 3. Une meilleure réhabilitation des 8 quartiers ciblés est promue sur la base des priorités des habitants

<p>3.1. Des plateformes communales sont renforcées afin d'appuyer l'identification des solutions de logement et accompagner le processus de retour dans les quartiers</p>	<p>- Création, validation et opérationnalisation des Plateformes communautaires des 8 quartiers.</p> <p>Objectif : 8 plateformes communautaires créées et validées Résultat : 8 plateformes communautaires créées et validées</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8/8 plateformes communautaires établies, validées et opérationnelles à date à Morne Hercule, Morne Lazare (28, 29 janv. 2012), Nérette et Jalousie (25, 26 Féb. 2012), Villa Rosa 2 Juin 2012, Jean Baptiste, Bois Patate et Morne Hebo (27 Juillet 2012) 	<p>100%</p>
	<p>- Légalisation des Plateformes Communautaires au niveau des Mairies et du Ministère des Affaires Sociales</p> <p>Objectif: 8 plateformes communautaires légalisées par la Mairie et le Ministère des Affaires Sociales Résultat 1: 8 plateformes communautaires légalisées par la Mairie Résultat 2: 8 plateformes communautaires légalisées par le Ministère des Affaires Sociales</p>	<p>100% 100%</p>

	<p>- Renforcement des capacités des plateformes communautaires</p> <p>Objectif: 20 formations données Résultat: 13 formations données</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une nouvelle approche va être utilisée pour la formation des plateformes communautaires mieux adaptée à leurs besoins et niveau. L'équipe de Suivi et Evaluation et Gestion de Connaissances a été sollicitée afin de donner un appui dans le cadre de cette composante ▪ Une analyse des besoins en formation et du degré d'implication et d'appropriation des plateformes communautaires a été menée. Pour cela, deux focus-groups ont été réalisés avec les Plateformes de Pétion-Ville et Port-au-Prince ▪ Appel d'offres en cours pour le recrutement de la firme devant continuer la formation des Plateformes communautaires 	65%
	<p>- Petits projets avec les Plateformes communautaires</p> <p>Objectif: # de petits projets identifiés: 24 # de petits projets exécutés: 16</p> <p>Résultats : # de petits projets identifiés: 14 # de petits projets exécutés: 0</p> <p>Le projet est en phase d'identification de petits projets à réaliser dans les quartiers avec les plateformes communautaires. Un montant plafonnant à U\$20,000 est disponible pour l'exécution de ces petits projets qui seront gérés directement par les plateformes communautaires. Des séances de sensibilisation ainsi que des rencontres pour expliquer le processus pour une meilleure compréhension et appropriation des plateformes communautaires sont réalisées toutes les semaines par l'équipe de mobilisation communautaire du projet. Un Micro-Capital Grant sera signé avec chaque Plateforme communautaire et un compte bancaire ouvert.</p>	29%
	<p>- Election des commissions administratives</p> <p>D'après les règlements internes validés par l'équipe de Projet et signés par les membres de plateformes, les commissions administratives des Plateformes communautaires sont élues pour 6 mois. Toutes les commissions sont déjà réélues.</p>	100%
	<p>- Distribution de kits scolaires</p> <p>A la demande des plateformes communautaires, une requête de kits scolaires a été déposée auprès de l'UNICEF. Un total d'environ 41,000 articles ont été reçus incluant des matériels didactiques, ainsi que des matériels de jeux. Quarante-six (46) écoles, toutes classes et niveaux confondus ont été recensées dans les quartiers du 16/6 dans le cadre d'une enquête menée par l'équipe de mobilisation du projet. La distribution a été réalisée par les commissions administratives des plateformes et l'équipe du projet, les 19, 20 et 21 février 2013 en présence des autorités locales comme les ASEC et CASEC.</p>	100%

	<p>- Centres communautaires</p> <p>Objectif # de terrains identifiés: 8 # de terrains exécutés: 8</p> <p>Résultats # de terrains identifiés: 7 # de terrains exécutés: 0</p> <p>Des démarches sont en cours dans les différents quartiers ou auprès des mairies afin de faire l'acquisition soit d'un terrain privé, ou un terrain public sur lequel le centre communautaire peut être construit. Dans le cas échéant, une maison pouvant accueillir le centre communautaire, selon les souhaits des Plateformes communautaires, sera achetée. Vu la lourdeur et la complexité du processus administratif et légal devant aboutir à cette réalisation; vu le problème foncier auquel on s'attend à faire face dans les quartiers, il a été décidé par l'équipe de projet de recruter un conseiller juridique pour appuyer dans ce processus.</p>	22%
	<p>- A date cinq (5) présentations de scénarios à la communauté ont été réalisées dans les quartiers de Nérette, Morne Hebo, Villa Rosa, Bois Patate et Morne Lazare</p> <p>Ces cérémonies de présentation de scénarios constituent les premières assemblées générales prévues dans les Termes de Références des Plateformes communautaires où elles doivent rendre compte à la communauté des activités réalisées et décisions prises en leur nom.</p> <p>Les activités continuent selon la planification initiale. Tous les investissements seront finalisés pour le mois de juillet 2013</p>	100%
	<p>- Communications</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Canaux de communication on-line existants: 2/4 ▪ https://twitter.com/#!/Projet16_six http://www.facebook.com/ProjetSeizeSix Website en cours: www.projet16-6.org ▪ Vidéos et documentaires: 2/12 ▪ Reportages/quartiers: 0/36 ▪ 3 indications sur les travaux par quartier: 0/24 ▪ Trois types d'outils de communication: 1/3 ▪ Success stories: 2/20 ▪ Coordonnateur- adjoint de Communications recruté ▪ Conception et production d'outils visuels (roll-up, calendrier 16.6) ▪ Stratégie de renforcement de la communication dans les communautés en cours ▪ Compagnie de communications recrutée 	25%
3.2. L'accès aux services, identifiés comme prioritaires par les habitants du quartier, a été augmenté et la vulnérabilité des quartiers a été diminuée	<p>- Identification par la communauté des priorités en services sociaux de base</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infrastructure en eau travaux complétés à 98% <p>Objectifs # de kiosques d'eaux réhabilitées: 3 # de kiosques d'eaux reconstruites: 11</p>	100%

	<p>Résultats # de kiosques d'eaux réhabilitées: 3 # de kiosques d'eaux reconstruites: 11</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Phase finale de réhabilitation de 3 bornes fontaines dans le quartier de Morne Lazare, 95% ; ○ Phase finale pour la reconstruction de 11 bornes fontaines dans trois quartiers du 16/6: <ul style="list-style-type: none"> ● Morne Lazare (1) construction achevée à 95%; ● Morne Hercule (5) construction achevée à 75%; ● Nérette (5) construction achevée à 90% ○ En attente de la DINEPA pour le branchement des tuyaux; 	
	<p>- Électrification et installation de lampadaires solaires</p> <p>Objectifs/Résultats UNOPS : 243/243 lampadaires installés OTI: 100/100 lampadaires installés UNFPA: 149/149 lampadaires installés</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Achèvement des activités du projet d'éclairage par l'installation de 243 lampadaires solaires par l'UNOPS sur un total de 492 dans 7 quartiers du 16/6 : Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Bois-patate, Canapé-Vert, Morne Hebo et Villa-Rosa ; <p>Objectifs/Résultats # de transformateurs installés: 0/41</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Travaux en cours pour l'installation de 13 transformateurs dans les quartiers de Nérette et de Bois-Patate (ces communautés ont fait le choix de cet investissement après la présentation des scénarios d'investissement dans ces quartiers. La cible de 41 initialement prévue a du être révisée sur la base de l'étude faite par l'ED'H qui a permis de voir que Nérette et Bois-Patate ne peuvent supporter que 18 transformateurs. 	50%
	<p>- Assainissement</p> <p>Objectif: Travaux d'assainissement réalisés dans 4 quartiers</p> <p>Résultat: Travaux d'assainissement réalisés dans 1 quartier jusqu'à date</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Travaux d'assainissement de la zone pilote de Morne Hercule complétés à 70% et Nérette à 100% ; ▪ Travaux d'assainissement en cours dans les quartiers de Bois-Patate et de Villa Rosa: <ul style="list-style-type: none"> ○ Curage de 140 latrines dans les quartiers de Morne Hebo et de Bois-Patate (choix des communautés après présentation des scénarios d'investissement dans les quartiers) pourcentage de réalisation 30% ○ En vue d'accompagner les habitants dans la gestion des déchets dans les quartiers, le projet prévoit de faire la distribution de sac poubelles, de bennes à ordures et de motocyclettes. Ce processus est en cours d'exécution, les activités ont été complétées à 30% dans les quartiers de 	57.5%

	<ul style="list-style-type: none"> Bois-Patate, Morne Hebo et de Villa-Rosa; ○ Réparation de douche à Morne Hebo, complétée à 100% 	
	<p>- Comités de gestion dans les communautés (eau et assainissement, électricité et déchets)</p> <p>Objectif : # de comités de gestion mis en place: 12 # de comités de gestion formés: 12</p> <p>Résultat : d'assainissement # de comités de gestion mis en place: 12 # de comités de gestion formés: 12</p>	100%
	<p>- Infrastructures communautaires (espaces publics, écoles et centres de santé)</p> <p>Objectif: 5 espaces publics réhabilités Résultats: 2 espaces publics réhabilités</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Construction d'espace récréatif dans 2 quartiers: Morne Lazare et Nérette <ul style="list-style-type: none"> ○ Travaux de fouille dans les deux quartiers complétés à 100% ○ Travaux de terrassement, de construction de caniveaux et de construction de murs de soutènement en cours, pourcentage de réalisation 50% 	40%
	<p>- Amélioration des infrastructures routières et de drainage</p> <p>Objectif: # de mètres linéaires de routes réhabilités: 5,000 # de mètres linéaires de trottoirs construits: 7,000 # de mètres linéaires de drainage construits: 10,000 # de mètres linéaires de murs de soutènement construits: 1,000 # emplois créés: 2000</p> <p>Résultats:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation 3205 mètres linéaires de route dans 3 quartiers : Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette; - 2731 mètres linéaires de drainage et de caniveaux -ont été construits dans les quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette et Canapé-Vert - 3118 mètres linéaires de trottoirs construits à Morne Hercule, à Nérette et à Morne Lazare; - 307 mètres linéaires de murs de soutènement ont été construits à date dans le quartier de Morne Hercule et de 	53,35%

	<p>Nérette.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plus de 2036 emplois créés dans la construction des infrastructures dans les 8 quartiers; 	
3.3. L'accès à l'emploi et aux revenus dans les quartiers est amélioré	<ul style="list-style-type: none"> - Identification des opportunités et analyse du profil socio-économique dans les quartiers 100% <p>Une analyse du secteur de la micro-finance a été finalisée. Le BIT et l'ACME ont lancé un programme de crédits pour les entrepreneurs de secteurs porteurs dans les zones d'intervention en février 2013. Ce programme se réfèrera également directement aux institutions financières pour qu'elles puissent potentiellement augmenter leurs capacités opérationnelles et entrepreneuriales.</p>	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - Identification et formation en métiers porteurs à forte demande <p>Objectifs/Résultats: Identification et formation en métiers porteurs à forte demande dans chacun des quartiers: 6/8</p> <p>L'emploi en Haïti est essentiellement d'origine locale, il convient donc d'en faire l'étude prospective au niveau des quartiers. Le focus a été mis sur 6 quartiers (Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Jean-Baptiste, Bois Patate et Morne Hebo), pour identifier les opportunités de consommation et de production propres à ces zones, en concertation avec les plateformes communautaires et les représentants locaux. Une stratégie de promotion de l'emploi dans les petites entreprises locales, adaptée à la réalité haïtienne a été développée. Suite à l'identification définitive des secteurs pour les Activités Génératrices de Revenus (AGR), un appel d'offres pour le recrutement des partenaires à la formation a été publié en mars 2013, dans plusieurs médias dont le Nouvelliste.</p>	75%
	<ul style="list-style-type: none"> - Formation aux métiers porteurs <p>Objectifs/Résultats: # de bénéficiaires formés en métiers porteurs: 20/190</p> <p>Les secteurs finalement identifiés sont les suivants : la construction, les entreprises vertes, la transformation et la conservation des fruits et légumes locaux, la conservation des viandes locales et produits de la mer, la fabrication de produits alimentaires à base de sucre, l'élaboration de plats cuisinés à base de riz, la cordonnerie, la réparation de motocyclettes, et maintenance du matériel audio et des petits appareils électroménagers. La formation en construction a permis à débiter avec 20 entrepreneurs et travailleurs.</p>	11%

	<p>- Appui au placement et référence des petites entreprises avec les institutions de la micro-finance</p> <p>Objectifs: # d'entreprises ayant bénéficié de prêts: 380 # d'emplois créés ou renforcés: 760</p> <p>Résultats: # d'entreprises ayant bénéficié de prêts: 170 # d'emplois créés ou renforcés: 340</p> <p>- Le BIT a tout d'abord recherché, de novembre 2011 à janvier 2012, un partenaire local en micro-finance pour développer un programme commun. L'association pour la Coopération avec la Micro Entreprise (ACME) a été sélectionnée. Au 15 mai 2013, 170 premières Micro, Petites, et Moyennes Entreprises (MPME) ont déjà pu bénéficier de ces prêts, ce qui permet à terme la création ou l'affermissement de près 340 emplois.</p>	44.74%
	<p>- Création et renforcement d'emplois</p> <p>Objectifs: # d'emplois créés: 5000 # d'emplois renforcés: 1000</p> <p>Résultats: # d'emplois créés: 2463 # d'emplois renforcés: 320</p> <p>Les travaux de réhabilitation d'infrastructures routières, de réparation et reconstruction de maisons, la formation, la création de micro-entreprises, et les activités génératrices de revenus dans les quartiers de Morne Hercule ont permis la création de 2,463 emplois dans les communautés ciblées pour un total de 75% de femmes et 320 emplois renforcés</p>	40%
	<p>- <u>Programme de Développement des Fournisseurs</u></p> <p>Objectifs: # d'emplois créés ou renforcés: TBD # d'entreprises fournisseuses appuyées: 70 # d'entreprises leaders appuyées: 7 # de Consultants accrédités: 20 # de Chaines de valeur identifiées: 16 # de Chaines démarrées: 7</p> <p>Résultats: # d'emplois créés ou renforcés: TBD # d'entreprises fournisseuses appuyées: 34 # d'entreprises leaders appuyées: 7 # de Consultants accrédités: 16 # de Chaines de valeur identifiées: 7 # de Chaines démarrées: 0</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conception de la nouvelle image ▪ Nouvelle ligne graphique ▪ Matériels Promotion 	50%

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Site web ▪ Animation ▪ Promotion aux programmes d'appui aux PME ▪ Rencontre avec plusieurs institutions pour présenter le programme et établir des partenariats-/ synergies ▪ Promotion et rencontre avec plusieurs entreprises leaders potentielles ▪ Rencontre avec plusieurs potentielles entreprises Leader ▪ Mise en place d'un système de recherche d'institutions d'appui aux PME en Haïti (www.pdf.com.ht) ▪ Base de données de toutes les institutions d'appui aux PME dans le pays a été créée et est accessible sur le site www.pdf.com.ht ▪ Appui aux deux chaînes de valeur (12 entreprises) dans la filière de construction et transport. ▪ 34 entreprises ont reçu l'appui du Programme dans la phase pilote ▪ 16 consultants accrédités dans la méthodologie du programme ▪ Lancement officiel du programme PDF a eu lieu le 15 Mars 2013 à l'Hôtel Oasis en partenariat avec le Ministère et la Chambre de Commerce et de l'Industrie 	
	<p>- <u>Fonds Korea: Autonomisation des femmes vulnérables à travers des activités génératrices de revenus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 780 femmes ont suivi une formation en développement personnel, formation professionnelle et en gestion d'entreprises. ▪ 600 emplois créés (parmi lesquels 527 sont des micro-entreprises). ▪ 180 micro-entreprises ont été renforcées. ▪ Dans le cadre du championnat, 218 jeunes femmes entrepreneurs ont bénéficié d'une formation en gestion d'entreprises assurée par le MJSAC grâce à un curriculum de formations adapté à leurs besoins. ▪ Création d'un réseau formel des principaux partenaires dans le secteur public et privé ainsi que des ONG et des institutions financières, impliqués dans les micro, petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes et organisation d'un forum national réunissant plus de 500 représentants d'organisations des femmes de tout le pays pour aborder les questions relatives aux femmes. Le rapport, les données de base et la feuille de route émanant de cette activité vont nourrir le développement des politiques publiques sur des questions relatives aux femmes. ▪ Projet clôturé en Décembre 2012, dernier versement effectué aux ONGs ▪ Rapport final finalisé 	100%
	<p>- <u>Le Projet « En Marche » traduit par « Ann ale »</u></p> <p>Objectifs # d'entreprises recensées: 1600 % d'outils finis: 100% # d'entreprises ayant reçu une formation technique ou managériale: 800 # de ligne graphique réalisée: 800</p> <p>Résultats # d'entreprises recensées: 1600 % d'outils finis: 95% # d'entreprises ayant reçu une formation technique ou</p>	50%

	<p>managériale: 0 # de ligne graphique réalisée: 0</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mapping des petits business/commerce informel dans les quartiers du 16/6 finalisé-: 1625 micros entrepreneurs ont été repérés dans les quartiers de 16/6 ▪ Aménagement de 4 camions EFI (Espace de formation itinéraires) ▪ Démarrage de l'appui à la visibilité- le premier consultant en création de lignes graphiques travaille depuis plusieurs semaines ▪ Formation débuté à Morne Lazard, Nerette et Morne Hercule pour un groupe de 23 micros entrepreneurs-: le 1er module (Gestion d'affaires) est terminé. Maintenant, ils sont dans le 2^{ème} module (Comptabilité). ▪ Ligne graphique développée pour 30 micros entrepreneurs : les produits de ligne graphique sont en plein livraison ▪ Démarrage des formations au début du mois d'Avril 2013 ▪ Achat d'un camion en collaboration avec la Mairie de Pétion-Ville (achat du second en cours) et travaux pour transformation en Espace de Formation Itinérant en cours 	
3.4. Une analyse des zones à risques permet le plan de restructuration participatif des 8 quartiers	<p>- Plan de Prévention de Risques finalisé pour les 8 premiers quartiers 8/8</p> <p>Objectif: Plan de Prévention de Risques réalisé dans 8 quartiers</p> <p>Résultat: Plan de Prévention de Risques réalisé dans 8 quartiers</p>	100%
3.5. Planification Communautaire	<p>- Plan urbain participatif réalisé avec les Plateformes communautaires des quartiers ciblés 7/8</p> <p>Objectif: Plan urbain participatif réalisé dans 8 quartiers</p> <p>Résultat: Plan urbain participatif réalisé dans 7 quartiers</p> <p>Cartographie des 8 quartiers est en cours de préparation, l'achèvement de 86% sur la base de la thématique préalablement définie</p>	86%
Composante 4. Les acteurs haïtiens sont appuyés afin de mener à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 8 quartiers		
4.1. Système de gestion des connaissances mis en œuvre en vue de la portée à l'échelle du programme, sa répliquabilité et sa pérennité	<p>Objectifs/Résultats</p> <p>Stratégies de GC élaborées et mises en place 100% Systèmes et outils de GC développés 100% Leçons apprises et bonnes pratiques documentées et systématisées 50% Transfert de connaissances effectué 0%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mapping des connaissances et expériences externes au projet finalisé et envoyé. - Dashboard- 4e diffusion du Dashboard - Coordonnateur-Adjoint de Gestion de Connaissances en poste - Amendement de l'Accord avec l'équipe du Bureau Régional de PNUD au Panama en cours de finalisation 	62.5%

	<ul style="list-style-type: none"> - Amendement de l'accord avec l'équipe de Panama pour la composante de Systématisation des leçons apprises et bonnes pratiques du projet signé. Premier atelier de systématisation tenu le 26 février 2013. Premier produit de systématisation sur les Plateformes communautaires en phase d'achèvement. - Le processus de signature du contrat avec la consultante en ligne graphique pour les produits de connaissances en phase très avancée. - La planification de réalisation des produits de connaissances finalisée et effective. - 1^{er} Atelier de systématisation tenue le 26 février 2013 - 2^{eme} Atelier de systématisation à réaliser au cours du mois de juillet - 1^{er} produit de connaissances sur les plateformes communautaires en phase d'achèvement - 2^{eme} produit de connaissances sur le processus de retour en phase de correction et de révision - 1^{er} After Action Review en préparation, sera tenue au cours du mois de septembre 2013 	
<p>4.2. Système de Suivi Evaluation pour la surveillance administrative et substantive du projet</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Objectifs/Résultats Enquête de base du projet réalisée 100% Stratégie de M&E élaborée et mise en place 100% Systèmes et outils de Suivi et Evaluation développés 100% Indicateurs de projet conçus et sélectionnés 100% Enquêtes thématiques réalisées 33.33% Evaluations à mi-parcours et finales réalisées 0% Rapport périodique préparé en respectant les délais (Mensuel, Trimestriel et annuel) 100% Base de données centrale mise en place 25% ▪ Data Warehouse (Base de données globale)- en construction en accord avec l'équipe du Bureau Régional de PNUD au Panama ▪ Reporting (Trimestriel et Annuel) Rapport trimestriel pour la période concernée finalisé et envoyé ▪ Une restitution des résultats et des réalisations du projet a été tenue les 17 et 18 janvier 2013. ▪ Planification des enquêtes à réaliser dans le cadre du projet pour l'année 2013 finalisée ▪ Enquête de satisfaction sur les maisons réparées tenue au mois de mai 2013 est finalisée et effective ▪ Enquête de perception et de satisfaction sur la mise en place des plateformes communautaires tenue au mois de juin est en phase d'achèvement. ▪ Enquête sur le processus retour du projet 16/6 à réaliser au cours des mois de juin et juillet 2013. 	<p>80%</p>

16/6

- **Retour et Communications**

1.1.2. Création et opérationnalisation d'une stratégie de communication de 24 mois, comprenant la mobilisation communautaire et des campagnes de diffusion de l'information.

Une série d'activités de communication a été mise en œuvre et comprend :

1. La création de films, longs et courts métrages, incluant la préparation des histoires, scripts, la mise en scène et l'enregistrement

Le but des courts métrages produits par l'équipe de communication est de présenter les différents aspects et les différentes étapes du projet 16/6 aux bénéficiaires. Certains de ces courts métrages présentent des sujets à caractère social, comme par exemple l'importance du recyclage ou encore la conduite à suivre pour éviter les incendies dans les camps, etc. Le but des longs métrages est de représenter une image positive d'Haïti et d'un espoir pour le futur, et ce malgré les difficultés rencontrées.

Jusqu'à présent, un total de 18 films a été produit, dont 16 courts métrages et 2 longs métrages :

- a. Vidéo 16/6 1ère partie "Men nan men ak projet 16/6": ce film consiste en une présentation du projet et de ses différentes composantes;
- b. Vidéo 16/6 2ème partie "Formation professionnelle": Ce film résume le rôle de chaque agence mandatée par le Gouvernement Haïtien dans le cadre du projet 16/6 ;
- c. Film Tap Tap (le making of) – est un documentaire sur la production du long métrage Tap Tap;
- d. Tap Tap épisode 1 - met en scène l'humanité et l'entraide existant entre les citoyens Haïtiens;
- e. Tap Tap épisode 2 – illustre l'inégalité des différentes couches sociales;
- f. Spot 16/6 Centre d'appel Noula - informe sur le fonctionnement du centre d'appel humanitaire Noula;
- g. Tounen Lakay (Champs de Mars) - vise à informer la population sur les changements positifs qu'apportera le projet 16/6 et l'aide disponible pour les familles vulnérables (santé et soutien psychosocial);
- h. Chaw kay yo – souligne l'importance des critères de choix dans la recherche d'une maison à louer par les bénéficiaires des projets de retour;
- i. Kay jon yo "Ann reati katye yo" - informe la population sur les conditions de réparations des maisons jaunes et construction de maisons rouges exécutées par l'UNOPS, l'une des agences du projet 16/6;
- j. Laisser la Place Boyer "Naomie Joseph" – présente l'histoire d'une bénéficiaire qui vivait à Place Boyer et qui a été relocalisée dans le cadre du projet 16/6;
- k. « Un camp disparaît, un parc public renaît » (11.11.11) - décrit la visite du Président Martelly célébrant la fermeture du camp de Place Saint-Pierre;
- l. Laisser la Place St. Pierre pour un lieu meilleur "Pierre et Lovely" – présente l'histoire de deux bénéficiaires du projet ayant quitté le camp de la Place St. Pierre;
- m. « Brunache Jude » - décrit la situation actuelle dans les camps, telle que relatée par un bénéficiaire;
- n. « Interview de Clément Belizaire » donnant des informations sur les résultats du projet au terme de sa première année d'exécution;
- o. « Met Ko ki veye ko » – présente la conduite à suivre pour éviter les incendies dans les camps;
- p. « La différence » – présente l'importance du recyclage en Haïti;
- q. « Enregistrement au Champs de mars » – montre quelques extraits des journées de recensement des familles déplacées vivant au Champs de mars;
- r. « DRR » – donne des directives pour prévenir les désastres en période cyclonique et pendant la saison pluvieuse;
- s. Vidéo sur la conférence de presse tenue par les partenaires au projet, en soutien à l'UCLBP à l'Hôtel Montana les 17 et 18 Janvier 2013;
- t. Deux présentations 'Prezi': l'une à l'occasion de la conférence de presse pour le premier anniversaire du projet 16/6 tenue aux bureaux de l'UNOPS; et l'autre à l'occasion de la deuxième conférence de presse du projet 16/6 tenue les 17 et 18 janvier à l'Hôtel Montana;

Les films listés ci-dessus sont disponibles au lien suivant : <http://www.youtube.com/playlist?list=PL4FA4FFDCAD08CD30>

2. L'organisation de séances d'information et de sensibilisation - Screening - pour les bénéficiaires, dans les camps et les communautés ciblées

⁷ Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

Selon les caractéristiques des camps et des communautés ciblés, les séances de projection, ou Screenings, incluent des projections sur écran de cinéma en soirée et des projections sur un grand écran de télévision pendant la journée de manière répétée. Un total de 56 séances de projection de films a été mené dans un total de 10 communautés : Nérette (9), Morne Lazare (16), Morne Hercule (8), Jalousie (3), Villa Rosa (6), Barbancoeur (1), Jean Baptiste (5), Bois Patate (5), Morne Hebo (3), et Mais Gâté A et B (1); Un total de 89 séances d'information et de projection de films a été mené dans un total de 4 camps: Place du Canapé vert (1), Champs de Mars (75), Primature (6) et Centre sportif Carrefour (7).

Les séances d'information et de projections sont suivies et évaluées à travers un système montrant l'impact sur la compréhension du projet par les populations cibles, avant et après les séances d'informations.

Les informations collectées par les documents de suivi et d'évaluation sont très détaillées et sont disponibles sur demande. Les données recueillies pour ces sessions de sensibilisation/screenings montrent clairement l'utilité des activités de communication menées, que ce soit dans les camps ou dans les communautés de retour. Ainsi, pour les activités menées au Champs de Mars, les données montrent qu'au début des sessions de screening, un pourcentage bas de la population (26%) pouvait répondre correctement aux questions posées (sur différents thèmes liés au projet 16/6) avant les sessions. De manière similaire, environ la moitié de la population présente aux sessions répondait correctement aux questions après la session. Cependant, les pourcentages changent positivement après quelques mois de mise en œuvre de ces sessions: un pourcentage particulièrement haut (85%) de la population ayant assisté aux sessions de screening a ainsi été capable de répondre positivement aux questions posées déjà avant le screening, et la quasi-totalité des participants a répondu correctement aux questions après la session de screening (98%). Cela montre que l'information partagée au début du programme de retour par ces sessions de screening a été partagée de famille en famille au cours du projet, permettant ainsi aux ménages ayant assisté aux screenings plus tard dans le programme de connaître les informations les plus importantes relatives au projet, son fonctionnement, la responsabilité des différentes agences et les différentes étapes du projet 16/6.

3. La création d'un album contenant les photos du projet

L'album, qui regroupe toutes les photos des activités entreprises dans le cadre du projet 16/6, est disponible pour consultation au lien suivant : www.tinyurl.com/PhotosSeizeSix

4. La création de sites de medias sociaux sur les activités de projet et régulièrement mis à jour

En collaboration avec les équipes de communication des agences du 16/6, une campagne utilisant les nouveaux médias sociaux a été lancée, utilisant des comptes Facebook et Twitter .Les comptes suivants ont ainsi été créés : www.facebook.com/ProjetSeizeSix et [Twitter@projet16_six](https://twitter.com/projet16_six)

5. L'organisation de conférences et autres activités de presse (ciblant la presse locale haïtienne ainsi que la presse internationale)

Deux conférences de presse, ayant trait aux activités de relocalisation des déplacés du Champ de Mars, ont été organisées les 17 février et 2 avril 2013. Deux autres conférences ont été organisées en collaboration avec les partenaires du projet, le 9 octobre 2012, à l'occasion du premier anniversaire du projet, et les 17 et 18 janvier 2013 pour présenter les résultats et les perspectives du projet.

6. La création de brochures et journaux en langue française et créole Haïtien, selon le groupe cible, prenant la forme de bandes dessinées et d'autres illustrations.

Cette activité inclut également la distribution de ces outils de communication dans les camps et les communautés ciblés

Une édition spéciale du journal en bande dessinée Chimen Lakay a été conçue pour expliquer le processus du projet seize-six et son apport aux populations vivant dans les camps et les communautés ciblés par le projet. Un total de 200,000 exemplaires a été imprimé. Les partenaires du projet ont chacun tiré un nombre total de 4,000 exemplaires du Chimen Lakay. Plusieurs activités de distributions ont été mises en œuvre dans 14 communautés et 59,000 copies ont été distribuées dans les camps/communautés suivants : Morne Hercule (6,500), Nerette (6,000), Morne Lazarre (10,000), Jalousie (6,000), Mais Gate (3,000), Place Canapé-vert (1,500), Morne Helbo (2,000), Place Saint Pierre et Place Boyer (4,000), Carrefour (4,000) ; Morne et Villa Rosa (10,000) ; et Bois Patate et Jean Baptiste (6,000).

Le journal Chimen Lakay fait l'objet d'un suivi par le biais d'appels reçus par le centre d'appel Noula. Les appelants se voient poser des questions, incluses dans le journal, en vue de tester leur niveau de compréhension des sujets traités par l'édition en question. Un suivi est en cours et permettra de récompenser par de petites primes les appelants qui ont correctement répondu aux différentes questions.

Le Chimen Lakay en question a été circulé entre les partenaires avant sa publication et une version finale a reçu l'approbation de tous les partenaires avant d'être imprimée et distribuée.

7. La création de matériels de visibilité, tels que des banderoles et panneaux d'affichage pour les différentes activités décrites ci-dessous:

La création du prospectus -Tounen Lakay-, adapté aux spécificités des 4 camps de personnes déplacées suivants : Place St.

Pierre, Place Boyer, Bourdon, Stade Syvio Cator et Champs de mars. Le prospectus a été imprimé en plusieurs exemplaires comme suite : Place St. Pierre 1,500 copies; Place Boyer 1,500 copies ; Bourdon 1,000 copies ; Stade Syvio Cator 3,000 copies; Champs de Mars 6,000 copies. Toutes les copies imprimées ont été distribuées aux déplacés,

La création et l'impression de deux banderoles en tissu pour les activités au Champs de mars : 'Le projet de réhabilitation du Champs de Mars', imprimé en 1 copie, et le 'Yon ti chita pale k'ap ede w komprenn pwojet 16/6 la', imprimé en 2 copies ;

L'impression de 450 T-shirts et de 100 casquettes pour assurer la visibilité du bailleur de fonds et du personnel travaillant pour le projet Champs de mars. De plus, 40 adhésifs ont été imprimés pour les équipements et le matériel du projet ;

La conception et l'impression de 3 panneaux d'affichage à but informatif pour le public. Ceux-ci ont été fixés aux alentours du Champs de mars grâce à de petits travaux de maçonnerie et après avoir obtenu l'autorisation des autorités locales et de l'UCLBP quant aux lieux d'implantations ;

La conception et l'impression d'un panneau sur le projet 16/6 'N'ap fe konbit pou rebati laveni' à l'occasion de la conférence de presse sur le projet, tenue aux locaux de l'UNOPS à Morne Hercule le 9 Octobre 2013 ; et

La conception et l'impression d'un panneau sur le projet 16/6 'Réalizations et Perspectives' à l'occasion de la conférence de presse sur le projet, tenue au l'Hôtel Montana les 17 et 18 Janvier 2013 ;

Les outils de communication décrits ci-dessus ont été élaborés en coordination avec les partenaires du projet 16/6 afin d'assurer leur cohérence et l'exactitude des informations relatives à chaque partenaire;

8. La réhabilitation de kiosques informatifs pour les communautés

La réhabilitation d'un total de 10 kiosques, pour la visibilité du projet, a été effectuée dans les communautés choisies par les partenaires. Les kiosques contribueront à une accessibilité plus directe des informations sur le projet par les communautés et assureront une meilleure proximité avec celles-ci. L'existence et la disponibilité des kiosques ont été communiquées aux partenaires du projet 16/6 afin qu'ils puissent les utiliser de la manière la plus opportune à leur composante/travail dans les communautés de retour. Les agences UNOPS et PNUD ont, par ailleurs, exprimé leur intérêt à utiliser ces kiosques dans le cadre de leurs activités.

9. Lancement d'une compétition de photographie sur le thème du projet 16/6, avec des jeunes de quartiers défavorisés

La compétition de photographie a compris deux semaines de formation sur la photographie pour 10 jeunes femmes et hommes, à la suite desquelles les participants ont pris des images du projet 16/6. A la fin de la compétition, une sélection des meilleures photos a été réalisée afin de contribuer à l'élaboration d'un calendrier 16/6 pour l'année 2013 ;

10. La création d'un calendrier 16/6 pour l'année 2013

Les partenaires du projet 16/6 ont contribué, avec leurs meilleures photos du projet, à la création d'un calendrier du projet 16/6 pour la nouvelle année 2013 ;

- **Formation**

- Prodiguer des diplômes reconnus par l'Etat aux travailleurs semi-qualifiés du secteur de la construction a permis les réussites importantes suivantes :

1/ Qualifier directement les travailleurs pour qu'ils reconstruisent de manière sûre leur quartier.

2/ Donner de la fierté et un statut social à des travailleurs qui n'avaient jamais reçu un certificat d'Etat.

3/ Appuyer le Gouvernement dans la mise place d'un système permettant la certification des travailleurs semi-qualifiés (qui représentent 98% des travailleurs en Haïti).

4/ Participer à la relance économique des quartiers concernés.

5/ Avoir un nombre important de travailleurs qualifiés du secteur de la construction pour assurer une reconstruction sûre pour le long terme de Port-au-Prince.

- La formation en construction parasismique APRAS, validée par l'INFP et le MTPTC, est devenue en quelques mois une référence institutionnelle en Haïti. Les formateurs formés sont sollicités par d'autres organismes pour que leur expertise soit mise à disposition dans d'autres projets (pas seulement en reconstruction mais aussi en rénovation). Le fait d'avoir à l'avenir une réserve de formateurs diplômés et reconnus sera bénéfique pour l'ensemble du secteur de la reconstruction dans la région métropolitaine, notamment dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques. Preuve de l'efficacité et du succès de la méthodologie APRAS, d'autres institutions et ONG souhaitent l'utiliser pour différents projets de reconstruction (comme l'IFRC ou Viva Rio).
- La mise en place des chantiers ouverts permet de sensibiliser la population sur les raisons des effondrements de maisons lors du

tremblement de terre du 12 janvier 2010, ainsi que sur les principaux points de la construction parasismique. Ce projet a été systématisé et peut donc être dupliqué à grande échelle, sur tous les chantiers de reconstruction de maisons rouges du 16/6, ce qui permettra de sensibiliser des milliers de personnes. Les habitants de la zone de Morne Hercule, où se déroule le projet pilote ont compris l'importance de ce projet car ils peuvent poser des questions sur les étapes de la construction aux formateurs. Grâce aux « chantiers ouverts », les riverains de Morne Hercule affirment d'ailleurs qu'ils se sentent plus en sécurité avec ce type de constructions parasismiques. Ils ont aussi bien assimilés les techniques de mélanges des matériaux, de tests de blocs, les connexions et d'autres techniques enseignées aux ouvriers, lors de cette sensibilisation.

- **Recyclage**

- Dans le cadre du « projet Débris », le BIT appuie des petits entrepreneurs à recycler et à transformer des débris en matériaux de construction non structurels tels que les adoquins. Une synergie importante a pu être identifiée avec le « projet 16/6 ». Le BIT dans le cadre du « projet Débris » a fourni 50 000 adoquins recyclés, qui sont utilisés pour réhabiliter le quartier de Morne Hercule. Une quantité au moins similaire d'adoquins (des études sont en cours pour connaître le nombre exact de produits recyclés nécessaires aux travaux de réhabilitation prévus) devrait être fournie d'ici juin 2013. Cette synergie a un impact important au niveau socio-économique du quartier de Morne Hercule. En effet cette coopération permet :

1. La génération d'emplois due au recyclage et à la transformation des débris en adoquins ;
2. La génération d'emplois due à la pose des adoquins dans les travaux de réhabilitation des trottoirs ;
3. Le recyclage des débris en adoquins permet également de réduire la pollution engendrée par la production de matériaux nouveaux de construction et réduit l'utilisation des matières premières fossiles ;
4. L'amélioration des infrastructures publiques des quartiers et des conditions de vie de la population dans les quartiers.

- **Logement**

Réparation de maisons endommagées

Le volet réparation des maisons endommagées du projet de logement a clôturé ses activités de réparation au cours du mois de février 2013.

Les habitants des quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Morne Hebo, Jean-Baptiste et Bois-Patate ont pu bénéficier des travaux de réparation et de renforcement de leurs maisons endommagées.

Le projet a favorisé la participation des habitants des quartiers ciblés dans tout le processus de la réhabilitation des quartiers, c'est-à-dire que l'implication de la communauté a été constatée tout au long de l'implémentation du projet. Les ouvriers de chantiers ont été recrutés directement dans les zones d'intervention du projet, respectant ainsi les exigences du projet qui stipulait que 75% de la main d'œuvre de chantier devait être recruté dans les zones d'exécution du projet.

Le projet a donné à plus de 362 personnes des zones d'intervention la possibilité d'avoir accès à des emplois rémunérés par la création de plus de 9500 jours de travail.

Un programme de formation élaboré par l'UNOPS a permis aux bénéficiaires, soit 1215 familles, la possibilité d'avoir accès à des séances de formation sur les principes de bases en matière de construction.

Les ouvriers de chantiers, soit un total de 87 maçons et contremaîtres des quartiers ciblés ont aussi bénéficié de formation sur la réparation de petits bâtiments dispensée par le MTPTC et UNOPS.

Le projet a contribué également à rehausser le sentiment de fierté des bénéficiaires grâce à une amélioration de l'esthétique des maisons par l'ajout de peinture et par l'ajout de crépissage, ce qui a contribué à augmenter la solidité des murs.

Reconstruction de maisons rouges

La construction des 19 maisons du site collectif de Morne Hercule est pratiquement arrivée à sa fin. Et parallèlement la construction des 5 maisons du site pilote de Nérette entame sa phase finale d'achèvement.

Le projet pilote de Morne Hercule qui s'annonce déjà comme un succès en termes de nouvelle approche de construction de logements sociaux en Haïti, a retenu l'attention de beaucoup de secteurs : bailleurs internationaux, gouvernement, secteur privé, etc. Ce projet ne consiste pas seulement à reloger les habitants, suite à la destruction de leur maison mais représente, une nouvelle façon de construire (construction plus sécuritaire, meilleures pratiques en matière de construction et surtout un changement de mentalité dans le domaine de la construction en Haïti en introduisant le concept de logement collectif et le partage des espaces communs.)

Ce projet a nécessité des ajustements au cours de son implémentation. Il a fallu commencer par la sensibilisation de la population sur ce nouveau concept et accompagner la population tout au long du processus par des sessions de focus groupes afin de permettre une participation active des bénéficiaires dans le programme.

La question foncière a constitué une contrainte non négligeable et l'équipe du logement a dû s'adapter en faisant appel à des professionnels en termes de questions foncières, ainsi la firme locale « Juris Excel » spécialisée dans les questions légales a été engagée à cet effet.

Les contraintes liées à la particularité du sol et des zones d'intervention (quartiers) ont rendu difficile l'acheminement des matériaux sur les chantiers ce qui a causé des retards dans l'exécution du projet.

Afin de rendre pérenne les réalisations du projet « Logement », des comités de gestion de logement ont été mis en place. À la fin de la période, 3 quartiers : Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ont pu bénéficier de la création de ces comités par le projet 16/6.

Infrastructure communautaire

Le projet d'infrastructure communautaire a complété le projet d'éclairage dans les quartiers identifiés par les bénéficiaires du 16/6. En effet, à la fin du mois de Mai 2013 l'équipe d'infrastructure communautaire achevait l'installation de 243 lampadaires solaires sur les 492 (qui devaient être installés par le projet 16/6 en collaboration avec ses partenaires) dans 7 quartiers ciblés du projet (Morne-Hercule, Morne Lazare, Nérette, Bois-Patate, Canapé-vert, Morne Hebo et Villa Rosa). Ce projet a été réalisé avec succès malgré certains retards provoqués par l'entreprise locale avec laquelle le projet a sous-traité.

Les habitants des quartiers ciblés n'ont pas caché leur satisfaction par rapport à l'installation de ces lampadaires. Il reste à déterminer le taux réel de satisfaction au travers d'une enquête de satisfaction. Le succès du projet d'éclairage peut être cependant attribué à la bonne collaboration entre les agences partenaires et le projet 16/6.

Afin de rendre possible ce projet, des exercices de planifications communautaires ont été effectués par les techniciens de l'organisation « Architecte de l'urgence » pour déterminer les endroits les plus appropriés dans les quartiers dans le cadre de l'installation de ces lampadaires. La cartographie des quartiers d'interventions a été réalisée par l'UNOPS en collaboration avec l'UNFPA et l'OTI.

L'éclairage des quartiers permettra certainement une amélioration de la sécurité des habitants principalement celle des couches les plus vulnérables notamment celles des femmes et des enfants.

L'électrification d'un pays est très importante pour son développement. Des projets d'éclairage à l'énergie solaire devraient être encouragés car ces derniers permettront à l'état d'économiser en utilisant l'énergie du courant de ville à d'autres fins. Et en dernier lieu, Haïti étant un pays tropical et généralement ensoleillé, il est donc recommandé d'utiliser les ressources naturelles disponibles c'est-à-dire le soleil, afin de donner accès aux services de bases (électricité) au plus grand nombres.

Par ailleurs, la mise en place de 12 comités de gestion dans 6 quartiers du projet a constitué une réalisation importante au cours de la période. Ces comités permettront au projet d'assurer la durabilité des réalisations du projet 16/6 en impliquant les citoyens des quartiers dans la gestion des biens communautaires.

Champs de Mars (financé par les fonds canadiens en-dehors du FRH)

- Sélection de quartiers de retour pour réhabilitation

- Le projet de réhabilitation de la zone du Champs de Mars sera réalisé sur le modèle du projet 16/6, c'est-à-dire que le projet comprendra deux volets: un volet logement et un volet infrastructure communautaire.
- Les 11 camps de Champs de Mars de par leur position stratégique ont été les camps ayant accueilli le plus de familles provenant de plus d'une centaine de quartiers répartis dans la zone métropolitaine affectés par la catastrophe du 12 janvier 2010. Logiquement, dans le cadre du processus de relocalisation initié par le projet «Réhabilitation de la zone du Champs de Mars – Haïti», les familles ont choisi de retourner dans plus d'une trentaine de quartiers parmi lesquels Fort National, Bel'Air, Delmas, Centre-Ville, Carrefour-Feuilles, Fontamara, Nazon, pour ne citer que ceux-là. Le choix a été des plus difficiles pour l'équipe de projet. Plusieurs discussions et rencontres avec des opérateurs travaillant déjà dans les quartiers cités ont été nécessaires afin de faciliter la sélection. Ainsi le quartier de Saint-Martin a été au préalable choisi pour l'exécution du projet Champ-de-Mars. Les travaux de mise en œuvre avaient déjà commencé au début de l'année 2013. La composante réparation avait réalisé plus 24 évaluations techniques de bâtiments endommagés dans la zone de Saint-Martin.
- Jusqu'à présent, ce quartier présentait trop de contraintes, notamment en termes de sécurité et l'implémentation du projet n'a pas pu continuer.

- **Nouvelle Délimitation**

- La délimitation de la zone de retour était en train d'être définie par les équipes de mobilisation social et urbanisme. Cependant, à la fin du mois janvier 2013 les travaux n'ont pas pu continuer à cause des mêmes problèmes de sécurité liés aux groupes de bandes armées dans la zone de Saint-Martin. Pour certaines raisons dont les plus évidentes sont des raisons de sécurité et aussi pour respecter la logique de la zone avec le plus fort pourcentage de retour des familles, la zone Préal de Fort-National a été finalement sélectionnée pour intervention.
- Dans le cadre de la planification communautaire, une organisation de base très respectée dans la zone, nommée 3PSM a été identifiée

- **Consultations communautaires**

- L'équipe du projet a déjà commencé à faire des consultations communautaires, et les enquêtes techniques (arpentage, structurel, topographie, etc.) afin de réaliser le plus rapidement les interventions adaptées aux spécifiés de la zone.

- **Recrutement**

- Recrutement des mobilisateurs communautaires

- **Enquête de base**

Les résultats de l'enquête de base du projet de Champs de Mars initiée afin de collecter des données de base devant servir de référence contre lesquelles les changements et le progrès en terme de réalisation du projet pourront être mesurés et analysés pour l'évaluation de la performance ou de l'impact du projet sur les communautés ciblées, sont disponibles depuis Novembre 2012.

Le rapport de cette étude réalisée par le consortium composé des 3 firmes: GRIMORUM, une firme colombienne, SPORA, une firme espagnole et RAF, une firme haïtienne est disponible pour consultation et afin d'orienter la prise de décision. Des recommandations spécifiques et stratégiques ont été faites dans le cadre de cette étude, que l'équipe de gestion du projet va prendre en compte afin de maximiser l'impact du projet sur les communautés ciblées

- **Réhabilitation des places publiques de Champs de Mars**

Le Groupe IBI/DAA a été sélectionnée pour réaliser l'étude pour la réhabilitation de Champs de Mars. L'étude a déjà démarré, un premier draft du rapport a été partagé pour commentaires. Sitôt le rapport final de l'étude finalisé et soumis, les TdR de la réhabilitation de CDM à proprement parler seront élaborés, et les appels à propositions seront lancés pour la sélection de la compagnie devant réaliser la réhabilitation. Selon la planification, tout cela sera fait dans approximativement 15 semaines.

Défis et autres commentaires⁸:

16/6

- **Communications**

Bien que cela reste un défi important de travailler dans des zones de la ville connues pour la tenue de manifestations et des épisodes violents créant une certaine insécurité, les données recueillies par l'unité de communication de l'OIM montrent clairement la valeur et l'impact des activités de communication à double sens. Ainsi, ces activités assistent non seulement la population ciblée à mieux comprendre le projet, ses étapes, les responsabilités des différents partenaires et le travail du Gouvernement Haïtien pour la population des déplacées, mais elles permettent également la promotion d'un esprit de collaboration, encourageant la participation civique réduisant les conflits, et permettent une augmentation de la transparence du projet et des activités entreprises dans son cadre.

- **Formation**

- Les programmes de formation en construction parasismique sont pratiques, graduels et dispensés directement sur les chantiers de construction. Le calendrier des formations dépend aussi du calendrier d'exécution de l'UNOPS. Cette situation complique la mise en place d'un agenda des formations, mais permet à la fois d'instaurer des activités « Gagnantes/gagnantes » pour les deux agences, et d'économiser des fonds pour le projet 16/6.

⁸ Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.

- Pour la mise en place des activités liées aux AGR et aux centres de formation communautaire, le BIT fait face à un manque récurrent d'espaces disponibles. Le BIT, avec ses partenaires locaux et internationaux, cherche à trouver des solutions pratiques pour faire face à ces difficultés. Ce manque d'espace disponible semble être un problème partagé par les autres agences partenaires du projet.
- L'état d'avancement du chantier (risques liés à la sécurité des bénéficiaires) et le retard pris dans le démarrage des travaux de reconstruction à Nérette et Morne Lazare, n'ont pas permis de répliquer les « chantiers ouverts ». Cette initiative a permis aux habitants de Morne Hercule de venir sur le site de construction afin d'être sensibilisés, par les formateurs du BIT, aux concepts clés de la construction parasismique et para-cyclonique, en suivant graduellement l'avancée des travaux. Cette pause a néanmoins permis de développer avec nos partenaires, une méthode systématisée qui permettra de mieux dupliquer à l'avenir l'initiative des chantiers ouverts.
- L'UNOPS et le BIT n'avaient préalablement pas assez délimité leur champ d'action et d'intervention sur le chantier. Une concertation constante a depuis été mise en place entre les responsables des deux agences sur le site de Morne Hercule, qui ont rédigé un document commun détaillant précisément les attributions de chacun, ce qui permet aujourd'hui une excellente collaboration entre ces deux organisations.

Champs de Mars (financé par les fonds canadiens en-dehors du FRH)

Les défis

- 1- Les analyses de sols disponibles ne sont pas à jours et de nouvelles études sont nécessaires;
- 2- Les évaluations effectuées ont démontré la nécessité de construire des murs de soutènements afin de préparer les terrains en vue de construire en toute sécurité;
- 3- Certaines couches de gravats ont été trouvées sur les sites ce qui représente une complication dans la préparation des parcelles pour la construction;
- 4- La collecte des données de relevés topographiques a été compliquée dû au fait que les maisons sont limitrophes l'une par rapport aux autres et le résultat des études pourraient ne pas être tout à fait précis. Ceci pourrait occasionner des travaux supplémentaires dans la préparation des parcelles;
- 5- Il est très difficile pour le moment de faire la répartition des fonds dans le cadre de la stratégie développée pour le projet du Champ-de-Mars car l'évaluation des parcelles est un long processus, il comprend: l'évaluation juridique et il comprend aussi l'évaluation des sites où il sera possible de développer la stratégie "C". En outre, la capacité portante du sol nécessite des constructions légères et par conséquent cela va compliquer les procédures de passation de marchés;
- 6- La capacité limitée de portance des sols exige de nouveaux calculs des fondations en lieu et place de ceux utilisés dans le projet 16/6 ;
- 7- Le processus avance à Fort-National mais ce n'est pas sans difficultés par rapport à la situation de la zone. L'idée de subdiviser le quartier en 5 blocs afin de monter une cellule représentative engendrait, au début, des difficultés avec les gens du bloc 5.