

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DE 30 JUIN 2013

Titre du Projet:	UNDG/HRF- 1 : GESTION DES DEBRIS EN APPUI AU RETOUR AU FOYER DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE DANS SIX QUARTIERS DE PORT-AU-PRINCE (http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076983)				
Entité Partenaire:	ONU	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:	CN000046		
Objectif de Développement du Projet:	<ul style="list-style-type: none"> • Définition d'une stratégie d'évacuation des débris, incluant l'identification et la construction de sites de stockage; de décharge et de recyclage pour la valorisation des débris conformément aux normes internationales de l'environnement. • Partenariat de projet entre le Ministère des travaux publics, des transports et de la télécommunication (MTPTC), la municipalité de Port-au-Prince, le PNUD, ONU-HABITAT et le BIT/ILO ainsi que la société civile, les ONG locales et internationales, le secteur privé et les comités de quartiers (6). • Création d'emplois durable et à long terme permettant une relance économique des quartiers (création de micro-entreprises) en utilisant les débris recyclable • Mise en place d'une stratégie d'enlèvement et de dépose des débris non recyclable. • Renforcement des capacités locales pour leur permettre de démolir des édifices endommagés en consultation avec les habitants des quartiers en mettant en place un plan d'occupation des sols. 				
Secteur du PARDH¹:		Secteur de la CIRH:	Enlèvement des débris		
Agence(s) en Charge²:	PNUD (en partenariat avec ONU-HABITAT, OIT/BIT, UNOPS, MTPTC, MAIRIE DE PORT-AU-PRINCE)				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	USD 16,950,000	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	USD 16,950,000	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	USD 16,950,000
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	Pas d'autres bailleurs				
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	USD 16,780,500 (27/06/13)	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:	99% + 1% for AA = 100%		
Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):		Pourcentage des fonds du FRH décaissés par			

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

		rapport au montant approuvé de la subvention du FRH:	
Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	17 Août 2010	Date Effective du Projet³:	17 Décembre 2010
Durée Prévue du Projet:	12 mois (initialement)	Date de Clôture Envisagée du Projet :	30 Octobre 2012 : opérationnelle. 31 Décembre 2012 : financière. (Extension post-facto du projet jusqu'au 30 juin 2013 en attente)

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
PNUD	Partenaires : ONGs : GTIH, CEPHAPE, FONDHECO, UJAPH, EPT, FH, PeJeFe, CRAD, EDM	USD 9,863,087
ONU-HABITAT	Partenaires : ONG – Fondation Architectes de l'urgence pour la planification communautaire et Oxfam GB pour la mobilisation sociale	USD 1,141,690
BIT	Partenaires : ONG – Entrepreneurs du Monde pour la mise en place des micro-entreprises	USD 2,512,050
UNOPS		USD 3,433,173

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
162,000 mètres cubes sont enlevés, recyclés ou réutilisés grâce au projet dans six zones de Port au Prince, de Delmas et de Martissant.	378.358 m3 de débris ont été enlevés. (Oct. 2012)	236%
Au moins 2,100 personnes issues des communautés sinistrées par le séisme ont accès à des emplois pour la réhabilitation de leurs zones à travers le projet	8.200 personnes ont eu accès à des emplois (27 % femmes)	380%

³ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁴:

PNUD

- Un exercice de leçons apprises a été réalisé et quatre produits ont été élaborés : i) une introduction générale à la gestion des débris « The tip of the Icerberg » ; ii) Un guide technique sur la gestion des débris ; iii) Un roster d'experts et iv) Collection de documents et formats que d'autres projets de gestion des débris peuvent utiliser. Le lancement sera réalisé dans les prochains mois.
- Le PNUD a travaillé avec le grand écrivain haïtien M. Gary Victor dans l'élaboration de l'ouvrage « Collier de Débris ». Le livre est publié et le lancement a été fait le 25 juin 2013.
- L'étude de caractérisation des débris de décombres dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince a été conclue par le LNBTP en juin 2013.

Coordination / Synergies

- Une séance spéciale *post-facto* du Comité de Pilotage du Programme Onusien de Gestion des Débris à Port-au-Prince a eu lieu le 18 avril 2013 dans le but d'analyser le suivant:
 - Propositions d'extension des projets
 - Requêtes de révision budgétaire
 - Requêtes de révision de cibles contenues dans les documents de projets
- Le projet Débris I a demandé une extension sans coûts additionnels jusqu'au 30 juin 2013 dans le but de permettre à toutes les agences de compléter leurs dépenses.

Challenges and autres commentaires⁵:

⁴ Inclus (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

⁵ Tel qu'applicable inclus (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les défis de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.