

**L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/B-2 – 30 septembre 2008**

<b>Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois</b>	<b>Appréciation qualitative et principales contraintes</b>
<b>Réformes du secteur de sécurité : PBF/BDI/B-2: Casernement des Forces Nationales de Défense (FDN) pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations.</b>	
<p><b><u>Principales réalisations :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poursuite des travaux des 17 chantiers de réhabilitation des casernes</li> <li>• Réinsertion de 714 vulnérables pendant ce trimestre</li> <li>• Les familles déplacées ont reçu leurs kits pour l'auto construction d'une maison ainsi que celui de réinsertion économique.</li> <li>• Réception officielle d'une des casernes réhabilitée par le Président de la République et la Représentante Exécutive Adjointe du Secrétaire Général des Nations Unies à Rumonge.</li> <li>• Réception technique de la première phase des sept casernes réhabilitées en cours.</li> </ul> <p><b><u>Taux d'exécution budgétaire cumulé : 96.42%</u></b></p> <p><b><u>Priorités pour les 3 prochains mois</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réceptionner la seconde tranche des casernes réhabilitées</li> <li>• Accélérer la mise en oeuvre des 8 autres chantiers.</li> <li>• Construction de 2 cuisines additionnelles et 22 fours utilisant la tourbe en remplacement de celles qui utilisaient le bois de chauffage</li> <li>• Confection d'un emblème spécifique à chaque caserne réhabilitée</li> <li>• Amorcer le processus de casernement des troupes dans les casernes réhabilitées</li> <li>• Vulgariser le bloc programme d'instruction dans toutes les unités</li> </ul>	<p><b><u>Appréciation :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le Commandement se prépare à ce programme de casernement des troupes pour la formation de masse.</li> <li>• Le travail sur les chantiers dans les casernes a permis de recruter localement 40 personnes par chantier en moyenne (dont 30% sont des femmes au minimum) leur permettant ainsi d'améliorer leurs conditions de vie.</li> <li>• Ce travail a permis aussi d'améliorer l'image que la population avait fait du militaire.</li> <li>• La cérémonie de Rumonge a permis une forte mobilisation du Commandement et des partenaires autour des objectifs du projet.</li> <li>• La construction des deux cuisines et des fours utilisant la tourbe contribuera à la sauvegarde de l'environnement.</li> <li>• L'emblème symbolisant chaque caserne a été conçue et augmente le sentiment et la fierté d'appartenir à cette unité.</li> </ul> <p><b><u>Contrainte :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La difficulté de consigner tous les détails sur le réhabilitation des différents blocs nous oblige à envisager des avenants. Le travail d'évaluation de ces travaux supplémentaire est en cours.</li> </ul>

## RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - CASERNEMENT DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

Provinces	Date de debut des activités	Nombre de casernes réhabilitées	Nombre de lots et marchés attribués	Nombre de vulnérables à réinsérer	Nombre de vulnérables réinsérés	% de vulnérables réinsérés	Nombre de tôles à distribuer	Nombre de tôles distribuées	Effectifs de la FDN nécessitant le casernement	Effectifs de la FDN casernés	% de la FDN casernés	Nombre de positions militaires identifiées à supprimer	Nombre de positions militaires supprimées	% de positions militaires supprimées	Nombre de casernes disponibles et occupées	Nombre de casernes ayant reçu le programme révisé d'instruction classique	Nombre total de manuels dans les casernes	Nombre d'armes et munitions rentrées dans les magasins d'armement	Nombre d'anciens magasins d'armement disponibles	Nombre de nouveaux magasins d'armement disponibles
Programme National	Août 2007	0	0	0	714	-	Kits monétisés	Kits monétisés	25000	0	0.0	0	0	-	0	5	0	0	0	14
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>714</b>	<b>-</b>			<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

## EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET CASERNEMENT

PERIODE	Nombre de casernes réhabilitées	Nombre de lots et marchés attribués	Nombre de vulnérables à réinsérer	Nombre de vulnérables réinsérés	% de vulnérables réinsérés	Nombre de tôles à distribuer	Nombre de tôles distribuées	Effectifs de la FDN nécessitant le casernement	Effectifs de la FDN casernés	% de la FDN casernés	Nombre de positions militaires identifiées à supprimer	Nombre de positions militaires supprimées	% de positions militaires supprimées	Nombre de casernes disponibles et occupées	Nombre de casernes ayant reçu le programme révisé d'instruction classique	Nombre total de manuels dans les casernes	Nombre d'armes et munitions rentrées dans les magasins d'armement ;	Nombre d'anciens magasins d'armement disponibles	Nombre de nouveaux magasins d'armement disponibles
Août - Déc. 2007	0	6	995	0	0.0	Kits monétisés	Kits monétisés	25000	0	0.0	255	0	0.0	0	0	0	0	22	0
Jan - Mars 2008	0	0	0	0	-			25000	0	0.0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Avril - Juin 2008	0	3	0	0	-			25000	0	0.0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Juillet - Sept 2008	0	0	0	714	-			25000	0	0.0	0	0	-	0	5	0	0	0	14
Oct - Déc 2008	0	0	0	0	-			0	0	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>995</b>	<b>714</b>	<b>71.8</b>			<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>0.0</b>	<b>255</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>14</b>