

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008

Entités des NU chargées de mise en œuvre : <i>PNUD & BINUB/SSR-SA</i>		Domaine Prioritaire : Réformes du secteur de la sécurité	
Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants			
Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/B-2</i>	Titre du projet : <i>Casernement des Forces Nationales de Défense (FDN) pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations</i>		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	4,583,000USD		
Date d'approbation/NY	18/05/2007		
Date de démarrage	24/08/2007	Date prévue pour la clôture du projet	30/9/2008
Retard éventuel (mois)	2 mois	Commentaires : la présence des familles sinistrées dont la prise en charge est prévue dans un autre projet a ralenti le démarrage des activités de réhabilitation des casernes.	

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Principales réalisations
Résultat 1 : les 14 principales casernes sont réhabilitées	<ul style="list-style-type: none"> Réfection de 14 casernes. 	<ul style="list-style-type: none"> Les travaux de réhabilitation sont avancés pour 13 casernes. Le lancement officiel des travaux par le Chef de l'Etat et le RESG a été fait le 21 mars 2008. Grâce à un financement supplémentaire de 1,360,000 US\$, le projet va réhabiliter 3 casernes supplémentaires et un projet de forage d'eau est envisagé dans les casernes qui ont une pénurie d'eau. Les offres pour leur réhabilitation ont été analysées et transmises à NY pour approbation.
	<ul style="list-style-type: none"> Relocalisation des familles déplacées. 	<ul style="list-style-type: none"> Les besoins des familles déplacées ont été identifiés, la stratégie de distribution de différents appuis a été finalisée. Elle prévoit une relocalisation qui démarrera tardivement mais ce délai permettra de prendre en compte les besoins spécifiques notamment la mutation professionnelle des épouses, scolarisation des enfants...).
Résultat 2 : les violations des droits de la personne humaine et des actes de banditismes envers les populations civiles diminués par le casernement des militaires	<ul style="list-style-type: none"> Casernement de 60 % des effectifs de la FDN 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Fermeture des multiples positions militaires. 	
Résultats 3 : Les bases pour	<ul style="list-style-type: none"> Amorcer la 	Un processus de validation des objectifs du projet par les bénéficiaires organisé dans

Résultats attendus	Activités prévues	Principales réalisations
améliorer la discipline et professionnaliser la FDN sont établies	professionnalisation des membres de la FDN ¹ .	toutes les provinces (03-08 mars 2008) a permis à ces derniers de formuler des recommandations utiles qui seront pris en compte dans la mise en œuvre et l'évaluation de ce projet.
Résultat 4 : Le Contrôle des stocks d'armes et munitions devient effectif	<ul style="list-style-type: none"> Revue et diffusion des procédures de gestion du magasin d'armement². 	-
Taux d'exécution budgétaire:	34.93%	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le projet a permis de mobiliser d'autres partenaires sur les questions de sécurité par l'acquisition d'un financement additionnel de 1,360,000US\$ auprès du Gouvernement Néerlandais pour la réhabilitation de 3 casernes supplémentaires.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI