

**Etat d'avancement du projet PBF/BDI/C-3**

<b>Entités des NU chargées de mise en œuvre :</b> PNUD		<b>Domaine Prioritaire :</b> Droits de l'Homme et Justice	
<b>Ministère de tutelle :</b> Ministère de la Justice			
<b>No du Projet :</b> PBF/BDI/C-3		<b>Titre du projet :</b> <i>Réhabilitation du système judiciaire de base pour une réduction des conflits au sein des communautés par le biais de la construction et de l'équipement de tribunaux de résidence</i>	
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays		
<b>Budget approuvé</b>	1, 110,000 USD (dont 800,000 du PBF)		
<b>Décision de transfert des fonds par NY</b>	17 avril 2007		
<b>Date de démarrage</b>	04 octobre 2007	<b>Date prévue pour la clôture du projet</b>	<b>31 décembre 2008</b>
<b>Retard éventuel :</b> 3 mois	<b>Commentaires :</b> Le seul chantier de Rusaka reste en marge suite au câble électrique haute tension qui lui passe au dessus.		

**Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats**

<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Réalisations</b>
<b>Résultat 1: Réhabilitation du système judiciaire de base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La construction de 17 tribunaux</li> <li>• L'équipement des 17 tribunaux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seize tribunaux sur dix sept ont été achevés et équipés,</li> <li>• Une meilleure accessibilité des citoyens pour un nombre de recours plus important.</li> </ul>
<b>Taux d'exécution budgétaire : 78.50%</b>		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

- Les travaux génèrent des emplois au profit de la population environnante et des ressources par la vente de matériaux locaux.
- L'aspect genre est pris compte par une participation active des femmes aux travaux.
- les justiciables perçoivent positivement la construction des juridictions de base qui vont améliorer l'accessibilité à la justice.
- les acteurs judiciaires soutiennent que le projet permettra de garantir leur autonomie et d'améliorer le fonctionnement de la justice de proximité.
- Les constructions et équipements de tribunaux de résidence vont contribuer à une amélioration du service rendu par la justice. En effet, grâce à la fourniture de machines à écrire, les extraits de jugements pourront être distribués dans de meilleurs délais. De plus, la salle d'archive et de conservation des objets saisis permettra de diminuer le nombre de dossiers perdus ou abîmés par les intempéries, tel que c'est le cas actuellement.

**RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - TRIBUNAUX DE RESIDENCE D'OCTOBRE A DECEMBRE 2008**

PROVINCES	Date de debut des activites	Nombre de terrains défrichés	Nombre de chantiers installés	Nombre de m <sup>2</sup> de charpente et de couverture par chantier	Nombre de Contrats signés	Nombre de superviseurs désignés	Nombre de techniciens désignés	Nombre de plans dessinés	Nombre d'extraits cadastraux de plans	Nombre de tribunaux de résidence construits	Installation de sanitaires et électricité	Nombre de cahiers de charge rédigés	Nombre de véhicules loués	Nombre de tribunaux équipés	Nombre de chaises fournies	Nombre de tables de bureau fournies	Nombre d'étagères fournis	Nombre de bancs fournis	Nombre de tables simple fournis	Nombre de machines à écrire fournies
<b>Makamba</b>	04 octobre 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	4	0	0	10	4
<b>Mwaro</b>	04 octobre 2007	3	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	2	44	28	24	0	0	12
<b>Ngozi</b>	04 octobre 2007	6	6	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	6	20	3	0	0	8	4
<b>Rutana</b>	04 octobre 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>86</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>20</b>

### EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET TRIBUNAUX DE RESIDENCE

	Période	Nombre de terrains défrichés	Nombre de chantiers installés	Nombre de m <sup>2</sup> de charpente et de couverture par chantier	Nombre de Contrats signés	Nombre de superviseurs désignés	Nombre de techniciens désignés	Nombre de plans dessinés	Nombre d'extraits cadastraux de plans	Nombre de tribunaux de résidence construits	Installation de sanitaires et électricité	Nombre de cahiers de charge rédigés	Nombre de véhicules loués	Nombre de tribunaux équipés	Nombre de chaises fournies	Nombre de tables de bureau fournies	Nombre d'étagères fournis	Nombre de bancs fournis	Nombre de tables simples fournies	Nombre de machines à écrire fournies
	Oct - Dec 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jan - Mars 2008	7	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	74	16	0	0	26	10
	Avril - Juin 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Juillet - Sept 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oct - Dec 2008	9	9	0	0	0	0	1	0	9	2	0	0	8	86	35	24	0	18	20
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>160</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>30</b>