

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

de janvier a mars 2011

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	Organisation internationale pour les migrations (OIM)	Domaine Prioritaire:	Restoration and Strengthening of State Authority [Priority Area 3 / ISSSS composante 2]		
Authority(s) Nationale(s):	Ministre des Mines				
Numéro du Programme:	PBF-COD-E.2 (OIM CS 0 232)				
Nom du Programme:	Centre de Négoces				
Budget Total:	USD 500,000				
Montants engagés:	USD 500,000	Pourcentage du montant approuvé:	100%		
Montants déboursés:	USD 500,000	Pourcentage du montant approuvé:	100%		
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	Mars 2010				
Durée du Programme:	12 mois	Date de clôture prévue:	31.03.2011	Retard éventuel (mois):	04

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
OG : Améliorer la capacité du gouvernement congolais à régulariser et à contrôler la production et le commerce des métaux et des minerais, l'appuyer à augmenter ses recettes.	Construction des 05 grands bâtiments des centres de négoces	
Nord Kivu		
OBJ1 : Construction de 03 Centres de Négoces dans les sites de Rubaya, Dingala à Walikale et à Itebero	03 bâtiments sont construits dans les sites de Walikale, Rubaya et Itebero	90% pour l'ensemble des bâtiments et des activités
Sud Kivu		
OBJ 3 : Construction du Centre de Négoces sur le site de Mugogo	01 bâtiment est construit dans le site de Mugogo	100%

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Au cours de ce trimestre, les travaux ont évolué avec une vitesse de croisière et au Sud Kivu par exemple , le bâtiment est complètement qui tient compte de l'art fini et OIM est à l'attente de la remise de l'ouvrage car la remise technique ayant déjà été faite.

Pour le Nord Kivu, les travaux de finissage se poursuivent mais sont presque à la fin.