

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 2011)

Période couverte (Trimestre)	OCTOBRE – DECEMBRE 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/ B-4 : CONSTRUCTION DE CASERNES MILITAIRES ET DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE		
Agence bénéficiaire:	BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D'APPUI AUX PROJETS (UNOPS)		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE/DIRECTION DES INFRASTRUCTURES		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	10 Août 2010		
Budget total alloué	5.000.000 \$		
Fonds engagés du budget total alloué¹	5 000 000 \$	% de fonds engagés / budget total alloué:	100 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	1.797.679,19 \$	% de fonds dépensés / budget total alloué:	35,95 %
Date de clôture prévue:	07 avril 2012	Retard éventuel (mois):	5 mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets Réforme du Secteur de la Sécurité Construction d'une caserne avec logements sociaux et cinq brigades de la Gendarmerie pour permettre aux militaires et gendarmes de bien accomplir leurs missions.	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : - Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites. - Sécurité améliorée sur l'ensemble du territoire national en déployant les militaires et gendarmes - Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille. - Capacité technique du Génie Militaire renforcée		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: 5 Motos achetés 2 Personnels recrutés	Résultat attendu 1 : Une planification détaillée et préparée <i>Mise en place de la logistique et équipement nécessaires</i> Réalisations accomplies : a. 5 Motos achetés pour la supervision des travaux		Contrainte(s) : Solution(s) Proposée(s) :

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	<p>de construction sur le terrain.</p> <p>b. Recrutement du personnel d'appui</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Assistant en approvisionnement • 1 Assistant administratif et financier 	
<p>Deux casernes militaires</p> <p>Cinq brigades</p>	<p>Résultat attendu 2 : Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites. La caserne de Bria consolidée</p> <p><i>Compléter les différentes études</i></p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>a. Mission de terrain effectué par la Direction des Infrastructures du Ministère de la Défense Nationale, pour les travaux d'expropriation sur les sites des brigades de gendarmerie (Bria et Ippy)</p> <p>b. Rapports produits</p> <p>c. Certificats d'achèvements des travaux disponibles</p> <p>d. Réception de la première partie des travaux de construction relative à l'avance de démarrage de 25% :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Brigades de gendarmerie sur les sites de Bria et Ippy, b. Consolidation de la caserne de Bria. c. PV de chantiers établis d. Certificats d'achèvement des travaux délivrés. 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>2 bureaux réhabilités et équipés</p>	<p>Résultat attendu 4 : Capacité technique de Génie Militaire renforcé</p> <p>Travaux de réhabilitation complémentaires de deux bureaux au Ministère de la Défense Nationale</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niveau de réalisation, a. Réception effective des 2 bâtiments réhabilités 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels) Démarrage des travaux sur les autres sites tel que stipuler dans le planning détaillé présenté par la direction des infrastructures</p> <p><u>Note</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le projet contribue à la réalisation de l'épineux problème d'insécurité dans l'arrière-pays. - Il met l'accent sur le caractère social des fonds de sécurité pour l'instauration de la paix. - Le projet définit un cadre de renforcement de capacité du génie militaire en leur confiant les travaux de construction, et en mettant l'accent sur une approche d'assistance technique et une vérification stricte conforme aux exigences de construction. - L'assiduité du personnel technique et l'approche de travail d'UNOPS basé sur un appui technique constitue les clés de succès de ses projets dans l'arrière-pays 		