



**Fonds de Consolidation de la Paix en
République Centrafricaine**



**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR
L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET**

PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: 1 JANVIER – 31 DECEMBRE 2011

Soumis par :
UNOPS en CENTRAFRIQUE
Mr. Cheikh DIOP Project Manager
4^{eme} de l'Immeuble la couronne (PNUD)
Téléphone: +236 72 54 95 51
Fax: +236 21 61 71 87
Courriel: **cheikhd@unops.org**

République Centrafricaine
(Bouca et Bria)

N° du Projet : PBF/CAF/A-7
MDTF Office Atlas N°:000076369
Intitulé du Projet : Construction de deux
prisons à Bouca et à Bria

Organisation(s) UN : UNOPS
participant(s): BINUCA/OHCHR

Partenaires de mise en œuvre:
Ministère de la Justice

Budget du Projet (FCP) : US\$
1,700,000.00

Durée du Projet (mois):18 mois
Date de transfert : 24 Septembre 2010
Date d'achèvement : Mars 2012

- *Date d'achèvement révisée, le cas échéant*
- *Préciser si des révisions budgétaires ou prolongation de programme ont eu lieu.*

Révisions/Rallonges Budgétaires :
Indiquer les révisions et rallonges budgétaires, avec dates

FORMAT DU RAPPORT NARRATIVEⁱ

Instructions concernant le format du rapport

- Le rapport ne doit pas dépasser 10-15 pages.
- Le rapport doit être soumis dans un seul fichier Word ou PDF.
- Ajouter toute information supplémentaire (graphiques, etc.) en annexe du rapport et annoter clairement le rapport en faisant référence à ces documents dans des notes de bas de page.
- Numéroté toutes les sections et paragraphes comme indiqué ci-dessous.

I. But

- *l'Organisation des Nations Unies pour les Projets et Services (UNOPS) entendent soutenir les efforts du Gouvernement en construisant deux prisons suivant la disponibilité du budget sur les 24 prévues dans le plan décennal du Ministère de la Justice. Les dites prisons seront conformes aux standards internationaux avec des centres de rééducation, de réinsertion et des quartiers distincts pour les Hommes et des Femmes.*
- *Aussi pour tenir compte de l'adoption des textes sur les réformes pénitentiaires dans la nouvelle politique du Ministère de la Justice, il est apparu impérieux de procéder à une formation du corps des régisseurs et gardiens de prisons dont le recrutement est effectif à ce jour.*
- *Afin de parer au problème de sous-effectif de cette catégorie de personnel. Ce programme de formation initiale et spéciale de ce corps qui couvrira une période de 12 mois, sera conçu avec la collaboration du groupe formation des agences du BINUCA et OHCHR et sera assuré par de l'Ecole Nationale d'Administration et de la Magistrature (ENAM) qui sera considéré comme contractant présélectionné.*
- *Le Projet a pour objectif de mettre à disposition du Gouvernement Centrafricain deux prisons prenant en compte la dimension humaine à travers le respect des droits de l'homme.*

Justification du projet

- *Ce projet s'inscrit dans le plan prioritaire révisé de consolidation de la paix, notamment dans la section de bonne gouvernance et état de droit afin de garantir une justice équitable et lutter contre l'impunité. Cette action a pour résultats essentiels : la construction des maisons d'arrêt des femmes séparées de celles des hommes et la formation des femmes régisseurs et gardiennes de prison.*
- *Ce projet de construction de prisons répond aux préoccupations actuelles qui concernent: la prise en compte de la dimension humaine reléguée au second plan dans le système pénitentiaire Centrafricain, la protection des droits des personnes emprisonnées, l'implantation de structures nouvelles comme instruments aidant à l'insertion sociale. La RCA, dès lors se conformera aux différents textes internationaux ratifiés.*

L'Administration pénitentiaire fait face à des multiples défis liés au fonctionnement de ses établissements. Le financement de ces actions reste difficile et inadéquate. A cet effet l'appui de Fond de Consolidation de la Paix sera une contribution importante pour lancer le programme de construction de nouvelles prisons et améliorer la formation de personnel carcérale en République Centre Africaine.

II. Ressources

Ressources financières:

- Fournir des informations sur les sources de financement autres que le FCP.
- Fournir des détails sur les révisions budgétaires approuvées par l'entité décisionnelle, le cas échéant.
- Fournir les informations sur les bonnes pratiques et les contraintes dans les procédures financières, les délais pour les transferts ; identifier les endroits qui cause les retards, les besoins d'une meilleure coordination, etc.
 - *A ce jour nous ne souffrons pas de processus de paiement. Toutes les factures de fournisseurs ont été payées en fin Décembre 2011.*
 - *Les procédures de paiement au niveau d'UNOPS sont fluides.*
 - *La mutualisation des moyens humains et matériels des deux projets (casernes et prisons) gérés par UNOPS ont permis un gain considérable pour atteindre les résultats des deux projets.*

Ressources humaines:

- *Personnel National:*
 - ✓ *2 ingénieurs nationaux,*
 - ✓ *1 Assistant Administratif et Financier,*
 - ✓ *1 assistant en Procurement*
 - ✓ *1 Chauffeur.*
- *Personnel International:*
 - ✓ *1 Project Manager*

III. Arrangements de Mise en œuvre et de Suivi du Projet

Décrire les mécanismes de mise en œuvre et expliquer, le cas échéant, comment ils ont été adaptés pour atteindre le meilleur impact, étant donné le contexte.

- ✓ *Pour être en conformité avec le budget approuvé pour la construction des deux prisons, le PIDU a fait des études techniques très poussées pour adapter les plans en tenant compte des réalités du pays tout en respectant les normes internationales en matière de construction de prisons*
- ✓ *Dossier d'indemnisation des occupants traditionnels sur le site de Bouca en cours afin de permettre le démarrage effectif des travaux.*

Décrire les procédures d'approvisionnement utilisées et expliquer toute modification par rapport aux procédures standards.

UNOPS est la toute première organisation à avoir obtenu la certification consacré aux approvisionnements durables (UNOPS a reçu la certification ISO 9001). Elle a mis en place des politiques, des procédures et des processus d'approvisionnement fiable, qui se trouvent dans son site intranet. Toutes les procédures d'approvisionnement se font en ligne.

- Décrire le(s) système(s) de suivi utilisé(s) et expliquer comment les leçons tirées ont été identifiées et prises en compte dans la gestion courante du Projet.
 - ✓ *L'implication directe du comité de pilotage et la périodicité constante des réunions dudit comité ont grandement contribué à une approche globale pour une gestion courante du projet*
 - ✓ *UNOPS dispose d'un système de monitoring très adapté au suivi des projets. C'est ainsi que des formulaires appropriés décrivent une approche systémique permettant de maîtriser des différents scénarios pour une gestion saine et durable. De ce qui précède un gain de temps considérable a été décelé, ce qui nous a permis d'améliorer nos plans d'approvisionnement l'année 2012.*
- Fournir des détails sur les évaluations ou études entreprises sur le Projet.

IV. Résultats

- ✓ *Equipements et logistique déjà mis en place*
- ✓ *Différentes études techniques selon les normes internationales réalisées par PIDU/UNOPS (plans, spécifications techniques et DAO à la satisfaction des partenaires)*
- ✓ *Processus de passation des marchés finalisés avec 2 entreprises sélectionnées pour la construction des 2 prisons*
- ✓ *Fonds de la Formation du Personnel pénitentiaire (quarante-six régisseurs et gardiens de prison formés en 12 mois) mis à la disposition des partenaires chargés d'assurer la dite formation.*

Le cas échéant, indiquez les adaptations de stratégie, de mise en œuvre ou de résultats escomptés dans le Programme et expliquez pourquoi elles ont été faites.
Autres informations pertinentes et questions intersectorielles.

V. Plan de travail futur

- ✓ *Signature des contrats de construction avec les entreprises retenues.*
- ✓ *Approvisionnement maximale en matériaux des deux chantiers avant la saison des pluies.*
- ✓ *Accélération des travaux de gros œuvre*
- ✓ *Finition et aménagements extérieurs*
- ✓ *Contrôle de quantité et qualité sur l'ensemble du processus de construction des sept sites ;*
- ✓ *Réceptions provisoires et définitives des travaux*
- ✓ *Préparation et présentation des différents types de rapport*
 - **Indicateurs de performance (non obligatoire)ⁱⁱ**

- Remplir le tableau sur les indicateurs des résultats selon le cadre de résultats prévu dans le document de projet.

VI. Abréviations et sigles

- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les Services d'appui aux Projets
- BINUCA : Bureau Intégré des Nations Unies en Centrafrique
- OHCHR :
- PBF : Fonds de Consolidation de la Paix
- USD : Dollar Américain
- DAO : Dossier d'Appel d'Offre

ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES



Alain Gbaziale, Cheikh Diop, Andrea Cunningham, Zacharie Ndouba, Elvys Banga-Bothy discuss concept design drawings



Concept Design drawings were approved by Zacharie Ndouba for the Ministry of Justice and Andrea Cunningham for PIDU



Mission PIDU / Visite de la prison de Ngaragba



ⁱ The Narrative Progress Report template is in line with the UNDG Standard Progress Report.

Building on continued efforts made in the UN system to produce results-based reports, the progress report should describe how the activities (inputs) contributed to the achievement of specific short-term outputs during the twelve month reporting period, and to demonstrate how the short-term outputs achieved in the reporting period collectively contributed to the achievement of the agreed upon outcomes of the Strategic (UN) Planning Framework guiding the operations of the Fundⁱ.

In support of the individual programme reports, please attach any additional relevant information and photographs, assessments, evaluations and studies undertaken or published.

The information contained in the Programme Summaries and Quarterly Updates prepared by the Participating Organizations may be useful in the preparation of the Annual Narrative Progress Report. These Summaries and Updates, where applicable, are available in the respective Fund sections of the MDTF Office GATEWAY (<http://mdtf.undp.org/>).

ⁱⁱ E.g. for the UNDG Iraq Trust Fund and the MDG-F.