

Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/B-2

Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur de la Sécurité	
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD	Ministère de tutelle : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants
Projet BDI/B/2 :	Casernement des membres de la Force de Défense Nationale pour atténuer l'impact de leur présence au sein des populations.
Couverture géographique	Tout le pays
Budget approuvé	4 812 150 US \$
Décision de transfert de fonds par NY	18 mai 2007
Date de démarrage : 24 Août 2007	Date prévue pour la clôture du projet : 30.06.2009
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 9 mois	Commentaires sur le retard éventuel : Le retard concerne les casernes de Ngozi, Mwaro et Gitega dont les travaux seront terminés fin Mars 2009. La recherche des solutions pour le problème d'eau dans certaines casernes, la construction des fours et cuisines additionnelles explique aussi le rallonge des délais de mise en œuvre.

Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : Les 14 principales casernes sont réhabilitées.	Activité 1.1 : Réfection de 14 casernes : <ul style="list-style-type: none"> • Travaux de réhabilitation par les agences d'exécution. • Elaboration, du cahier des charges et analyse des offres pour les forages d'eau. • Supervision et encadrement des travaux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Les travaux dans les casernes ont permis aux populations environnantes à leur accès. Cela change leur image et leur perception vis à vis des camps militaires. Ces travaux ont permis de mobiliser beaucoup d'hommes et de femmes sur les chantiers cela les rapproche de l'armée et améliore leur revenu. La dimension genre a été fortement prise en compte sur les chantiers. Le projet est entrain de participer à la sauvegarde de l'environnement dans la mesure où les travaux en cours visent essentiellement les systèmes d'évacuation sanitaire qui étaient défectueux auparavant. • L'analyse des offres pour le forage n'a pas été concluante. L'appel d'offres a dû être relancé au niveau de la sous-région. • L'encadrement des chantiers a augmenté la qualité des travaux et le degré d'appropriation du projet par les bénéficiaires.
	Activité 1.2 : Relocalisation des familles déplacées dans les casernes : <ul style="list-style-type: none"> • Organisation du transport des familles déplacées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sur base de la matrice des données sur les familles déplacées, 719 familles vulnérables ont été réinstallées dans leurs zones de retour parmi les 995 qui ont été prévus. • 14 casernes ont reçu le programme révisé d'instruction classique
Résultat 2 : Les violations des droits de la personne humaine et les actes de banditisme envers les populations	Activité 2.1 Casernement de 60% des effectifs de la FDN Activité 2.2 Fermeture de multiples positions militaires	Le casernement des troupes a atteint 60% des effectifs dans les casernes réhabilitées. La situation sécuritaire et les développements positifs dans la mise en application des accords avec le mouvement FNL sont prometteurs. Cela a permis de supprimer plus de 115

civiles diminués.		positions militaires.
Résultat 3 : Les bases pour améliorer la discipline et le professionnalisme sont établies	<p>Activité 3.1 Activité 2.1 Amorcer la professionnalisation des membres de la Force de Défense Nationale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Révision des aspects liés à l'ordre du camp contenu dans le bloc programme - Diffusion du bloc programme 	Avec le casernement progressif des troupes, le projet Moralisation est entrain de jeter les bases de ce programme de professionnalisation notamment par la formation de masse en cours et la mise à disposition des outils pédagogiques.
Résultat 4 : Le contrôle des stocks d'armes et munitions devient effectif	Révision des procédures de gestion du magasin d'armement . 12,500 armes et munitions ont été rassemblées et stockées dans les magasins de munition. 2 nouveaux magasins d'armement ont été finalisés en plus des 22 magasins terminés au cours des périodes antérieures	Le Commandement a élaboré une note réglementant le contrôle des armes et munitions au camp
Taux d'exécution budgétaire : 90.04%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le retour des troupes dans les casernes qui a permis de supprimer 115 positions militaires éparpillées dans la population ainsi que le contrôle des munitions permettront de réduire considérablement les violations de droits de l'homme qui étaient commises par les éléments de la FDN

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - CASERNEMENT D'OCTOBRE A DECEMBRE 2008

Provinces	Date de debut des activites	Nombre de casernes réhabilitées	Nombre de lots et marchés attribués	Nombre de vulnérables à réinsérer	Nombre de vulnérables réinsérés	% de vulnérables réinsérés	Nombre de tôles distribuer	Nombre de tôles distribuées	Effectifs de la FDN nécessitant le casernement	Effectifs de la FDN casernés	% de la FDN casernés	Nombre de positions militaires identifiées à supprimer	Nombre de positions militaires supprimées	% de positions militaires supprimées	Nombre de casernes disponible et occupés	Nombre de casernes ayant reçu le programme révisé d'instruction classique	Nombre total de manuels dans les casernes	Nombre d'armes et munitions rentrées dans les magasins d'armement	Nombre d'anciens magasins d'armement disponible	Nombre de nouveaux magasins d'armement disponible
Program National	Août 2007	14	0	995	5	0.5	0	0	25000	15000	60.0	0	115	-	14	14	5	12500	22	2
TOTAL GENERAL		14	0	995	5	0.5	0	0	25000	15000	60.0	0	115	-	14	14	5	12500	22	2

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET CASERNEMENT

Provinces	Date de debut des activites	Nombre de casernes réhabilitées	Nombre de lots et marchés attribués	Nombre de vulnérables à réinsérer	Nombre de vulnérables réinsérés	% de vulnérables réinsérés	Nombre de tôles distribuer	Nombre de tôles distribuées	Effectifs de la FDN nécessitant le casernement	Effectifs de la FDN casernés	% de la FDN casernés	Nombre de positions militaires identifiées à supprimer	Nombre de positions militaires supprimées	% de positions militaires supprimées	Nombre de casernes disponible et occupés	Nombre de casernes ayant reçu le programme révisé d'instruction classique	Nombre total de manuels dans les casernes	Nombre d'armes et munitions rentrées dans les magasins d'armement	Nombre d'anciens magasins d'armement disponible	Nombre de nouveaux magasins d'armement disponible
	Août - Déc. 2007	0	6	995	0	0.0	0	0	0	0	-	255	0	0.0	0	0	0	0	22	0
	Jan - Mars 2008	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	Avril - Juin 2008	0	3	0	0	0.0	0	0	0	0	-	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
	Juillet - Sept 2008	0	0	0	714	71.8	0	0	0	0	-	0	0	0.0	0	5	0	0	0	14
	Oct - Déc 2008	14	0	0	5	0.5	0	0	25000	15000	60.0	0	115	45.1	14	14	5	12500	22	2
	TOTAL GENERAL	14	9	995	719	72.3	0	0	25000	15000	60.0	255	115	45.1	14	19	5	12500	44	16