

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008

Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD		Domaine Prioritaire : Droits de l'Homme et Justice	
Ministère de tutelle : Ministère de la Justice			
No du Projet : PBF/BDI/C-3	Titre du projet : <i>Réhabilitation du système judiciaire de base pour une réduction des conflits au sein des communautés par le biais de la construction et de l'équipement de tribunaux de résidence</i>		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	800,000 USD		
Date d'approbation/NY	17 avril 2007		
Date de démarrage	04 octobre 2007	Date prévue pour la clôture du projet	31 décembre 2008
Retard éventuel (mois)	3 mois	Commentaires : une combinaison de circonstances a retardé les travaux pour quelques chantiers (longue saisons des pluies, insécurité...)	

Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : 17 tribunaux de résidence sont construits et équipés	<ul style="list-style-type: none"> Les études, évaluation des besoins et appels d'offres La construction de 17 tribunaux 	<ul style="list-style-type: none"> Les travaux de réhabilitation avancent normalement pour les 17 tribunaux de résidence. Pose de la première pierre pour la construction d'un tribunal de résidence à Mugina le 27.3.2008 par le Chef de l'Etat.
	<ul style="list-style-type: none"> L'équipement des 17 tribunaux 	Le plan d'achats des équipements élaboré
	Résultat 2 : Le principe de l'indépendance de la magistrature est mieux protégé.	Les tribunaux de résidence sont fonctionnels et disposent de locaux propres
Taux d'exécution budgétaire : 84.09%		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

On note une étroite collaboration des différents partenaires de mise en exécution. Les populations habitant les alentours des chantiers participent aux travaux de construction. Toutefois, les travaux avancent sans que l'entreprise de surveillance soit encore recrutée au niveau de New York.

