

Section I: Identification and JP Status

Gobernabilidad democrática y económica del sector Agua y Saneamiento en RAAN y RAAS

Semester: 2-11

País	Nicaragua
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Gobernabilidad democrática y económica del sector Agua y Saneamiento en RAAN y RAAS
Número de informe	
Período del informe	2-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none">* OIT* OPS/OMS* UNDCF* PNUD* UNESCO* UNICEF* ONUDD

Socios Ejecutivos

- * -CONAPAS
- * -Gobiernos Municipales de Bonanza, Waspam, Rosita, Prinzapolka y Puerto Cabezas en la RAAN y Tortuguero, La Cruz de Río Grande, Desembocadura de Río Grande, Laguna de Perlas y Bluefields en la RAAS
- * -INATEC
- * -Ministerio de Salud (SILAIS RAAN y SILAIS RAAS)
- * -Nuevo FISE
- * Gobierno y Consejo Regional de la RAAN y de la RAAS
- * Universidades URACCAN y BICU

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

UNICEF	\$1,722,136.00
PNUD	\$3,919,826.00
UNESCO	\$326,885.00
UNDCF	\$519,699.00
ONUDD	\$146,804.00
OIT	\$658,050.00
OPS/OMS	\$406,600.00
Total	\$7,700,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

UNICEF	\$1,722,136.00
PNUD	\$3,919,826.00
UNESCO	\$326,885.00
UNDCF	\$519,699.00
ONUDD	\$146,804.00
OIT	\$658,050.00
OPS/OMS	\$406,600.00
Total	\$7,700,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

UNICEF	\$1,722,136.41
PNUD	\$3,920,984.96
UNESCO	\$311,885.00
UNDCF	\$519,699.00
ONUDD	\$103,244.63
OIT	\$511,220.98
OPS/OMS	\$326,200.00
Total	\$7,415,370.98

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

UNICEF	\$1,414,256.76
PNUD	\$3,217,318.23
UNESCO	\$271,885.00
UNDCF	\$519,699.00
ONUDD	\$88,118.71
OIT	\$511,220.98
OPS/OMS	\$291,285.82
Total	\$6,313,784.50

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	Banco Mundial / Nuevo FISE	\$100,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$40,000.00
Participación en los gastos	UNICEF	\$40,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00
Contraparte	Gobiernos Municipales	\$180,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$100,000.00

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Contraparte	Gobiernos Regionales	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
Contraparte	Socios Beneficiarios	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Planes de acción en Agua, Saneamiento e Higiene Implementándose	40	25	Comunidades	Apoyo a la formulacion de documentos de politica y de guias
Líderes indígenas capacitados en temas de organización y participación comunitaria	96	117	Ciudadanos/hombres	provision de informacion para mejorar la planificacion y las politicas
Líderes mestizos capacitados en temas de organización y participación comunitaria	144	176	Ciudadanos/hombres	provision de informacion para mejorar la planificacion y las politicas
Participación de lideresas en espacios de toma de decisiones sobre agua y saneamiento	12	27	Ciudadanas/mujeres	promocion de la participacion publica en mesas redondas y dialogos

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Participación de líderes en espacios de toma de decisiones sobre agua y saneamiento	18	64	Ciudadanos/hombres	promocion de la participacion publica en mesas redondas y dialogos
Implementación de campañas de sensibilización y divulgación de información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	80	32	Comunidades	campanas de sensibilizacion
Mesas de concertación formadas y funcionando para apoyar la gestión del sector de agua y saneamiento.	6	6	Instituciones Nacionesles	Fortalecimiento de las relaciones de actores locales y gobiernos
Planes Estratégicos que incluyen el componente agua, saneamiento e higiene	8	6	Municipalidades	Apoyo a la formulacion de documentos de politica y de guias
Capacitación y entrenamiento para el uso de herramientas de gestión del sector agua y saneamiento	16	19	funcionarias publicas/mujeres	Construccion de capacidades
Capacitación y entrenamiento para el uso de herramientas de gestión del sector agua y saneamiento	24	38	funcionarios publicos/hombres	Construccion de capacidades
Formación de albañiles para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, utilizando métodos y tecnologías apropiadas.	40	70	Ciudadanos/hombres	Construccion de capacidades
Organizaciones comunitarias formadas y funcionando como administradores y operadores de los sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades.	40	35	Empresas de abastencimiento de agua	Establecimiento de consejos u organizaciones locales

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Población Indígena con acceso a fuentes mejoradas de agua potable y/o servicios de saneamiento mejorados.	7,791	8,352	Ciudadanos/hombres	Construccion de infreestructura
Población con acceso a fuentes mejoradas de agua potable	12,986	9,351	Ciudadanos/hombres	Construccion de infreestructura
Población con acceso a servicios de saneamiento mejorados	7,791	6,570	Ciudadanos/hombres	Construccion de infreestructura
Niños y niñas con acceso a fuentes mejoradas de agua potable y servicios de saneamiento mejorados.	0	7,279	Ciudadanos/hombres	Construccion de infreestructura
Mejoramiento de los sistemas urbanos de tratamiento de desechos sólidos	3	2	Municipalidades	Construccion de infreestructura
Mejorado el diálogo y coordinación entre actores que intervienen en el sector.	10	4	Instituciones locales	Fortalecimiento de las relaciones de actores locales y gobiernos
Gobiernos e Instituciones locales fortalecidos para atender el sector de agua y saneamiento.	12	22	Instituciones locales	Construccion de capacidades

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

- a) Institucionalización legal y operativa de 5 Unidades Municipales de Agua y Saneamiento, como instancias técnicas de atención al sector en los municipios de intervención del PC.
- b) A un 3,4% de la población rural de los municipios atendidos se les ha facilitado el acceso a fuentes mejorados de agua potable en sus comunidades, mientras que a un 1,7% se le ha facilitado el acceso a servicios mejorados de saneamiento.
- c) Al menos uno 100 nuevos líderes comunitarios han sido capacitados para promover la organización comunitarias e incidir en la toma de decisiones en el sector.

Progreso en resultados

Resultado 1: Durante el proceso de construcción de los Planes de Desarrollo Municipal y los Planes Municipales de Agua y Saneamiento, se ha promovido la participación activa e informada de los comunitarios, tanto en la identificación de la problemática como en la priorización de las inversiones. Además de lo anterior, con la organización de los CAPS y la construcción de los Planes de Acción Comunitarios (PAC) se ha promovido la discusión y sensibilización de los comunitarios para la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas de agua y saneamiento en sus comunidades. Así mismo, las campañas de lavado de manos, agua segura y promoción de la higiene, han contribuido al cambio de comportamiento de las personas y con esto al mejoramiento de su calidad de vida.

Resultado 2: La transferencia de conocimientos mediante la metodología de Aprendizaje Vinculado a Resultados (AVAR), han permitido mejorar las capacidades técnicas y crear mecanismos de coordinación entre los equipos municipales y regionales para atender de forma conjunta el sector. La institucionalización de las unidades técnicas de agua y saneamiento a nivel regional (2) y municipal (5), incluyendo la presupuestación de recursos financieros para su operatividad, son parte de las acciones de sostenibilidad que se han llevado a cabo en al menos 4 de los municipios atendidos.

Resultado 3: Los recursos del fondo semilla del programa han permitido la operativización del Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento en ambas Regiones Autónomas, así como de los instrumentos técnicos y financieros que forman parte de éste. Este mecanismo ha permitido capitalizar recursos de diferentes fuentes financieras (regional, municipal y comunitaria) para la implementación de 24 proyectos de agua y/o saneamiento, tanto a nivel de comunidades (20) como en escuelas (4).

Resultado 4: La oficialización y funcionamiento de las 2 mesas Regionales y 4 mesas municipales ha permitido desarrollar procesos participativos de Planificación Estratégica del Sector y la planificación de respuesta a emergencias; con el apoyo de UNICEF como Agencia Líder del PC, se está promoviendo la el establecimiento de mecanismos de comunicación directa con el grupo de donantes del sector, a fin de coordinar acciones de intervención y gestionar recursos financieros para invertir en el sector; al mismo tiempo los Gobiernos Regionales están participando en la discusión y construcción del Fondo Nacional del Agua, la Política Nacional de Recursos Hídricos, entre otros.

Progreso en productos

Dentro de los productos del Resultado 1, al menos unas 25 comunidades priorizadas cuentan con Plan de Acción Comunitaria, los cuales están siendo implementados de forma participativa, permitiendo un mayor empoderamiento y mayor involucramiento de las mismas en la búsqueda de soluciones a sus problemáticas. La conformación de al menos unos 40 CAPS en ambas regiones y la organización de 3 redes municipales de CAPS, están permitiendo un mayor intercambio y coordinación entre los mismos, así como una mayor incidencia de parte de los comunitarios en los espacios de toma de decisiones sobre el sector. El establecimiento de 3 Centros Multimedia Comunitarios y el fortalecimiento de unas 3 Radios Comunitarias están facilitando la divulgación y acceso a información pública para los comunitarios.

En el Resultado 2, el funcionamiento de las Mesas Regionales (2) y Municipales (4) de Agua y Saneamiento en los procesos de discusión y consulta de las Estrategias Sectoriales municipales y regionales, han contribuido a la coordinación y el diálogo entre los distintos niveles de gobierno para la búsqueda de soluciones conjuntas a los problemas del Sector. La implementación del Diplomado y el curso AVAR (Aprendizaje Vinculado a Resultados) en agua y saneamiento, está fortaleciendo las capacidades técnicas de unos 57 técnicos regionales y municipales en temas de agua y saneamiento, así como también se están generando importantes productos para la gestión del sector en sus municipios. Con el apoyo a los procesos de planificación estratégica y presupuestaria a los municipios, se ha logrado hacer incidencia para la creación de 5 Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS), así como la inclusión de presupuesto para la operatividad de las mismas y para la ejecución de proyectos en las comunidades. A nivel comunitario, se están creando capacidades técnicas en 71 personas mediante el curso de habilitación laboral de Albañiles en Agua y Saneamiento, a fin de garantizar una adecuada operación y mantenimiento de los sistemas construidos.

En el Resultado 3, la oficialización del Fondo de Inversiones de Agua y Saneamiento en ambas regiones ha permitido que los recursos del Fondo Semilla del programa sean operativizados utilizando los instrumentos técnicos y financieros que forman parte del mismo. En este sentido, se han ejecutado 24 proyectos de agua y/o saneamiento en comunidades y escuelas de las zonas más pobres de la Costa Caribe, facilitando el acceso a fuentes mejoradas de agua potable a unas 12928 personas, y se ha facilitado el acceso a servicios de saneamiento mejorados a unas 6570 personas. A nivel rural se ha apoyado en el mejoramiento de los sistemas de manejo de desechos sólidos de Bilwi y Bluefields, con recursos económicos que han servido para apalancar más fondos con otras agencias de cooperación.

Como parte del Resultado 4, se han propiciado una participación activa de las Regiones en la creación y discusión de políticas vinculadas al sector, logrando incidir para la incorporación del enfoque de gestión desde los Gobiernos Regionales Autónomos. En relación a la construcción de la Estrategia Regional de Agua y Saneamiento de la Costa Caribe, se cuenta con una propuesta final que está siendo discutida con las instancias del Gobierno Nacional; en materia de gestión regionalizada del sector se están haciendo las primeras discusiones para definir los pasos de un proceso gradual de transferencia de responsabilidades y recursos financieros desde el gobierno nacional hacia los gobiernos e instituciones regionales.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Se ha elaborado y aprobado un Plan de Sostenibilidad del Programa que contempla una serie de acciones que se deben desarrollar para garantizar la sostenibilidad de las intervenciones realizadas por el PC. Algunas de las principales acciones contenidas en este Plan y que están siendo implementadas son:

- a) En el marco de la aprobación del FIAS se ha Institucionalizado las Unidades de Agua, Saneamiento e Higiene en ambos Gobiernos Regionales y se han gestionado los recursos financieros para su operatividad. A nivel de los municipios al menos 5 de estos han aprobado la creación de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS), como instancias técnicas responsable de atención al sector y fortalecimiento de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS).
- b) Ambas Regiones están operativizando los recursos a través del FIAS, y actualmente se está elaborando una estrategia de captación y gestión de recursos económicos para su capitalización en el mediano y largo plazo.
- c) Se han conformado al menos 3 redes municipales de CAPS, a través de los cuales se está promoviendo la legalización de dichas organizaciones y la coordinación de acciones que permitan una participación e incidencia más activa en la toma de decisiones sobre el sector.
- d) Se ha hecho incidencia política en los diferentes niveles de gobierno (Nacional, Regional y Municipal) para que se invierta mayor cantidad de recursos en la gestión del sector y en la construcción de sistemas de agua y saneamiento.

e) Se están organizando sesiones de trabajo entre los Gobiernos Regionales y el grupo de donantes del sector, a fin de presentar los avances y presentar las prioridades para la consolidación de la gestión del sector en la Costa Caribe.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Otras. Especificar

El contexto socio político del país (elecciones nacionales de noviembre 2011) influye en la dinámica de trabajo y en la coordinación entre actores.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- a) La alta carga operativa de las Unidades Técnicas Regionales y las debilidades gerenciales que todavía existen en este nivel, han provocado una saturación en los equipos técnicos, dificultando de esta manera las posibilidades de lograr los resultados en los plazos establecidos.
- b) Los procedimientos y requisitos administrativos solicitados por las Agencias (a menudo con procedimientos distintos) y los socios del PC han dificultado la operativización de actividades a nivel de comunidades, debido a la falta de soportes para justificar gastos y a los riesgos que representa el manejo de dinero en estas zonas.
- c) Las debilidades administrativas y financieras de los socios implementadores del PC (Gobiernos Regionales y Municipales), principalmente en relación a la rendición de cuentas, han provocado retrasos significativos en la realización de las mismas y por ende en la solicitud de nuevos desembolsos, atrasando los planes de trabajo pre-establecidos.
- d) La alta carga de trabajo operativo en el PC, han venido limitando el funcionamiento de los espacios de planificación, monitoreo y seguimiento creado en el PC y con esto se ha dificultado el seguimiento efectivo desde la coordinación del programa, a fin de facilitar información estratégica a la Comisión Coordinadora.
- e) Las limitaciones de recursos para la implementación de la Estrategias de Monitoreo y Evaluación, así como de la Estrategia de Incidencia y Comunicación del PC, han limitado las posibilidades de realizar un monitoreo y seguimiento efectivo del mismo, así como la sistematización de experiencias exitosas obtenidas en la ejecución del mismo.
- f) El limitado seguimiento técnico y financiero de parte de agencias como OPS y UNODC, ha provocado retrasos en la obtención de productos importantes para el logro de los resultados del PC.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- La realización de las elecciones nacionales de noviembre 2011, provocaron una baja operatividad de las unidades técnicas durante el último trimestre del año y por ende un retraso en la implementación de procesos claves del PC.
- La situación de emergencia declarada en municipios de intervención del PC, provocada por las altas precipitaciones, afectaron la ejecución de obras y la realización de actividades de promotoría social en estos municipios.
- Los frecuentes desordenes sociales y bloqueos de las vías de comunicación terrestres y la movilización aérea en la RAAN dificultan el desarrollo normal de las actividades.
- Las debilidades en recurso humano calificado y en medios operativos de las municipalidades, limitan la posibilidad de poder desarrollar un rol activo en la implementación y seguimiento a las acciones del PC.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

- Se ha involucrado más a los equipos municipales en la implementación de acciones vinculadas al fortalecimiento comunitario, a fin de ir delimitando competencias y responsabilidades de cada nivel de gobierno en la gestión del sector.
- Se ha programado visitas de asistencia técnica y capacitación a las unidades administrativas de los socios del PC, con el fin de fortalecer sus capacidades para la rendición de cuentas.
- Se ha capacitado a técnicos regionales y municipales en la utilización de herramientas prácticas para el monitoreo y seguimiento permanente a los planes de trabajo elaborados.
- Se desarrollaron procesos de capacitación y entrenamiento práctico a los equipos de promotoría social de los municipios, a fin que tengan las herramientas necesarias para lograr los cambios de comportamiento que se espera
- Se ha realizado una nueva revisión del Marco de Resultados del PC, visibilizando el tema de género y de priorización de pueblos indígenas y afro descendientes.
- Desde la OCR se está procediendo a contratar a especialistas en Comunicación, así como en Monitoreo y Evaluación, para apoyar la implementación de las Estrategias de Comunicación y de M&E respectivamente.
- Desde la Coordinación del PC y la Agencia Líder se está apoyando a la Oficina Regional de OIT en la coordinación y planificación de las acciones a desarrollar, así como el seguimiento a los Planes de Trabajo elaborados.
- Con el liderazgo de la Secretaría FODM - Nicaragua y apoyo de la Secretaria para el Desarrollo de la Costa Caribe SDCC, se ha hecho incidencia política para que los Gobiernos Regionales asuman un mayor liderazgo en el monitoreo y seguimiento a las intervenciones.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

- A solicitud del Coordinador Residente se elabora un informe mensual que permite conocer las principales dificultades y la ejecución financiera de los Programas F-ODM.
- El Comité Directivo Nacional, sesiona regularmente para abordar los aspectos estratégicos de cada programa y retroalimentar información con la institución y agencia líder de cada uno.
- En las sesiones del UNCT se discuten los avances y las dificultades encontradas en los diferentes Programas F-ODM.
- La Secretaría F-ODM en el país ha convocado a diferentes reuniones de trabajo con los coordinadores de los PC y representantes de las Agencias involucradas en el mismo, para avanzar en la implementación de los planes de comunicación y del sistema de monitoreo y evaluación construido.

e) Desde la Secretaría de los FODM – Nicaragua se está contratando a puntos focales en cada Región Autónoma para apoyar la implementación de la Estrategia de M&E y la Estrategia de Incidencia y Comunicación de los programas que inciden en dichas Regiones.

f) Los PC de Gobernabilidad y Cultura, han acordado implementar acciones de monitoreo y evaluación de forma conjunta, a fin de reducir costos en la implementación de las mismas.

g) Se mantiene la realización de sesiones conjuntas de la Comisión Coordinadora de los PC de Gobernabilidad y Cultura.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	Creado 1 fondo interagencial con aportes de todos los programas para reducir costos de a) auditorías y b) incidencia y comunicación; y fortalecer la coordinación entre las agencias y programas. Se ha definido 1 estrategia de implementación conjunta de los sistemas de monitoreo y evaluación de los PC que inciden en la Costa Caribe (Infancia y Seguridad Alimentaria, Cultura y Gobernabilidad).	Memorias y Acuerdos	
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	Los Programas de Gobernabilidad Económica y Medio Ambiente decidieron hacer un solo diagnóstico para el tema de agua y saneamiento.	Informes de Diagnóstico	
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	Los PC de Gobernabilidad Económica y Cultura planifican la realización de Talleres y reuniones de Comisión Coordinadora conjuntas, a fin de reducir costos y facilitar la participación de los socios.	Memorias de Actividades, Listas de Asistencia	

En el marco de la implementación de la Estrategia de Incidencia y Comunicación, se ha elaborado un Plan de Comunicación para la Costa Caribe, a través del cual se pretende potencializar los recursos, materiales y espacios generados por cada PC. En este sentido se ha procedido a contratar puntos focales de comunicación en cada una de las Regiones Autónomas, a fin de apoyar la implementación de dicha Estrategia.

Para implementar el sistema de monitoreo y evaluación de los PC que inciden en la Costa Caribe, se ha establecido compromisos de parte de cada uno de estos programas para contratar a un especialista en el tema que apoye dicha implementación y para realizar el levantamiento de información de forma conjunta en los territorios de incidencia de cada uno.

A nivel de sinergias entre los PC se han identificado oportunidades de intervenciones conjuntas en los territorios logrando juntar esfuerzos y recursos para el logro de resultados comunes entre programas, reduciendo los costos y evitando duplicidad.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados false
Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Otras. Especificar

Definición de políticas locales y regionales para la gestión del sector.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Las sesiones de la Comisión Coordinadora/Comité de Gestión del PC es liderada por los Representantes de los Gobiernos Regionales de cada una de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe(RAAN y RAAS).

Hasta la fecha se han llevado a cabo 17 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias.

Numero de reuniones del CGP

17 ordinarias y 2 extraordinarias

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

Asistencia Técnica a los Municipios y Organizaciones Comunitarias prestadoras de servicios (Comite de Agua Potable y Saneamiento - CAPS)

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios
Gestión: Otras. Especificar

Priorización de Comunidades, Administración de los Sistemas de Agua, Capacitaciones.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Organismo ONU

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

Los Gobiernos Regionales se han posicionado como los principales líderes del PC y del sector en ambas Regiones, logrando una apropiación singular en la implementación del mismo. En este sentido, a partir de esta condición, se ha facilitado la creación de alianzas entre los Gobiernos Regionales y municipales para la identificación, diseño y ejecución de los proyectos de agua y saneamiento, así como para el seguimiento y asistencia a los mismos en las etapas posteriores.

Por otro lado, las acciones del PC han permitido a las autoridades regionales y municipales un mayor acercamiento con las comunidades, logrando identificar y priorizar de forma conjunta las principales necesidades del sector. La conformación de los CAPS y el establecimiento de redes en algunos municipios, han propiciado condiciones favorables para una mayor incidencia y participación de los mismos en espacios de toma de decisiones sobre el sector.

Aprovechando la coyuntura y voluntad política, se ha logrado establecer espacios de concertación con el Gobierno Nacional, a través de los cuales los gobiernos regionales se han posicionado como los gestores del sector en la Costa Caribe y por ende como responsables de la armonización de intervenciones en sus territorios. Así mismo, la apertura que existe en el grupo de cooperantes del sector ha permitido que los Gobiernos informen acerca de los instrumentos y mecanismos que están promoviendo para mejorar la gestión del sector en la Costa Caribe.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true

Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Como parte de la implementación del Plan de Comunicación de los PCs en la Costa Caribe, se ha realizado actividades de capacitación a los socios claves del PC para generar material de comunicación y divulgar los resultados de los PCs y su contribución a la consecución de los ODM en el país.

Además de lo anterior, desde la Agencia Líder y la Secretaría de los FODM se ha levantado información para la producción de material de comunicación que servirá para divulgar los resultados de los mismos y el impacto en la calidad de vida de los beneficiarios. En este sentido, se han contratado a puntos focales de comunicación (VNU - Especialistas) para cada una de las Regiones Autónomas, a fin de que los mismos apoyen la implementación del Plan de Comunicación elaborado.

El plan de comunicación del PC tiene incidencia en los tres niveles (comunitario, municipal y regional), y mediante este se pretende asegurar el enfoque de DDHH en las intervenciones a realizarse. Dicho plan pretende potencializar los espacios y las herramientas generadas por los demás programas conjuntos, estableciendo acciones sinérgicas entre los mismos.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales 3 Redes de Comités de Agua Potable y Saneamiento

Grupos ciudadanos locales 3 Grupos de Jóvenes Voluntarios

Sector privado 2 Empresas apoyan campañas de lavado de manos

Instituciones académicas 2 Universidades, 1 Centro de Educación Técnica y unas 15 Escuelas

Grupos de comunicación y periodistas 4 radios comunitarias

Otras 3 Organismos de Cooperación Internacional

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Otras

La implementación de los Planes de Acción Comunitarios y los procesos de acompañamiento social a las comunidades están facilitando el involucramiento activo de la población en la solución de sus problemas. En este sentido, las capacitaciones a los miembros de unos 35 CAPS formados, han facilitado la participación informada de la



población, en los espacios de discusión y toma de decisiones sobre el sector, incluyendo la divulgación de los logros obtenidos por los mismos en sus comunidades.

Mediante la implementación de la campaña de “Lavado de Manos”, se ha contribuido a la sensibilización de miles de niñ@s, jóvenes y adultos, sobre la importancia de practicar este hábito en las escuelas y sus hogares. Dicha campaña también ha contribuido a posicionar el día Mundial del Lavado de Manos (15 de octubre), como un evento de celebración institucional en las escuelas de la Región, representando una gran oportunidad para incidir de forma más amplia en la población de dicha Región.

Finalmente la participación de los comunitarios en los espacios de discusión y concertación como la Red de CAPS y la Mesa de Agua y Saneamiento, ha sido de gran importancia para lograr una apropiación de los mismos en la gestión del sector. Así mismo, con el establecimiento de los Centros Multimedia Comunitarios y el fortalecimiento de las radios comunitarias locales, se ha promovido la divulgación de información relevante para la población y se facilitará el acceso a la información pública relacionada al sector.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Resultado 3: Mejorado el acceso y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ambiental a través de la creación e implementación del Fondo Semilla.	12986	Incrementada en un 10% la Cobertura de servicios de agua potable en los municipios priorizados de la Costa Caribe, del cual un 6% corresponde a comunidades indígenas y afro descendientes.	9351.0

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Resultado 3: Mejorado el acceso y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ambiental a través de la creación e implementación del Fondo Semilla.	7791	Incrementada en un 6% la Cobertura de saneamiento en los municipios priorizados de la Costa Caribe, del cual un 4% corresponde a comunidades indígenas y afro descendientes.	6570.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Además de la contribución directa del PC en la Meta 7.C sobre reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento; el programa contribuye al Objetivo 4 sobre reducción de la mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, al dotar de servicios de agua y saneamiento a los grupos sociales y comunidades más vulnerables de la Costa Caribe de Nicaragua, y por ende reducir las enfermedades vinculadas a la mala calidad de agua de consumo humano y condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas. En este sentido, se estima que al menos a unos 7000 niñ@s menores de 12 años se les ha facilitado el acceso a fuentes mejoradas de agua potable en sus hogares y/o escuelas, mientras que a unos 4200 se les ha facilitado el acceso a servicios mejorados de saneamiento.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Algunas “buenas prácticas”:

- El liderazgo de los socios regionales en la implementación del PC ha permitido un mayor empoderamiento de los mismos en la gestión del sector y por ende en la armonización de las intervenciones sectoriales en los territorios.
- La elaboración de un plan de comunicación único para la Costa Caribe, ha permitido hacer un uso más eficiente de los recursos y las herramientas de cada uno de estos. En

este sentido la contratación de puntos focales de comunicación en cada una de las Regiones está facilitando la generación de material de comunicación que refleja el impacto sinérgico de algunos de estos programas.

- La contratación de personal local y posterior capacitación de los mismos ha permitido mayor continuidad en los procesos desarrollados en las comunidades.
- La planificación conjunta de actividades entre el PC de Gobernabilidad y el de Cultura y Desarrollo, han permitido hacer un uso más eficiente de los recursos económicos y del tiempo de los socios involucrados.
- La utilización de herramientas sencillas como parte del sistema de monitoreo y seguimiento del programa, y la contratación de puntos focales por cada Región están permitiendo mayor agilidad en la implementación del Sistema de Monitoreo de los PCs.

Lecciones aprendidas:

- La frágil gobernabilidad política en las regiones, se debe contrarrestar con un mayor dinamismo de los equipos operativos en las coordinaciones y articulación entre las partes.
- El involucramiento de las comunidades en la implementación de los proyectos, puede reducir significativamente los niveles de inversión y esfuerzos de parte de las municipalidades y el mismo gobierno regional.
- En vista de las debilidades estructurales en los diferentes niveles de Gobierno, se debe establecer un periodo de fortalecimiento de dichos gobiernos para poder iniciar la implementación operativa de cualquier programa.
- La definición del sistema de monitoreo y evaluación del programa, debe ser una prioridad en la etapa preparatoria para la implementación de cualquier programa de cooperación.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total

Instituciones privadas

Núm. Total

ONG

Núm. Total

Organizaciones comunitarias

Núm. Total

Funcionarios

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

Ciudadanos

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

Otras. Especificar

Núm. Total

ESTA PREGUNTA SE REPITE ABAJO EN EL ACAPITE 1.5

Núm. Mujeres

ESTA PREGUNTA SE REPITE ABAJO EN EL ACAPITE 1.5

Núm. Hombres

ESTA PREGUNTA SE REPITE ABAJO EN EL ACAPITE 1.5

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua

% aumento 7,2% de cobertura en Municipios de Intervención

Sistema de saneamiento

% aumento 5,1% de cobertura en Municipios de Intervención

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional 67.42 millones \$ USD

La información sectorial está muy dispersa, de manera que hasta la fecha no se cuenta con los datos aproximados para el Nivel Local.

Presupuesto local 102.372,29 \$ USD

La información sectorial está muy dispersa, de manera que hasta la fecha no se cuenta con los datos aproximados para el Nivel Local.

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total 374 %

% Inspirado por el programa conjunto 2%

Presupuesto Local

% Total 27 %
% Inspirado por el programa conjunto 7%

Comentarios

Se carece de información oficial sobre las inversiones en sistemas de agua y saneamiento, y en recursos destinados a la atención al sector. En el caso de los organismos de cooperación la información está dispersa y por ende se carecen de datos exactos sobre dichos montos.

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional
Núm. Local 4 (2 Estrategias y 2 Fondos de Inversiones)

Normas

Núm. Nacional
Núm. Local 1 (Menú de Opciones de Agua)

Plans

National
Local 8 (6 Planes de Desarrollo Municipal y 2 Políticas Municipales de Agua)

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

La escasa atención al sector y la carencia de políticas y planes sectoriales, provocaron que gran parte de las intervenciones se desarrollaran bajo modelos asistencialistas o en situaciones de emergencia, de tal manera que no existía apropiación de parte de las autoridades y sobre todo de los comunitarios como socios en las intervenciones. En este sentido, la construcción de una Estrategia del Sector en ambas regiones, permitirá sentar las bases para desarrollar intervenciones conjuntas que respondan a lineamientos estratégicos y objetivos comunes en relación al mejoramiento de la calidad de vida de la población local.

En el marco de la implementación de la Estrategia Sectorial de cada Región, se ha aprobado la creación del Fondo de Inversión en Agua y Saneamiento como instrumento de política financiera dirigida a canalizar recursos y armonizar las intervenciones sectoriales en la Costa Caribe. Como parte del FIAS se están construyendo las herramientas técnicas y financieras que garanticen la implementación de un modelo de intervención conjunto en el cual los Gobiernos Regionales, Municipales y Territoriales, se involucran activamente en la búsqueda de soluciones a la problemáticas encontradas en el sector, respetando la cultura y tradiciones de la población a atender.

A nivel municipal se ha apoyado la construcción de los Planes Estratégicos de Desarrollo en 6 municipios de la Costa Caribe, así como también se ha apoyado en la definición de Planes de Agua y Saneamiento en 3 de los mismos. Mediante estos procesos se ha logrado incidir para que los municipios incorporen recursos en sus presupuestos anuales, teniendo como resultado la creación legal y presupuestación de recursos para las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento (UMAS) en 5 de estas municipalidades.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Infraestructuras
Otro. Especificar

Priorización de Inversiones y Modalidades de Ejecución de Proyectos

Comentarios

El Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento, como parte de la Estrategia Sectorial Regional, representa el primer instrumento de política sectorial dirigido a establecer un modelo integral para la gestión del sector en la Costa Caribe.

Con los Planes Municipales de A&S y la creación de las UMAS se espera mejorar la atención del sector en los municipios y articular esfuerzo para mejorar el acceso al agua potable y servicios de saneamiento mejorados en las comunidades rurales.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total	419,463
Núm. Urbano	
Núm. Rural	419,463

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total	2 Intituciones Nacionales
Núm. Urbano	
Núm. Rural	

Instituciones públicas locales

Núm. Total 20 Alcaldías
Núm. Urbano
Núm. Rural

Instituciones privadas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos 9351
Núm. Mujeres 4970
Núm. Hombres 4381

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

% 7,2%

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total 24 comunidades/ciudades

Núm. de comunidades urbanas 1 ciudad
Núm. de comunidades rurales 23 comunidades

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Salud
Seguridad de mujeres y niños
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil
Otro. Especificar

Sostenibilidad de los Sistemas de Agua Potable

Comentarios

A través del fondo semilla del PC se ha priorizado la construcción de sistemas de agua y saneamiento en las escuelas y puestos de salud, a fin de garantizar mejores condiciones de higiene y dotación de agua segura a l@s niñ@s y mujeres que asisten a dichos centros.

Con la implementación de la campaña de AGUA SEGURA, que comprende la instalación de productores de cloro en las comunidades, se ha logrado incidir en la población para aplicar métodos de desinfección de agua y mejorar sus hábitos de higiene.

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones 35 Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS)
Núm. Mujeres 147
Núm. Hombres 146
% de grupos étnicos 58%

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total	8450
Núm. Niños	6915
Núm. Mujeres	4520
Núm. Hombres	3930
% de grupos étnicos	63%

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas	
Instituciones privadas	
Organizaciones comunitarias	35 CAPS
Alianzas público/privadas	
Otros, especificar	3 Empresas Municipales

Núm. Nacional	
Núm. Local	35 CAPS

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos

Refuerzo de los recursos humanos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 2 Empresa Municipales

Type of financial plan

Estructuras tarifarias para el uso del agua

Instalación de micro medidores para control de consumos

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN - RAAS

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

Matriz de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto.

Item	Id	Indicador	Línea de Base	Metas Total Estimada del Indicador	Meta Alcanzada hasta la Fecha	Medios de Verificación	Riesgos y Supuestos
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gobernabilidad económica y democrática del sector agua y saneamiento en las regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, a través de una mayor participación y coordinación entre actores institucionales y sociales, así como fortalecer el marco institucional y la inversión en infraestructura, buscando incrementar el acceso sostenible a los servicios de agua y saneamiento, priorizando a los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes.	i	Regiones y municipios con marco institucional específico para la gestión del sector agua y saneamiento.	(0) No existe un marco institucional específico para la gestión del sector agua y saneamiento en las Regiones y Municipios de la Costa Caribe.	2 Regiones y 8 municipios con marco institucional específico para la gestión del sector agua y saneamiento.	En las 2 Regiones Autónomas se ha creado y se encuentra operativizando el Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento, en el marco de la gestión del sector agua y saneamiento. En 5 Municipios se ha aprobado la creación de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento.	- Documentos de Normativas, Resoluciones, Decretos y/o Disposiciones Administrativas aprobadas e implementándose para la Gestión del Sector. - Memorias y Lista de Participantes en los Talleres de Consulta de los Instrumentos Aprobados.	- Se cuenta con voluntad política para aprobación de instrumentos y normativas. - Los comunitarios participan activamente y apoyan en la ejecución de los proyectos. - Existe voluntad política y disponibilidad de recursos para invertir en proyectos de agua y saneamiento. - Los desastres naturales no afectan los procesos de inversión y/o las inversiones mismas en agua y saneamiento.
	ii	Incremento en la cobertura de servicios de agua potable en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un % corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	La cobertura de servicios de agua potable en el sector rural de los municipios priorizados de las Costa Caribe es de 14%.	Incrementada en un 10 % la Cobertura de servicios de agua potable en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un 6 % corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Con la implementación de los proyectos de Agua se ha contribuido en un 7,2 % de incremento en la cobertura de servicios de agua en la población Rural de los municipios pririzados.	- Informes Estadísticos de INIDE. - Informes Sectoriales del SINAS. - Registros y Bases de Datos de las Alcaldías. - Actas de Entrega de Proyectos Construidos.	
	iii	Incremento en la cobertura de saneamiento en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un % corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	La cobertura de sistemas de saneamiento en sector rural de los municipios priorizados de las Costa Caribe es de 42%.	Incrementada en un 6 % la Cobertura de servicios de saneamiento en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un 4 % corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Con la implementación de los proyectos de Saneamiento se ha contribuido en un 5,1 % de incremento en la cobertura de saneamiento en la población Rural de los municipios pririzados.	- Informes Estadísticos de INIDE. - Informes Sectoriales del SINAS. - Registros y Bases de Datos de las Alcaldías. - Actas de Entrega de Proyectos Construidos.	
	iv	Espacios de coordinación sectorial funcionando, en los cuales participan organizaciones e instituciones públicas o privadas del nivel nacional, regional, municipal, territorial y comunitarias, que contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y saneamiento en la Costa Caribe.	1 mesa regional de agua y saneamiento formada (RAAN), en la cual participan organizaciones e instituciones públicas y privadas, y se abordan las problemáticas generales del sector.	7 (1 Grupo de Cooperantes, 2 mesas Regionales y 4 Municipales) Espacios de coordinación sectorial funcionando, en los cuales participan organizaciones e instituciones públicas o privadas del nivel nacional, regional, municipal, territorial y comunitarias, que contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y saneamiento en la Costa Caribe.	2 mesas Regionales y 4 Municipales funcionando como espacios de coordinación sectorial, en las cuales participan organizaciones e instituciones públicas del nivel regional, municipal, territorial y comunitario.	- Actas de Constitución de las Mesas. - Listado de Participantes en las Sesiones. - Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones. - Invitaciones y Agendas de Trabajo.	
	v	Porcentaje del presupuesto de los gobiernos locales dirigido a inversiones en agua y saneamiento.	Uno 2% del presupuesto de los gobiernos locales en el año 2008 eran dirigidos a inversiones en agua y saneamiento.	25% del presupuesto de los gobiernos locales dirigido a inversiones en agua y saneamiento.	Un 12 % del presupuesto de los gobiernos locales están dirigidos a inversiones en agua y saneamiento en el año 2012.	- Planes de Inversión Municipal (Anuales y Multianuales). - Plan de Inversión Regional. - Cartera de Proyectos Formuladas.	
Resultado 1.- Los sectores más pobres de la población (priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes) de la RAAN y RAAS empoderados, participan de forma informada en procesos de	1.1	Porcentaje de Comunidades en los Municipios priorizados que integran el componente agua, saneamiento e higiene en sus planes de acción comunitarios.	En al menos 8% (27/322) de comunidades rurales de los municipios priorizados, discuten y han propuesto soluciones relacionadas al tema de agua y saneamiento en sus planes comunitarios.	12 % (40) de nuevas Comunidades en los Municipios priorizados que integran el componente agua, saneamiento e higiene en sus planes de acción comunitarios.	25 nuevas comunidades en los Municipios priorizados que integran el componente de agua, saneamiento e higiene en sus planes de acción comunitarios.	- Memorias de las Sesiones de Planificación Comunitaria. - Documentos de Planes de Acción Comunitarios. - Informe de Seguimiento de los Planes. - Informes de Visitas al Campo.	- Gobiernos Regionales y Municipales apoyan los procesos de participación ciudadana. - (Líderes) Comunitarios apoyan las acciones desarrolladas. - Los desastres naturales no afectan significativamente los procesos a desarrollar. - Las contrapartes municipales asumen el compromiso de operar y mantener los centros multimedia - Existen condiciones de conectividad favorable (internet/electricidad) - Las comunidades disponen de medios de comunicación
	1.2	Número de Líderes de comunidades y territorios priorizados que han sido capacitados en temas de organización y participación comunitaria, de las cuales % pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Al menos unos 60 líderes comunitarios capacitados en temas de organización, participación y promoción de la higiene, en los municipios priorizados.	Al menos 240 Líderes de comunidades y territorios priorizados que han sido capacitados en temas de organización y participación comunitaria, de las cuales 60 % pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Al menos unos 293 Líderes de comunidades y territorios priorizados han sido capacitados en temas de organización y participación comunitaria.	- Documento del Plan de Capacitación - Listado de Asistencia de las Capacitaciones - Memorias de los Talleres	
	1.3	Numero de representantes de comunidades priorizadas que participan en los espacios de toma de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las cuales un % son mujeres.	Representantes de al menos 27 comunidades de los municipios priorizados están organizadas y participando en procesos de decisión y monitoreo en agua y saneamiento.	Al menos unos 30 representantes de comunidades priorizadas que participan en los espacios de toma de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las cuales un 40% son mujeres.	Al menos unos 91 líderes representantes de comunidades priorizadas están participando en espacios de concertación y toma de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las cuales un 30 % son mujeres.	- Listado de Participantes en las Reuniones de coordinación. - Memoria y/o Acuerdos de las Reuniones. - Invitaciones a las sesiones.	

toma de decision y control de la inversión en el sector Agua y Saneamiento Ambiental.	Id	Indicador	Línea de Base	Metas Total Estimada del Indicador	Meta Alcanzada hasta la Fecha	Medios de Verificación	Riesgos y Supuestos
	1.4	Número de promotores comunitarios que manejan y actualizan información sobre agua y saneamiento del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios, de los cuales % son indígenas y afrodescendientes.	(0) Ningún promotor comunitario maneja y actualiza información sobre agua y saneamiento del SINAS y los Centros Multimedia Comunitarios.	80 promotores comunitarios que manejan y actualizan información sobre agua y saneamiento a través del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios, de los cuales 60% son indígenas y afrodescendientes.	Unos 52 promotores comunitarios han sido capacitados para el levantamiento de información sobre agua y saneamiento en sus comunidades.	<ul style="list-style-type: none"> - Listado de Participantes en Talleres. - Memoria de los Talleres realizados. - Libros de Visita de los Centros Multimedia Comunitarios. - Fichas SINAS con información actualizada. 	
	1.5	Numero de nuevas comunidades en los municipios priorizados en las cuales se desarrollan campaña de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	En al menos unas 200 comunidades de los municipios priorizados se han desarrollado acciones de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	80 nuevas comunidades de los municipios priorizados en las cuales se desarrollan campaña de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	32 comunidades han participado en actividades de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	<ul style="list-style-type: none"> - Material Audiovisual Elaborado. - Listado de Participantes en Eventos. - Memoria de los Eventos (Fotos, Vídeos). - Informes de Seguimiento Técnico. 	
Resultado 2.- Gestión regional, municipal y comunal del sector agua y saneamiento, incluyendo sistemas de información y/o estadísticas, más eficiente, equitativa, culturalmente apropiada, beneficia a la población más pobre y excluida, priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.	2.1	Número de mesas de participación y concertación que debaten y acuerdan acciones de mejoramiento para el sector de agua y saneamiento.	1 mesa regional de agua y saneamiento formada (RAAN), en la cual se debaten y acuerdan acciones de mejoramiento para el Sector de Agua y Saneamiento.	6 mesas (2 regionales y 4 municipales) de participación y concertación que debaten y acuerdan acciones de mejoramiento para el sector de agua y saneamiento.	6 mesas (2 regionales y 4 municipales) de agua y saneamiento están activas y funcionando como espacios de coordinación y concertación del sector.	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de Constitución de las Mesas. - Listado de Participantes en las Sesiones. - Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones. - Invitaciones y Agendas de Trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe voluntad política para propiciar el diálogo y promover la participación ciudadana. - Comunitarios participando activamente en las acciones desarrolladas. - El proceso electoral municipal y regional, la toma de posesión de las nuevas autoridades y los posibles conflictos políticos no perjudican la implementación del Programa - Existen condiciones de conectividad favorable (internet/electricidad) - Existen condiciones para la acreditación de empresas - Existen condiciones para la legalización de los CAPS a nivel municipal
	2.2	Número Regiones y Municipios que cuentan con Estrategias Regionales Sectoriales y Planes de Desarrollo Municipal que incluyen el componente agua, saneamiento e higiene desarrollado en forma participativa con participación de mujeres.	(0) Ninguna de las Regiones cuenta con Planes Sectoriales de Agua y Saneamiento, y únicamente 2 de los municipios priorizados (Bonanza y Waspam) tienen Planes de Desarrollo Municipal.	2 Regiones que cuentan con Estrategias Regionales Sectoriales y 6 Municipios con Planes de Desarrollo Municipal que incluyen el componente agua, saneamiento e higiene desarrollado en forma participativa con participación de mujeres.	6 Municipios cuentan con Planes de Desarrollo Municipal que incluyen el componente agua, saneamiento e higiene, y que fueron desarrollados en forma participativa con participación de mujeres.	<ul style="list-style-type: none"> - Documento de Estrategias Regionales de Agua y Saneamiento. - Documentos de los Planes de Desarrollo Municipales. - Informes de Sistematización de la Construcción de las Estrategias y Planes de Desarrollo. 	
	2.3	Regiones y Municipios que cuentan con un Sistema de información e instrumentos funcionando que facilitan la toma de decisiones en la Gestión del Sector Agua, Saneamiento e Higiene.	En ninguna de las Regiones Autónomas y los municipios priorizados se cuenta con un sistema de información sectorial funcionando. Al menos 3 municipalidades han utilizado instrumentos adaptados que facilitan la toma de decisiones en la gestión del sector de agua, saneamiento e higiene.	2 Regiones y 6 Municipios que cuentan con un sistema de información e instrumentos funcionando que facilitan la toma de decisiones en la Gestión del Sector Agua, Saneamiento e Higiene.	En las 2 Regiones y en 4 Municipios se han establecido bases de datos con información actualizada de agua y saneamiento, a partir de las cuales se generan reportes de situación del sector.	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras con SINAS Actualizado. - Informes Sectoriales Elaborados por Región y por Municipio. - Libro de Visitas del SINAS. 	
	2.4	Número de técnicos municipales y regionales con conocimientos adquiridos y herramientas disponibles para la gestión del sector agua y saneamiento, de los cuales al menos un % son mujeres.	Al menos unos 5 técnicos de los gobiernos municipales y (0) ninguno de los gobiernos regionales ha sido capacitados y cuentan con los conocimientos y herramientas en temas de agua y saneamiento.	40 técnicos municipales y regionales con conocimientos adquiridos y herramientas disponibles para la gestión del sector agua y saneamiento, de los cuales al menos un 40 % son mujeres.	57 técnicos de los gobiernos regionales y municipales han sido capacitados en temas agua y saneamiento, de los cuales al menos un 33 % son mujeres.	<ul style="list-style-type: none"> - Lista de Participantes en Talleres. - Memorias de los Talleres Realizados. - Documentos con Herramientas Oficializadas. - Informes Técnicos de Seguimiento. 	
	2.5	Número de empresa locales habilitadas y Numero de comunitarios capacitados para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, utilizando métodos y tecnologías apropiadas culturalmente.	(0) empresas locales habilitadas/acreditadas para la construcción de sistemas de agua con métodos y tecnologías apropiadas, y al menos 6 proveedores (4 RAAN – 2 RAAS) o constructores locales han sido capacitado en temas de construcción de obras de agua y saneamiento e higiene.	5 empresa locales habilitadas y 40 comunitarios capacitados para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, utilizando métodos y tecnologías apropiadas culturalmente.	Unos 85 comunitarios han sido capacitados para el mantenimiento y operación de sistemas de agua y saneamiento, de los cuales 70 han sido habilitados como albañiles en agua y saneamiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Documentación Legal de las Empresas Locales habilitadas. - Lista de Participantes en Talleres. - Memorias de los Talleres Realizados. - Certificados de Acreditación de Capacitaciones. - Informes Técnicos de Seguimiento. 	
	2.6	Número de organizaciones comunitarias formadas y funcionando como administradores y operadores de los sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades.	Al menos 27 comunidades cuentan con organizaciones comunitarias formadas y funcionando como administradores sus sistemas potable.	40 organizaciones comunitarias formadas y funcionando como administradores y operadores de los sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades.	35 CAPS formados de los cuales unos 15 están administrando y operando sus sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades.	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de Constitución de CAPS. - Libros de Actas de los CAPS. - Listado de Participantes en Talleres. - Memorias de Talleres Realizados. - Informes de las Visitas de Campo. 	

	Id	Indicador	Línea de Base	Metas Total Estimada del Indicador	Meta Alcanzada hasta la Fecha	Medios de Verificación	Riesgos y Supuestos
Resultado 3.- Mejorado el acceso y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ambiental a través de la creación e implementación del Fondo Semilla.	3.1	Fondo de inversiones en agua potable y saneamiento institucionalizado e implementándose en cada región autónoma.	(0) ningún fondo de inversiones en agua potable y saneamiento institucionalizado e implementándose en cada región autónoma.	2 Fondo de inversiones en agua potable y saneamiento institucionalizado e implementándose en cada región autónoma.	El Fondo de Inversión de Agua y Saneamiento para cada una de las (2) Regiones ha sido aprobado y está operativizando los recursos del fondo semilla del Programa.	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de Aprobación y Reglamentación del Fondo de Inversiones. - Actas de las Sesiones del Comité Directivo del Fondo. - Informes Financieros y Auditorías del Fondo. - Informe de Sistematización de Experiencia del Fondo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe voluntad política y determinación en todos los niveles para hacer una ágil y eficiente implementación de los proyectos de inversión y de los demás iniciativas en el marco del PC. - Los desastres naturales no afectan los procesos de inversión y/o las inversiones mismas en agua y saneamiento. - Se encuentra solución al problema de la propiedad (privada/inter-comunitario) en las ciudades y comunidades permite avanzar de forma efectiva la implementación de las actividades. - Comunitarios con disposición de contribuir en los proyectos.
	3.2	Número de localidades urbanas priorizadas que han recibido apoyo para mejorar su sistemas de gestión integral de residuos sólidos municipales.	1 localidad urbana priorizada (Waspm) han recibido apoyo para mejorar su sistemas de gestión integral de residuos sólidos, específicamente para la reubicación del vertedero municipal.	3 localidades urbanas que han recibido apoyo para mejorar su Sistemas de gestión integral de residuos sólidos municipales.	2 localidades urbanas (Bluefields y Bilwi) han recibido apoyo para mejorar su Sistemas de gestión integral de residuos sólidos, a través de la compra de terreno para relleno sanitario y el mejoramiento al sistema de tratamiento de lixiviados, respectivamente.	<ul style="list-style-type: none"> - Memorias y/o Acuerdos de Reuniones. - Actas de las Sesiones de Seguimiento. - Planes de Trabajo Aprobados. 	
	3.3	Número de proyectos de agua y saneamiento financiados por el Fondo Semilla, de los cuales al menos un % beneficia a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.	(0) ningún proyectos de agua y saneamiento se ha financiado a través de fondo semilla en las Regiones Atónomas de la Costa Caribe.	40 proyectos de agua y saneamiento financiados por el Fondo Semilla, de los cuales al menos un 60% beneficia a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.	A través de fondo semilla del PC se han concluido 24 proyectos de agua y/o saneamiento , y al menos unos 12 estan en fase de planificación o licitación.	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Preasignación de Fondos. - Cartera de Proyectos Presentados. - Actas de Aprobación de Proyectos. - Informes de Supervisión de Proyectos. - Acta de Recepción y Entrega de Proyectos a la Comunidad. 	
Resultado 4.- Marco institucional, legal y regulatorio más adecuado, en el marco de políticas nacionales de descentralización y regionalización, facilita el derecho al acceso eficiente y equitativo a los servicios de agua y saneamiento en la RAAN y la RAAS.	4.1	Número de propuestas de reforma a la legislación o adaptación de los planes nacionales del sector agua y saneamiento para su adecuación al contexto de las autonomías regionales.	(0) ninguna propuesta de reforma a las Leyes Nacionales o a los instrumentos de política nacional en materia de agua y saneamiento ha sido presentada para su adecuación al contexto de las autonomías regionales.	3 propuestas de reforma a la legislación o adaptación a los planes nacionales del sector agua y saneamiento para su adecuación al contexto de las autonomías regionales.	Se han participado en sesiones de discusión para la implementación de la Ley de Aguas Nacionales, y se han realizado actividades de divulgación y capacitación sobre la Ley de CAPS.	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos con Propuesta de Reformas o Adaptaciones. - Listado de Participantes en las Consultas. - Memorias de las Sesiones de Consulta. - Informes de Sistematización del proceso de construcción de las propuestas de reforma. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe voluntad política de los diferentes actores para definir alcances de competencias entre las instancias involucradas a nivel nacional y regional. - Existe voluntad política de apoyar iniciativas en el marco institucional, legal y regulatorio - Existe voluntad política de las autoridades nacionales y regionales y de los cooperantes para llevar a cabo un proceso SWAp en agua y saneamiento en la Costa Caribe. - Los Gobiernos Regionales y locales toman liderazgo
	4.2	Instrumentos/mecanismos regionales para la implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.	(0) ningún instrumento/mecanismo regional que facilite la implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.	2 instrumentos/mecanismos para la implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.	Se han aprobado 2 Resoluciones de creación y reglamentación del Fondos de Inversiones de Agua y Saneamiento en cada Región Autónoma, como instrumentos de armonización y alineamiento de las intervenciones sectoriales.	<ul style="list-style-type: none"> - Resoluciones o Decretos Administrativos Aprobados por los Concejos Regionales. - Memorias/acuerdos de reuniones con el Grupo de Cooperantes - Instrumentos Técnicos Aprobados por los Gobiernos. 	
	4.3	Número de convenios establecidos entre Gobiernos Regionales/Municipales y las instancias sectoriales nacionales para la gestión del sector agua y saneamiento.	(0) ningún convenio establecido entre Gobiernos Regionales/Municipales y las instancias nacionales, para la gestión del sector agua y saneamiento.	3 convenios/acuerdos establecidos entre Gobiernos Regionales/Municipales y las instancias sectoriales de alcance nacional.	Se ha establecido 2 convenios de colaboración con el Nuevo FISE para el fortalecimiento de capacidades a nivel municipal y regional.	<ul style="list-style-type: none"> - Convenios Firmados por las Partes. - Memorias de las Reuniones. - Listado de Participantes en las Reuniones. - Planes de Trabajo Elaborados. 	

Gobierno de la República de Nicaragua / Gobiernos Regionales RAAN - RAAS

PROGRAMA CONJUNTO GOBERNABILIDAD ECONOMICA DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA RAAN Y RAAS, NICARAGUA

Matriz de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto.

Item	Id	Indicador	Línea de Base	Metas Total Estimada del Indicador	Meta Alcanzada hasta la Fecha	Medios de Verificación	Riesgos y Supuestos
<p>OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gobernabilidad económica y democrática del sector agua y saneamiento en las regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, a través de una mayor participación y coordinación entre actores institucionales y sociales, así como fortalecer el marco institucional y la inversión en infraestructura, buscando incrementar el acceso sostenible a los servicios de agua y saneamiento, priorizando a los pueblos indígenas y comunidades afro descendientes.</p>	i	Regiones y municipios con marco institucional específico para la gestión del sector agua y saneamiento.	(0) No existe un marco institucional específico para la gestión del sector agua y saneamiento en las Regiones y Municipios de la Costa Caribe.	2 Regiones y 8 municipios con marco institucional específico para la gestión del sector agua y saneamiento.	En las 2 Regiones Autónomas se ha creado y se encuentra operativizando el Fondo de Inversiones en Agua y Saneamiento, en el marco de la gestión del sector agua y saneamiento. En 5 Municipios se ha aprobado la creación de las Unidades Municipales de Agua y Saneamiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos de Normativas, Resoluciones, Decretos y/o Disposiciones Administrativas aprobadas e implementándose para la Gestión del Sector. - Memorias y Lista de Participantes en los Talleres de Consulta de los Instrumentos Aprobados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se cuenta con voluntad política para aprobación de instrumentos y normativas. - Los comunitarios participan activamente y apoyan en la ejecución de los proyectos. - Existe voluntad política y disponibilidad de recursos para invertir en proyectos de agua y saneamiento. - Los desastres naturales no afectan los procesos de inversión y/o las inversiones mismas en agua y saneamiento.
	ii	Incremento en la cobertura de servicios de agua potable en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un % corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	La cobertura de servicios de agua potable en el sector rural de los municipios priorizados de las Costa Caribe es de 14%.	Incrementada en un 10 % la Cobertura de servicios de agua potable en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un 6 % corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Con la implementación de los proyectos de Agua se ha contribuido en un 7,2 % de incremento en la cobertura de servicios de agua en la población Rural de los municipios pririzados.	<ul style="list-style-type: none"> - Informes Estadísticos de INIDE. - Informes Sectoriales del SINAS. - Registros y Bases de Datos de las Alcaldías. - Actas de Entrega de Proyectos Construidos. 	
	iii	Incremento en la cobertura de saneamiento en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un % corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	La cobertura de sistemas de saneamiento en sector rural de los municipios priorizados de las Costa Caribe es de 42%.	Incrementada en un 6 % la Cobertura de servicios de saneamiento en los municipios priorizados de la Costa Caribe, de la cual un 4 % corresponde a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Con la implementación de los proyectos de Saneamiento se ha contribuido en un 5,1 % de incremento en la cobertura de saneamiento en la población Rural de los municipios pririzados.	<ul style="list-style-type: none"> - Informes Estadísticos de INIDE. - Informes Sectoriales del SINAS. - Registros y Bases de Datos de las Alcaldías. - Actas de Entrega de Proyectos Construidos. 	
	iv	Espacios de coordinación sectorial funcionando, en los cuales participan organizaciones e instituciones públicas o privadas del nivel nacional, regional, municipal, territorial y comunitarias, que contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y saneamiento en la Costa Caribe.	1 mesa regional de agua y saneamiento formada (RAAN), en la cual participan organizaciones e instituciones públicas y privadas, y se abordan las problemáticas generales del sector.	7 (1 Grupo de Cooperantes, 2 mesas Regionales y 4 Municipales) Espacios de coordinación sectorial funcionando, en los cuales participan organizaciones e instituciones públicas o privadas del nivel nacional, regional, municipal, territorial y comunitarias, que contribuyen a la gobernabilidad del sector agua y saneamiento en la Costa Caribe.	2 mesas Regionales y 4 Municipales funcionando como espacios de coordinación sectorial, en las cuales participan organizaciones e instituciones públicas del nivel regional, municipal, territorial y comunitario.	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de Constitución de las Mesas. - Listado de Participantes en las Sesiones. - Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones. - Invitaciones y Agendas de Trabajo. 	
	v	Porcentaje del presupuesto de los gobiernos locales dirigido a inversiones en agua y saneamiento.	Uno 2% del presupuesto de los gobiernos locales en el año 2008 eran dirigidos a inversiones en agua y saneamiento.	25% del presupuesto de los gobiernos locales dirigido a inversiones en agua y saneamiento.	Un 12 % del presupuesto de los gobiernos locales están dirigidos a inversiones en agua y saneamiento en el año 2012.	<ul style="list-style-type: none"> - Planes de Inversión Municipal (Anuales y Multianuales). - Plan de Inversión Regional. - Cartera de Proyectos Formuladas. 	
<p>Resultado 1.- Los sectores más pobres de la población (priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes) de la RAAN y RAAS empoderados, participan de forma informada en procesos de</p>	1.1	Porcentaje de Comunidades en los Municipios priorizados que integran el componente agua, saneamiento e higiene en sus planes de acción comunitarios.	En al menos 8% (27/322) de comunidades rurales de los municipios priorizados, discuten y han propuesto soluciones relacionadas al tema de agua y saneamiento en sus planes comunitarios.	12 % (40) de nuevas Comunidades en los Municipios priorizados que integran el componente agua, saneamiento e higiene en sus planes de acción comunitarios.	25 nuevas comunidades en los Municipios priorizados que integran el componente de agua, saneamiento e higiene en sus planes de acción comunitarios.	<ul style="list-style-type: none"> - Memorias de las Sesiones de Planificación Comunitaria. - Documentos de Planes de Acción Comunitarios. - Informe de Seguimiento de los Planes. - Informes de Visitas al Campo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos Regionales y Municipales apoyan los procesos de participación ciudadana. - (Líderes) Comunitarios apoyan las acciones desarrolladas. - Los desastres naturales no afectan significativamente los procesos a desarrollar. - Las contrapartes municipales asumen el compromiso de operar y mantener los centros multimedia - Existen condiciones de conectividad favorable (internet/electricidad) - Las comunidades disponen de medios de comunicación
	1.2	Número de Lideres de comunidades y territorios priorizados que han sido capacitados en temas de organización y participación comunitaria, de las cuales % pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Al menos unos 60 líderes comunitarios capacitados en temas de organización, participación y promoción de la higiene, en los municipios priorizados.	Al menos 240 Lideres de comunidades y territorios priorizados que han sido capacitados en temas de organización y participación comunitaria, de las cuales 60 % pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes.	Al menos unos 293 Lideres de comunidades y territorios priorizados han sido capacitados en temas de organización y participación comunitaria.	<ul style="list-style-type: none"> - Documento del Plan de Capacitación - Listado de Asistencia de las Capacitaciones - Memorias de los Talleres 	
	1.3	Numero de representantes de comunidades priorizadas que participan en los espacios de toma de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las cuales un % son mujeres.	Representantes de al menos 27 comunidades de los municipios priorizados están organizadas y participando en procesos de decisión y monitoreo en agua y saneamiento.	Al menos unos 30 representantes de comunidades priorizadas que participan en los espacios de toma de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las cuales un 40% son mujeres.	Al menos unos 91 líderes representantes de comunidades priorizadas están participando en espacios de concertación y toma de decisiones sobre agua, saneamiento e higiene, de las cuales un 30 % son mujeres.	<ul style="list-style-type: none"> - Listado de Participantes en las Reuniones de coordinación. - Memoria y/o Acuerdos de las Reuniones. - Invitaciones a las sesiones. 	

toma de decision y control de la inversión en el sector Agua y Saneamiento Ambiental.	Id	Indicador	Línea de Base	Metas Total Estimada del Indicador	Meta Alcanzada hasta la Fecha	Medios de Verificación	Riesgos y Supuestos
	1.4	Número de promotores comunitarios que manejan y actualizan información sobre agua y saneamiento del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios, de los cuales % son indígenas y afrodescendientes.	(0) Ningún promotor comunitario maneja y actualiza información sobre agua y saneamiento del SINAS y los Centros Multimedia Comunitarios.	80 promotores comunitarios que manejan y actualizan información sobre agua y saneamiento a través del SINAS y Centros Multimedia Comunitarios, de los cuales 60% son indígenas y afrodescendientes.	Unos 52 promotores comunitarios han sido capacitados para el levantamiento de información sobre agua y saneamiento en sus comunidades.	<ul style="list-style-type: none"> - Listado de Participantes en Talleres. - Memoria de los Talleres realizados. - Libros de Visita de los Centros Multimedia Comunitarios. - Fichas SINAS con información actualizada. 	
	1.5	Numero de nuevas comunidades en los municipios priorizados en las cuales se desarrollan campaña de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	En al menos unas 200 comunidades de los municipios priorizados se han desarrollado acciones de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	80 nuevas comunidades de los municipios priorizados en las cuales se desarrollan campaña de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	32 comunidades han participado en actividades de sensibilización y reciben información sobre temas de Agua, Saneamiento e Higiene.	<ul style="list-style-type: none"> - Material Audiovisual Elaborado. - Listado de Participantes en Eventos. - Memoria de los Eventos (Fotos, Vídeos). - Informes de Seguimiento Técnico. 	
Resultado 2.- Gestión regional, municipal y comunal del sector agua y saneamiento, incluyendo sistemas de información y/o estadísticas, más eficiente, equitativa, culturalmente apropiada, beneficia a la población más pobre y excluida, priorizando pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.	2.1	Número de mesas de participación y concertación que debaten y acuerdan acciones de mejoramiento para el sector de agua y saneamiento.	1 mesa regional de agua y saneamiento formada (RAAN), en la cual se debaten y acuerdan acciones de mejoramiento para el Sector de Agua y Saneamiento.	6 mesas (2 regionales y 4 municipales) de participación y concertación que debaten y acuerdan acciones de mejoramiento para el sector de agua y saneamiento.	6 mesas (2 regionales y 4 municipales) de agua y saneamiento están activas y funcionando como espacios de coordinación y concertación del sector.	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de Constitución de las Mesas. - Listado de Participantes en las Sesiones. - Memoria y/o Acuerdos de las Sesiones. - Invitaciones y Agendas de Trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe voluntad política para propiciar el diálogo y promover la participación ciudadana. - Comunitarios participando activamente en las acciones desarrolladas. - El proceso electoral municipal y regional, la toma de posesión de las nuevas autoridades y los posibles conflictos políticos no perjudican la implementación del Programa - Existen condiciones de conectividad favorable (internet/electricidad) - Existen condiciones para la acreditación de empresas - Existen condiciones para la legalización de los CAPS a nivel municipal
	2.2	Número Regiones y Municipios que cuentan con Estrategias Regionales Sectoriales y Planes de Desarrollo Municipal que incluyen el componente agua, saneamiento e higiene desarrollado en forma participativa con participación de mujeres.	(0) Ninguna de las Regiones cuenta con Planes Sectoriales de Agua y Saneamiento, y únicamente 2 de los municipios priorizados (Bonanza y Waspam) tienen Planes de Desarrollo Municipal.	2 Regiones que cuentan con Estrategias Regionales Sectoriales y 6 Municipios con Planes de Desarrollo Municipal que incluyen el componente agua, saneamiento e higiene desarrollado en forma participativa con participación de mujeres.	6 Municipios cuentan con Planes de Desarrollo Municipal que incluyen el componente agua, saneamiento e higiene, y que fueron desarrollados en forma participativa con participación de mujeres.	<ul style="list-style-type: none"> - Documento de Estrategias Regionales de Agua y Saneamiento. - Documentos de los Planes de Desarrollo Municipales. - Informes de Sistematización de la Construcción de las Estrategias y Planes de Desarrollo. 	
	2.3	Regiones y Municipios que cuentan con un Sistema de información e instrumentos funcionando que facilitan la toma de decisiones en la Gestión del Sector Agua, Saneamiento e Higiene.	En ninguna de las Regiones Autónomas y los municipios priorizados se cuenta con un sistema de información sectorial funcionando. Al menos 3 municipalidades han utilizado instrumentos adaptados que facilitan la toma de decisiones en la gestión del sector de agua, saneamiento e higiene.	2 Regiones y 6 Municipios que cuentan con un sistema de información e instrumentos funcionando que facilitan la toma de decisiones en la Gestión del Sector Agua, Saneamiento e Higiene.	En las 2 Regiones y en 4 Municipios se han establecido bases de datos con información actualizada de agua y saneamiento, a partir de las cuales se generan reportes de situación del sector.	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras con SINAS Actualizado. - Informes Sectoriales Elaborados por Región y por Municipio. - Libro de Visitas del SINAS. 	
	2.4	Número de técnicos municipales y regionales con conocimientos adquiridos y herramientas disponibles para la gestión del sector agua y saneamiento, de los cuales al menos un % son mujeres.	Al menos unos 5 técnicos de los gobiernos municipales y (0) ninguno de los gobiernos regionales ha sido capacitados y cuentan con los conocimientos y herramientas en temas de agua y saneamiento.	40 técnicos municipales y regionales con conocimientos adquiridos y herramientas disponibles para la gestión del sector agua y saneamiento, de los cuales al menos un 40 % son mujeres.	57 técnicos de los gobiernos regionales y municipales han sido capacitados en temas agua y saneamiento, de los cuales al menos un 33 % son mujeres.	<ul style="list-style-type: none"> - Lista de Participantes en Talleres. - Memorias de los Talleres Realizados. - Documentos con Herramientas Oficializadas. - Informes Técnicos de Seguimiento. 	
	2.5	Número de empresa locales habilitadas y Numero de comunitarios capacitados para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, utilizando métodos y tecnologías apropiadas culturalmente.	(0) empresas locales habilitadas/acreditadas para la construcción de sistemas de agua con métodos y tecnologías apropiadas, y al menos 6 proveedores (4 RAAN – 2 RAAS) o constructores locales han sido capacitado en temas de construcción de obras de agua y saneamiento e higiene.	5 empresa locales habilitadas y 40 comunitarios capacitados para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento, utilizando métodos y tecnologías apropiadas culturalmente.	Unos 85 comunitarios han sido capacitados para el mantenimiento y operación de sistemas de agua y saneamiento, de los cuales 70 han sido habilitados como albañiles en agua y saneamiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Documentación Legal de las Empresas Locales habilitadas. - Lista de Participantes en Talleres. - Memorias de los Talleres Realizados. - Certificados de Acreditación de Capacitaciones. - Informes Técnicos de Seguimiento. 	
	2.6	Número de organizaciones comunitarias formadas y funcionando como administradores y operadores de los sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades.	Al menos 27 comunidades cuentan con organizaciones comunitarias formadas y funcionando como administradores sus sistemas potable.	40 organizaciones comunitarias formadas y funcionando como administradores y operadores de los sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades.	35 CAPS formados de los cuales unos 15 están administrando y operando sus sistemas de agua y saneamiento de sus comunidades.	<ul style="list-style-type: none"> - Actas de Constitución de CAPS. - Libros de Actas de los CAPS. - Listado de Participantes en Talleres. - Memorias de Talleres Realizados. - Informes de las Visitas de Campo. 	

	Id	Indicador	Línea de Base	Metas Total Estimada del Indicador	Meta Alcanzada hasta la Fecha	Medios de Verificación	Riesgos y Supuestos
Resultado 3.- Mejorado el acceso y la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ambiental a través de la creación e implementación del Fondo Semilla.	3.1	Fondo de inversiones en agua potable y saneamiento institucionalizado e implementándose en cada región autónoma.	(0) ningún fondo de inversiones en agua potable y saneamiento institucionalizado e implementándose en cada región autónoma.	2 Fondo de inversiones en agua potable y saneamiento institucionalizado e implementándose en cada región autónoma.	El Fondo de Inversión de Agua y Saneamiento para cada una de las (2) Regiones ha sido aprobado y está operativizando los recursos del fondo semilla del Programa.	<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de Aprobación y Reglamentación del Fondo de Inversiones. - Actas de las Sesiones del Comité Directivo del Fondo. - Informes Financieros y Auditorías del Fondo. - Informe de Sistematización de Experiencia del Fondo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe voluntad política y determinación en todos los niveles para hacer una ágil y eficiente implementación de los proyectos de inversión y de los demás iniciativas en el marco del PC. - Los desastres naturales no afectan los procesos de inversión y/o las inversiones mismas en agua y saneamiento. - Se encuentra solución al problema de la propiedad (privada/inter-comunitario) en las ciudades y comunidades permite avanzar de forma efectiva la implementación de las actividades. - Comunitarios con disposición de contribuir en los proyectos.
	3.2	Número de localidades urbanas priorizadas que han recibido apoyo para mejorar su sistemas de gestión integral de residuos sólidos municipales.	1 localidad urbana priorizada (Waspam) han recibido apoyo para mejorar su sistemas de gestión integral de residuos sólidos, específicamente para la reubicación del vertedero municipal.	3 localidades urbanas que han recibido apoyo para mejorar su Sistemas de gestión integral de residuos sólidos municipales.	2 localidades urbanas (Bluefields y Bilwi) han recibido apoyo para mejorar su Sistemas de gestión integral de residuos sólidos, a través de la compra de terreno para relleno sanitario y el mejoramiento al sistema de tratamiento de lixiviados, respectivamente.	<ul style="list-style-type: none"> - Memorias y/o Acuerdos de Reuniones. - Actas de las Sesiones de Seguimiento. - Planes de Trabajo Aprobados. 	
	3.3	Número de proyectos de agua y saneamiento financiados por el Fondo Semilla, de los cuales al menos un % beneficia a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.	(0) ningún proyectos de agua y saneamiento se ha financiado a través de fondo semilla en las Regiones Atónomas de la Costa Caribe.	40 proyectos de agua y saneamiento financiados por el Fondo Semilla, de los cuales al menos un 60% beneficia a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.	A través de fondo semilla del PC se han concluido 24 proyectos de agua y/o saneamiento , y al menos unos 12 estan en fase de planificación o licitación.	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de Preasignación de Fondos. - Cartera de Proyectos Presentados. - Actas de Aprobación de Proyectos. - Informes de Supervisión de Proyectos. - Acta de Recepción y Entrega de Proyectos a la Comunidad. 	
Resultado 4.- Marco institucional, legal y regulatorio más adecuado, en el marco de políticas nacionales de descentralización y regionalización, facilita el derecho al acceso eficiente y equitativo a los servicios de agua y saneamiento en la RAAN y la RAAS.	4.1	Número de propuestas de reforma a la legislación o adaptación de los planes nacionales del sector agua y saneamiento para su adecuación al contexto de las autonomías regionales.	(0) ninguna propuesta de reforma a las Leyes Nacionales o a los instrumentos de política nacional en materia de agua y saneamiento ha sido presentada para su adecuación al contexto de las autonomías regionales.	3 propuestas de reforma a la legislación o adaptación a los planes nacionales del sector agua y saneamiento para su adecuación al contexto de las autonomías regionales.	Se han participado en sesiones de discusión para la implementación de la Ley de Aguas Nacionales, y se han realizado actividades de divulgación y capacitación sobre la Ley de CAPS.	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos con Propuesta de Reformas o Adaptaciones. - Listado de Participantes en las Consultas. - Memorias de las Sesiones de Consulta. - Informes de Sistematización del proceso de construcción de las propuestas de reforma. 	<ul style="list-style-type: none"> - Existe voluntad política de los diferentes actores para definir alcances de competencias entre las instancias involucradas a nivel nacional y regional. - Existe voluntad política de apoyar iniciativas en el marco institucional, legal y regulatorio - Existe voluntad política de las autoridades nacionales y regionales y de los cooperantes para llevar a cabo un proceso SWAp en agua y saneamiento en la Costa Caribe. - Los Gobiernos Regionales y locales toman liderazgo
	4.2	Instrumentos/mecanismos regionales para la implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.	(0) ningún instrumento/mecanismo regional que facilite la implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.	2 instrumentos/mecanismos para la implementación del Enfoque Sectorial (SWAp) en la Costa Caribe.	Se han aprobado 2 Resoluciones de creación y reglamentación del Fondos de Inversiones de Agua y Saneamiento en cada Región Autónoma, como instrumentos de armonización y alineamiento de las intervenciones sectoriales.	<ul style="list-style-type: none"> - Resoluciones o Decretos Administrativos Aprobados por los Concejos Regionales. - Memorias/acuerdos de reuniones con el Grupo de Cooperantes - Instrumentos Técnicos Aprobados por los Gobiernos. 	
	4.3	Número de convenios establecidos entre Gobiernos Regionales/Municipales y las instancias sectoriales nacionales para la gestión del sector agua y saneamiento.	(0) ningún convenio establecido entre Gobiernos Regionales/Municipales y las instancias nacionales, para la gestión del sector agua y saneamiento.	3 convenios/acuerdos establecidos entre Gobiernos Regionales/Municipales y las instancias sectoriales de alcance nacional.	Se ha establecido 2 convenios de colaboración con el Nuevo FISE para el fortalecimiento de capacidades a nivel municipal y regional.	<ul style="list-style-type: none"> - Convenios Firmados por las Partes. - Memorias de las Reuniones. - Listado de Participantes en las Reuniones. - Planes de Trabajo Elaborados. 	